

Projet/Programme:Projet d'Accès à l'Electricité Solaire au Niger (NESAP)

Description	Numéro de l'appel d'offres	DONNEES DE BASE						Revue à priori ou à posteriori	Projet DAO, y compris spéc et quantités, projet Avis Particulier			Dans les cas de revue a posteriori, les dates de non-objection ne sont pas nécessaires						Mis au Point du Contrat			Exécution du Marché		
		Nombre de Lots	Au Forfait ou Quantités	Méthode de Passation de Marchés	Montant Estimatif en Dollars EU	Pre-or Post Qualification	Plan vs. Réalisé		Prép & Soumission par Agence d'Ex	Date de Non-objection	UNDB on-line GATEWAY Presse nationale	Date de l'Appel d'offres	Clôture et Ouverture	Evaluation des Offres		Plan vs. Réalisé	Montant du Marché en Dollars EU	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Réception provisoire	Réception définitive	Coût final	
														Date Soumission Rapport d'Evaluation	Date du Non-objection								
Durée normale des étapes							Plan									Plan							
Liste des Contracts							Réalisé									Réalisé							
Composante 1 : Extension et Renforcement du réseau de distribution																							
Extension, renforcement, densification et réhabilitation réseaux et sous-stations	AOI-01/CGP/NELA CEP/2016	4	F	AOI	40 600 000,00	Post	Priori	Plan	01-févr.-16	15-févr.-16	17-févr.-16	17-févr.-16	17-avr.-16	17-mai-16	31-mai-16	Plan		31-mai-16	07-juin-16	29-nov.-17	24-nov.-18		
								Réalisé										Réalisé	42 266 629,97				
Installation des branchements*	AON-05/CGP/NELA CEP/2017	8	F	AON	500 000,00	Post	Post*	Plan	08-mai-17	08-mai-17	08-mai-17	07-juin-17	21-juin-17		Plan		28-juin-17	05-juil.-17	03-sept.-17	29-août-18			
								Réalisé									Réalisé						
Composante 2 : Renforcement des capacités institutionnelles du secteur de l'électricité																							

Sous-Composante 2.1: Assistance technique au Ministère de l'Energie et du Pétrole																						
Aménagement Bureaux ARSE (cablage internet-téléphone, équipements divers)	CF-07/CGP/NELA CEP/2016	1	F	CF	45 000,00	Post	Post	Plan	19-juin-16		19-juin-16	19-juin-16	19-juil.-16	02-août-16		Plan		09-août-16	16-août-16	15-oct.-16	10-oct.-17	
								Réalisé	28-nov.-16		28-nov.-16	28-nov.-16	30-nov.-16	02-déc.-16		Réalisé	44 750,82	02-déc.-16	02-déc.-16	24-déc.-16	24-déc.-16	447 50
Sous-Composante 2.2: Assistance technique à la Nigelec																						
								Plan								Plan						
								Réalisé								Réalisé						
Sous-Composante 2.3: Gestion de projet																						
Aménagement bâtiment CGP	CF-05/CGP/NELA CEP/2016	1	F	CF	30 000,00	Post	Post	Plan	25-avr.-16		25-avr.-16	25-avr.-16	09-mai-16	16-mai-16		Plan		16-mai-16	23-mai-16	22-juin-16	17-juin-17	
								Réalisé								Réalisé	15 552,91					

Projet/Programme:
Projet d'Accès à l'Electricité Solaire au Niger (NESAP)

N°	Description*	Méthode de Sélection	Type de Contrat	Marché au Forfait ou au Temps-Passé	Montant estimatif en \$ EU	Revue à priori ou à posteriori	Plan vs. Réalisé	Préparation Demande de Propositions		Demande de Manifestation d'Intérêt (si nécessaire)		Liste Restreinte		Propositions de Consultants		Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) et Authorization Négociations (N) pour Projets Approuvés Avant mai 2002				Projet de Contrat		Mise-au-point du Marché			Exécution du Marché																								
								Prép & Soumission	Date Non-objection	Date Publication	Période avant liste restreinte	Date Soumission	Date Non-objection	Plan vs. Réalisé	Date de l'Invitation	Date Soumission et Ouverture	Soumission Rapport T	No-objection Rap. Eval (T) et (N)	Ouverture Propositions Financières	Préparation Rapport Eval (T) & (F)	Négociations (N)	Plan vs. Réalisé	Date Soumission Contrat par appé	Date Non-objection	Montant du Contrat négocié en \$ EU	Attribution du Marché	Signature Contrat	Plan vs. Réalisé	Mobilisation Paiement Avance	Projet de Rapport	Rapport final	Coût final																	
	Durée normale des étapes						Plan					Plan	4 à 12 sem	2 - 3 sem	0.5 - 2 sem	2 sem	1 - 2 sem	2 sem	Plan	1 - 2 sem	1 - 2 sem		1 sem	1 - 3 sem	Plan																								
	Liste des Contrats						Réalisé					Réalisé							Réalisé																														
Composante 1 : Extension et Renforcement du réseau de distribution																																																	
1	Maîtrise d'œuvre composante I	SF QC	Forfait	1 500 000,00	Priori	Plan	08-févr.-16	15-févr.-16	15-févr.-16	29-févr.-16	07-mars-16	21-mars-16	Plan	28-mars-16	11-avr.-16	18-avr.-16	02-mai-16	09-mai-16	16-mai-16	23-mai-16	Plan	23-mai-16	30-mai-16		30-mai-16	06-juin-16	Plan	13-juin-16	28-nov.-17	05-déc.-17																			
						Ré	05-06-06	06-25-05	06-06-05	06-06-05	Ré	07-25-07									Ré			2		Ré																							

	personnel du Régulateur*			,00		Réalisé	16	-16	16	-16	16		Réalisé	16	16	16	-16	16	16	16	Réalisé	-16		,40	16	-16	Réalisé	16	-16	-16	
7	Accompagnement ARSE*	QC	Forfait	180 000,00	Priori	Plan	09-janv.-17	16-janv.-17	23-janv.-17	06-févr.-17	13-févr.-17	20-févr.-17	Plan	20-févr.-17	06-mars-17	13-mars-17	27-mars-17	13-mars-17	20-mars-17	22-mars-17	Plan	22-mars-17			29-mars-17	05-avr.-17	Plan	12-avr.-17	31-mars-18	07-avr.-18	
						Réalisé							Réalisé								Réalisé					Réalisé					
8	Etude tarifaire	SF QC	Forfait	200 000,00	Post	Plan	29-août-16	05-sept.-16	12-sept.-16	26-sept.-16	03-oct.-16		Plan	10-oct.-16	24-oct.-16	31-oct.-16		31-oct.-16	07-nov.-16	09-nov.-16	Plan	09-nov.-16			16-nov.-16	23-nov.-16	Plan	30-nov.-16	23-mars-17	23-mars-17	
						Réalisé							Réalisé								Réalisé			243 658,00		Réalisé					
9	Rédaction textes de gestion ARSE	QC	Forfait	80 000,00	Priori	Plan	09-janv.-17	16-janv.-17	23-janv.-17	06-févr.-17	13-févr.-17		Plan	20-févr.-17	06-mars-17	13-mars-17	27-mars-17	13-mars-17	20-mars-17	22-mars-17	Plan	22-mars-17			29-mars-17	05-avr.-17	Plan	12-avr.-17	31-mars-18	07-avr.-18	
						Réalisé							Réalisé								Réalisé					Réalisé					
Sous-Composante 2.2: Assistance technique à la Nigelec																															
10	Système géoréférencé pour Do, Mi, Zr, Ti, Ta et Az*	SF QC	Forfait	485 000,00	Post*	Plan	20-févr.-17	27-févr.-17	06-mars-17	20-mars-17	27-mars-17	03-avr.-17	Plan	10-avr.-17	24-avr.-17	01-mai-17		01-mai-17	08-mai-17	10-mai-17	Plan	10-mai-17			17-mai-17	24-mai-17	Plan	31-mai-17	21-sept.-17	21-sept.-17	
						Réalisé							Réalisé								Réalisé					Réalisé					
11	Dispatching national et centre de téléconduite	SF QC	Forfait	1 500 000,00	Priori	Plan	20-févr.-17	27-févr.-17	06-mars-17	20-mars-17	27-mars-17	03-avr.-17	Plan	10-avr.-17	24-avr.-17	01-mai-17	15-mai-17	01-mai-17	08-mai-17	10-mai-17	Plan	10-mai-17	17-mai-17		17-mai-17	24-mai-17	Plan	31-mai-17	21-sept.-17	21-sept.-17	
						Réalisé							Réalisé								Réalisé					Réalisé					

PROCUREMENT PLAN Niger : Electricity Access Expansion Project

General Information	
Country:	Niger
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2017-08-17
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-04-10
Project ID:	P153743
GFN Date:	
Project Name:	Electricity Access Expansion Project
Loan / Credit No:	IDA / 57550, IDA / D0980
Executing Agency(ies)	SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE (NIGELEC)

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
AON-05/CGP/NELACEP/17 / Installation branchements	IDA / D0980		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-01-08		2018-01-13					2018-02-24		2018-03-26		2018-04-30		2018-10-27	
ED/11/CGP/NELACEP/19 / Avenant matériel manquant lot 2 des travaux	IDA / 57550		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'exécution					2019-03-04		2019-03-09									2019-04-01		2019-09-28	
ED-02/CGP/NELACEP/19 / Création de 3 départs	IDA / 57550		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2019-04-01		2019-04-03									2019-04-12		2019-06-21	

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CF-02/CGP/NELACEP/17 / Service de gardiennage	IDA / 57550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-09-30									2017-11-25		2018-11-25	
CF-03/CGP/NELACEP/17 / Consommables informatiques	IDA / 57550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-09-30									2017-11-25		2017-12-09	
CF-05/CGP/NELACEP/17 / Groupe électrogène	IDA / 57550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-09-16									2017-11-11		2018-02-09	
AOI-03/CGP/NELACEP/17 / Compteurs	IDA / 57550		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2017-02-06		2017-02-11					2017-03-25		2017-04-24		2017-05-29		2017-11-25	
CF-01/CGP/NELACEP/17 / Gadgets publicitaires	IDA / 57550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-09-09									2017-11-04		2018-05-03	
CF-04/CGP/NELACEP/17 / Fournitures de bureau	IDA / 57550		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-09-09									2017-11-04		2018-05-03	
AOI-02/CGP/NELACEP/17 / Matériel de branchements	IDA / 57550		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		3,541,288.41	Signé					2017-02-06		2017-02-11					2017-03-25		2017-08-25		2017-09-29		2018-03-28	
AON-04/CGP/NELACEP/17 / Logiciel de planification	IDA / 57550		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-08-28		2017-09-02					2017-10-14		2017-11-13		2017-12-18		2018-06-16	
04/ED/CGP/NELACEP/17 / Logiciel de planification de réseaux	IDA / 57550		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2018-01-31		2018-02-05									2018-03-12		2018-09-08	

QCBS-04/CGP/NELACEP/18 / Etudes et dossier technique des réseaux de transport du NELACEP 2	IDA / 57550		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-07-02		2018-07-23		2018-08-13				2018-09-17		2018-10-01		2018-10-22		2018-11-12		2019-04-15
LCS-06/CGP/NELACEP/17 / Audit des comptes du NELACEP 2017, 2018 et 2019	IDA / 57550		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-10-29		2018-11-19		2019-01-02				2019-01-30		2019-03-01		2019-04-05		2019-05-10		2021-05-09
QCBS-04/CGP/2017 / Géoréferencement des centre urbains d'Agadéz, Diffa, Dossou, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder	IDA / 57550		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2017-08-27		2017-09-17		2017-10-31				2017-11-28		2017-12-28		2018-02-01		2018-03-08		2018-09-04
CQS-01/CGP/NELACEP/19 / Elaboration du code du réseau national	IDA / 57550		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-03-26		2019-04-09		2019-04-23						2019-04-30		2019-05-21				2019-11-17

INDIVIDUAL CONSULTANTS