

Programme des Marchés du Projet d'Appui au Secteur de L'Electricité (PASE) Relatif au Financement Initial & Additionnel Banque Mondiale - BEI - UE - 2017 PPM PASE 1 & 2 - 2017

I. Remarques Générales

1. FINANCEMENT CREDIT : IDA
2. ACCORD DE FINANCEMENT : N°A 5145 SN
3. PROJET : N° 125565
4. Unité d'Exécution du Projet : UEP PASE SENELEC
5. Montant du Crédit Initial PASE 1 : 85 000 000 USD / 42 500 000 000 F CFA (1 USD = 500 F CFA)
6. Montant du Crédit Additionnel BM - PASE 2 : 70 000 000 USD / 41 144 256 300 F CFA (1 USD = 587,7509 F CFA)
7. Montant du Prêt/Subvention Additionnel BEI - PASE 2 : 75 000 000 Euros / 49 196 775 000 F CFA (1 Euro = 655,957 F CFA)
8. Montant du Don Additionnel UE - PASE 2 : 15 000 000 Euros / 9 839 355 000 F CFA (1 Euro = 655,957 F CFA)
9. Pays : SENEGAL
10. Programme de Marchés de Janvier à Décembre 2017.
11. Dates de l'Approbation par l'IDA
 - Première Version PPM PASE 1 & 2 – 2017, approuvée, le 14 Février 2017.
 - Seconde Version PPM PASE 1 & 2 – 2017, mis à jour par le PASE et transmise à la BM le..... 2017.
 - Approbation Seconde Version PPM PASE 1 & 2 – 2017, par la BM reçue, le 2017.
12. Date de l'Approbation par la DCMP
 - Approbation Seconde Version PPM SENELEC 2017, par la DCMP reçue, le 30 janvier 2017
 - Première Version PPM PASE 1 & 2 - 2017, approuvée, le 03 mars 2017.
13. Date de Publication de l'Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) PASE :
 - Sur United Nations Development Business (UNDB) One Line - DB Référence N° WB1452-03/13 du 19 Mars 2013.
14. Date de Publication Nationale de l'Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) du PASE 1 & 2 – 2017:
 - Dans le Journal National «Le Soleil» du 05 janvier 2017.

II. Marchés Publics de Fournitures, Travaux et Services Autres que Consultants

2.1. *Marché Soumis à Examen Préalable ou Post conformément aux Seuils de l'IDA de 2013 revus en 2016 en Vigueur au Sénégal*

NATURE DES DEPENSES	METHODE DE PASSATION DE MARCHES	VALEUR SEUIL DU MARCHÉ \$ EU	CONTRATS SOUMIS A EXAMEN PREALABLE DE L'IDA
1. Travaux	AOI & AOIR	≥ 10 000 000	Tous les Contrats de Plus \$10 000 000 USD et plus
	AON	< 10 000 000	Tous les Contrats de \$10 000 000 USD et plus
	Demande de Cotation - Au moins 03 offres	< 200 000	Aucun
	Entente Directe	Pas de Seuil	Tous les Contrats de \$100 000 USD et plus
2. Fournitures et Services Autres que Consultant	AOI	≥ 1 000 000	Tous les Contrats de Plus \$2 000 000 USD et plus
	AON	< 1 000 000	Tous les Contrats de Plus \$10 000 000 USD et plus
	Consultation de Fournisseurs à l'Echelle Nationale - Au moins 03 offres	< 100 000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs à l'Echelle Nationale - Au moins 03 offres pour les Véhicules et le Carburant	< 500 000	Aucun
	Entente Directe	Pas de Seuil	Tous les Contrats de \$100 000 USD et Plus

□ AOI : Appel d'Offres International

□ AON : Appel d'Offres National

□ CF : Consultation de Fournisseurs

A. Liste des Marchés de TRAVAUX & FOURNITURES Financés par la BM - BE I- UE, y-compris la Méthode de Passation de Marché : Associée et Principales Etape.

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
1	P1A- Ligne et Poste HTA (WB/EIB): Marché à 03 Lots Indépendants - BEI & BM	18 300 000	AOI	N	N	Revue A Priori	25/08/2017
1.1	Lot 1 : J.1. Extension et Densification de Réseau – BEI 95% : 7 600 000 & BM 5% : 400 000	8 000 000					
1.2	Lot 2 : B. Passage 6.6 à 30 kV des 2 Feeders restants à Bel Air (Arsenal et Port Sud) – EIB 95% : 4 750 000 & BM 5% : 250 000	5 000 000					
1.3	Lot 3 : L.5 – Lot 1 – Dakar : Création de Postes et de Secteurs, Extension et Renforcement de Réseaux BT à Dakar et dans les Régions – 100% BM	5 300 000					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
2	P1B- Ligne et Poste HTA & Poste HTB & Câble Fluvial (Protection, Télécom et Téléconduite) : Marché à 04 Lots Indépendants – BM	18 338 330	AOI	N	N	Revue A Priori	04/08/2017
2.1	Lot 1 : Sécurisation, Alimentation Electrique de KARMEL et Amélioration de la Qualité de Service des Feeders T32 ; T31 ; Rufisque Nord et Km 22	5 681 000					
2.2	Lot 2 : Développement des Ventes et Amélioration de la Qualité de Service à Mbour, Joal, Kayar, Bayakh	2 556 000					
2.3	Lot 3 : L.16 - Kédougou - Raccordement au Réseau Interconnecte de SARAYA, BANDA FASSI, SALEMATA ET FONGONLEMBI – KEDOUGOU – BM	8 400 000					
2.4	Lot 4 : Remplacement Câble Fluvial de Sédhiou - 100% BM	1 701 330					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
3	P2A- Ligne et Poste HTA (WB/EIB): Marché à 03 Lots Indépendants - BEI – BM	7 504 000					
3.1	Lot 1 : H.1. Extension et Densification Réseaux Dabo (750 000) + H.2. Extension et Densification Réseaux Vélingara (1 893 000) = 2 643 000 – EIB 95% & BM 5%	2 643 000					
3.2	Lot 2 : I.2. Raccordement Diaobé-Kounkané-Pakour (1 315 000) + I.5. Raccordement Médina Gounass à partir de Bokonto sur 47 km (1 406 000) = 2 721 000 – EIB 95% & BM 5%	2 721 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/09/2017
3.3	Lot 3 : I.1. Raccordement Marsasoum à partir de Tangori sur 23 km (734 000) + I.3. Raccordement Sindian à partir de Baila sur 47 km (1 406 000) = 2 140 000 – EIB 95% & BM 5%	2 140 000					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
4	P2B- Ligne et Poste HTA : Programme UE - Composante 1 Marché à 02 Lots Indépendants	13 725 000					
4.1	Lot 1 : Programme UE - Composante 1 - Dorsales PNUER- Kolda - Médina Yoro Foulah (1 233 000) + Dorsales PNUER- Medina Yoro Foulah – Pata (847 000) + Dorsales PNUER- Pata – Ndorma (770 000) + Composante 2 - Electrification rurale BT (3 178 000)	6 028 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/09/2017
4.2	Lot 2 : I Programme UE - Composante 1 - Dorsales PNUER- Djéné-Sakar-Diana Malari - Kolda (1 900 000) + Dorsales PNUER- Vélingara – Nétéboulou (1 926 000) + Dorsales PNUER- Djérédji – Bémet Bidjini (693 000) + Composante 2 - Electrification rurale BT (3 178 000)	7 697 000					
5	P3 – Poste HTB Ligne et Poste HTA: Protection, Télécom et Téléconduite : – EIB 95 & BM 5% - Marché à 02 Lots Indépendants	31 229 000					
5.1	Lot 1 : K. Création du Poste Injecteur de Guédiawaye (Poste HTB 90/30 kV) – EIB 95% (26 600 000) & BM 5% (1 400 000)	28 000 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/10/2017
5.2	Lot 2 : Sécurisation de l’Alimentation Electrique des Clients des Postes Aéroport et Université en Procédant au Renouvellement des Cellules 30kV Non Fiables	3 229 000					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
6	P4 - Poste HTB/ Protection, Télécom et Téléconduite : Marchés à 02 Lots Indépendants – BM & BEI	5 000 000					
6.1	Lot 1 : L.4 Automatisation de la Distribution avec la Télécommande des Appareils de Coupures -100% BM	2 000 000	AOI	N	N	Revue A Priori	25/08/2017
6.2	Lot 2 : J.2. Renforcement Téléconduite Réseaux HTA de Dakar et Environs– EIB 95% (2 850 000) & BM 5% (150 000)	3 000 000					
7	P5 - Fourniture Compteur: Fourniture 260 000 Compteurs Modulaires à Paiement Préalable	8 333 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/05/2017
8	P5 - Fourniture Compteur: Fourniture 300 000 Compteurs Modulaires à Paiement Préalable – BEI 95% : 10 688 000 & BM 5% : 563 000	11 250 000	AOI	N	N	Revue A Priori	15/07/2017
9	P6A - Fourniture Matériel pour Installation Compteurs et Autres : Marché à 03 Lots - BM 100%	8 901 000					
9.1	Lot 1 – D-2 : Acquisition de Matériel pour la Pose de 40 000 Compteurs dans les Marchés	6 667 000					
9.2	Lot 2 - D-3 : Acquisition de Matériel pour la Reprise de Réseau de 20 Marchés	234 000	AOI	N	N	Revue A Priori	25/06/2017
9.3	Lot 3 – D-4 : Acquisition pour Installation Intérieure d'Environ 12 500 Clients à Faible Revenus	2 000 000					

1	2	3	4	5	6	7	10
Réf. N°	Contrat (Description)	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Passation du Marché	Pré-Qualification (O/N)	Préférence Nationale (O/N)	Examen Préalable BM (Ex Ante/Ex Post)	Date d'Ouverture des Offres Prévue
10	D-5 & C: Installation Intérieure Clients à Faible Revenus	5 250 000	AON	N	N	Revue A Posteriori	25/06/2017
10.1	Lot 1 – D-5 : Installation Intérieure d'Environ 12 500 Clients à Faible Revenus – BM 100%	250 000					
10.2	Lot 2 - C- Installation Intérieure d'environ 25 000 Clients à Faible Revenus - EIB 95% & BM 5%	5 000 000					
11	D-6 : Recrutement d'une Agence Conseil en Communication pour la Campagne Marketing du WOYOFAL - BM	1 300 000	AON	N	N	Revue A Posteriori	25/06/2017
12	Acquisition de Matériel Informatique UEP et Personnel Complémentaire	100 000	CF	N	N	Revue A Postérieure	10/04/2017
13	Frais Fonctionnement UEP (A la Demande)	60 000	CF	N	N	Revue A Postérieure	10/04/2017
15	Campagne de Communication des Compteurs Intelligents: Forums avec clients Grands Comptes)	20 000	CF	N	N	Revue A Posteriori	10/05/2017
16	Acquisition d'un Logiciel de Gestions Financière - Passation des Marchés et Suivi - Evaluation (Acquisition & Installation)	30 000	CF	N	N	Revue A Posteriori	10/04/2017

III. Marchés Publics de Services de Consultants

3.1. Marché Soumis à Examen Préalable ou Post conformément aux Seuils de l'IDA de 2013 revus en 2016 en Vigueur au Sénégal

Les contrats qui seront soumis à l'Examen Préalable de la Banque Mondiale conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

NATURE DE DEPENSES	METHODE DE PASSATION DE MARCHES	VALEUR SEUIL DU CONTRAT (\$ EU)	CONTRATS SOUMIS A EXAMEN PREALABLE
Consultants Firmes	SFQC1; SBQ2; SCM3; SBF4; SBQC		Tous Contrats de 1 000 000 \$ EU ou Plus
	SQC5	< 200 000	Aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous Contrats de 100 000 \$ EU ou Plus
Consultants Individuels	Consultant Individuel (AMI)	≥ 100 000	Tous Contrats de 300 000 \$ EU ou Plus
	Consultant Individuel (3CV)	< 100 000	
	Entente directe	Pas de Seuil	Tous Contrats de 100 000 \$ EU ou Plus
Tous les TDR, quel que soit la valeur du Contrat, sont soumis à Examen Préalable.			

3.2. Liste Restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste Restreinte de Consultants pour Prestations de Services, d'un Coût Estimatif Inférieur à **300 000 \$ US** ou Equivalent par Contrat, peut être entièrement composée de Consultants Nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

1Sélection Fondée sur la « Qualité et le Coût »

2Sélection Fondée sur la « Qualité du Consultant »

3Sélection au « Coût Minimum »

4Sélection à « Budget Fixe » (Prédéterminé)

5- Sélection Fondée sur les « Qualifications des Consultants »

CI : « Consultant Individuel » - AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

B. Liste des Marchés de SELECTION ET EMPLOI CONSULTANT Financés par la BM - BEI- UE, y-compris la Méthode de Passation de Marché : Associée et Principales Etapes.

1	2	3	4	5	8
Ref. N°	Description de la Tâche	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Sélection	Examen par la Banque (Ex Ante/Ex Post)	Date de Soumission des Propositions Prévue
1	L23 - Etudes du Plan de Défense et du Plan de Reconstitution du Réseau en cas d'Incident - 100% BM Et pour gagner du Temps, SE/DQSE doit participer à l'élaboration des TDR et dans ce cas le marché pourra être lancé en attendant les Etudes	1 700 000	SFQC	Revue A Priori	25/07/2017
2	Actualisation des Schémas Directeurs Production - Transport et Distribution	1 000 000	SFQC	Revue A Priori	30/07/2017
3	Audit HSE, Etude Technique et Termes de Référence Démantèlement dans le Cadre du Projet de Connexion des Centres Secondaires de Nganda, Koungheul et Koumpentoum	286 000	SFQC	Revue A Posteriori	17/07/2017
4	Assistance à la Mise en Place d'un Système de Management des Risques: Implémentation Outil de Gestion des Risques	500 000	SFQC	Revue A Posteriori	17/07/2017
5	Assistance à la Restructuration Financière de SENELEC	667 000	SFQC	Revue A Posteriori	17/07/2017
6	Mise en œuvre Etude Tarifaire : Elaboration Grille Tarifaire Intégrant les Tarifs Spécifiques	170 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
7	Assistance à la Mise en œuvre du Plan Stratégique	420 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
8	Actualisation des Schémas Directeurs Production - Transport et Distribution	1 000 000	SFQC	Revue A Priori	30/07/2017

1	2	3	4	5	8
Ref. N°	Description de la Tâche	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Sélection	Examen par la Banque (Ex Ante/Ex Post)	Date de Soumission des Propositions Prévues
9	Etude Stratégique et Prospective sur la Participation à Moyen et Long Termes du Secteur Privé dans le Secteur de l'Electricité	830 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
10	Avenant N°2 - Audit du Contrat de Performance Etat du Sénégal – SENELEC : Année 2017	248 855	SFQC	Revue A Posteriori	30/07/2017
11	Audit du Contrat de Performance Etat du Sénégal – SENELEC : 2017-2019	500 000	SFQC	Revue A Posteriori	30/07/2017
12	Recrutement d'un Auditeur Externe pour la Période 2017-2020	60 000	SFQC	Revue A Posteriori	15/07/2017
13	Mise en œuvre des Recommandations des Audits et Etudes - Composante 3: Upgrading du Logiciel de Planification des Moyens de Production : Acquisition Logiciel de Simulation des Energies Renouvelables	80 000	CI	Revue A Posteriori	30/07/2017
14	Etude pour la Sélection d'un Consultant Individuel pour la Réalisation des Audits Sociaux des Projets de Connexion des Deux Centres Secondaires Isolés (Tamba : Kaffrine – Kougheul – Koumpentoum & Matam : Oréfondé – Ourossogui) et du Renouveau de la Ligne Oréfondé-Ourossogui	61 250	CI	Revue A Posteriori	15/04/2017
15	Suivi des Mesures Environnementales et Sociale	150 000	QC	Revue A Posteriori	17/07/2017
16	Assistance Technique pour Remplacement du Câble Sous-Marin Dakar – Gorée	10 000	CI	Revue A Posteriori	17/07/2017
17	01 Auditeur Interne PASE (Recrutement d'un Auditeur Interne pour la période 2016 – 2020)	24 100	CI	Revue A Posteriori	30/04/2017

1	2	3	4	5	8
Ref. N°	Description de la Tâche	Coût Estimé (\$US)	Méthode de Sélection	Examen par la Banque (Ex Ante/Ex Post)	Date de Soumission des Propositions Prévues
19	04 Ingénieurs pour la Supervision des Composantes 1 & 2 dont : ** 02 pour aider à Superviser les Travaux Exécutés dans le cadre du PASE pour « LA MISE A NIVEAU, RENFORCEMENT ET MODERNISATION RESEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION » ** 02 pour aider à Superviser les Marchés de Fournitures Exécutés dans le cadre du PASE pour « AMELIORATION DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE DE LA SENELEC »	96 410	CI	Revue A Posteriori	17/07/2017
20	Seconde Mise à jour du Manuel d'Exécution du PASE 1 afin d'intégrant les Procédures relatives aux nouveaux Bailleurs (BEI, AFD, etc.)	17 015	CI	Revue A Posteriori	17/05/2017
21	Assistance à la Mise en Place Outil de Suivi-Evaluation	270 000	QC	Revue A Posteriori	17/07/2017
22	Assistance à l'Elaboration des Procédures Administratives, Comptables et Financières de SENELEC	125 000	QC	Revue A Posteriori	17/07/2017

PROCUREMENT PLAN Senegal : Electricity Sector Support Project

General Information
Country: Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-03-16
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-05-16
Project ID: P125565 **GFN Date:**
Project Name: Electricity Sector Support Project
Loan / Credit No: IDA / 51450, IDA / 58920
Executing Agency(ies): SENEGAL NATIONAL ELECTRICITY AGENCY

WORKS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
05-TVAUX-PASE-2017 / PIA Ligne et Poste HTA (WB/EIB: Marché à 03 Lots BEI & BM Lot 1 J.1. Extension et Denification de Réseau BEI 7600000 & BM 400 000 Lot 2 B. Passage 6.6 à 30 kV des 2 Feeders restants à Bel Air Arsenal et Port Sud EIB 4 750 000 & BM 250 000 Lot 3	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2017-06-16		2017-06-21					2017-08-29		2017-09-28		2017-11-20		2019-11-20
09-TVAUX-PASE-2017 / P3 Poste HTB Ligne HTA Protect Telecom Telecond EIB BM 02 Lots Lot 1 K Creation du Poste Injct Guadiwaye Poste HTB 90 30 kV EIB BM Lot 2 Sécurisation Alimentation Electric Clients Postes Aeroport Universite Renouvellement Cellules 30kV Non Fiabiles	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2017-07-31		2017-08-05					2017-10-17		2017-11-16		2018-01-21		2020-01-21
06-TVAUX-PASE-2017 / PIB- Ligne et Poste HTA & Poste HTB & Câble Fluvial Protection Telecom et Télésondrite 3 lots Lot 1 : LB1 - Develop Ventes et Amel Qualité Service Mbour, Jasi, Kayar, Bayakh Lot 2 : LI6 - Kédougou - PIB Bis de SARAYA, BANDA Lot3: Rempla Câble FluV Sidh	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,806,438.70	En cours d'exécution					2018-06-08		2018-06-13					2018-09-01		2019-01-15		2019-03-10		2020-11-15
6 BIS-TVAUX-PASE-2017 / PIB Bis - Sécurisation Alimentation Electrique de KARMEI, et Amélioration de la Qualité de Service des Feeders T32 T31 Rufisque Nord et Km 22	IDA / 58920		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2018-09-15		2018-09-20					2019-02-12		2019-03-14		2019-04-18		2020-08-30

08-TVAUX-PASE-2017 / P2B- Ligne et Poste HTA : Programme UE 2 Lots Lot 1: Pq UE Dersales PNUER Kolda MYF+Pata+NORMA + Electrification rurale BT	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé												2017-06-30	2017-07-05			2017-09-15	2017-10-15	2017-12-21	2019-12-21																	
18-TVAUX-PASE-2018 / P4 Bis - Automatisation du Réseau de Distribution National -Sème Phase : 02 Lots: Lot 1 - AUTOMATISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION NATIONAL 3ème Phase AU NIVEAU DES REGIONS - Lot 2 : INTEGRATION DES APPAREILS TELECOMMANDES AU BUREAU CENTRAL DE COND	IDA / 58920		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution																					2019-01-16	2019-01-21			2019-03-04	2019-04-03	2019-05-08	2020-06-30								
07-TVAUX-PASE-2017 / PZA- Ligne et Poste HTA 3 Lots Lot 1 H.1. Extension et Densification Réseaux Dabo et Vélingara Lot 2 : 1.2. Raccordement Diaké-Koulikané-Pakour et Médina Goumass à partir de Bokondo sur 47 km Lot 3 : 1.1. Raccordement Marassoum à partir de Tangori sur 2	IDA / 58920		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé																											2018-09-18	2018-09-23	2018-11-04	2018-12-04	2019-02-09	2021-02-08				
10-TVAUX-PASE-2017 / P4 Poste HTB Protection Telecom Telecom BM BEI 2 Lots Lot1 L4 Automatisation Distribution Telecom Appareils Coupages BM Lot2 J2 Renforcement Telecom Réseaux HTA de la Zone Centre Ouest (DRCO) EIB BM	IDA / 58920		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé																													2018-03-15	2018-03-20	2018-05-24	2018-06-23	2018-08-16	2020-08-15		
07-TVAUX-PASE-2019 / PZA- Ligne et Poste HTA 3 Lots Lot 1 H.1. Extension et Densification Réseaux Dabo et Vélingara Lot 2 : 1.2. Raccordement Diaké-Koulikané-Pakour et Médina Goumass à partir de Bokondo sur 47 km Lot 3 : 1.1. Raccordement Marassoum à partir de Tangori sur 2	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'examen																															2019-01-31	2019-02-05	2019-04-10	2019-05-10	2019-07-01	2020-08-04

10-TVAUX-PASE-2019 / P4 Poste HTB Protection Telecom Telecom BM BEI 2 Lots Lot1 L4 Automatisation Distribution Telecom Appareils Conspars BM Lot2 J2 Renforcement Telecom Reseaux HTA de la Zone Centre Ouest (DRCO) EIB BM	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2019-01-17	2019-01-22				2019-03-05	2019-04-04	2019-05-31	2020-07-04		
15BIS-TVAUX-PASE-2019 / Four Petites Materiels & Travaux Sécurisation 20 000 Cantines dans 20 Marchés: Lot 1 : Travaux Cons Poste Transfo, Pose Réseau Distrib HT & Four Access Réseau Lot 2 : Travaux Instal Inter 20 000 Cantines, Sécurisation Comptages & Four Access	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2019-04-15	2019-04-20				2019-06-01	2019-07-01	2019-08-05	2020-02-01		
29-TVAUX-PASE-2019 / Travaux d'Aménagement et de Sécurisation Physique des Emprises des Lignes HT de la Zone des Maristes - 04 mois	IDA / 58920		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-06-16	2019-06-21				2019-08-02	2019-09-01	2019-10-06	2020-03-04		
30-TVAUX-PASE-2019 / Travaux d'Aménagement et de Sécurisation Physique des Emprises des Lignes HT des Zones de Dailfort et Poste Mbao - Cap des Biches - 04 mois	IDA / 58920		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-06-30	2019-07-05				2019-08-16	2019-09-15	2020-02-26	2020-08-24		

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion								
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
01-FOUR-PASE-2017 / Acquisition de Matériel Informatique UEP et Personnel Complémentaire	IDA / 51450		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,470.03	Signé																									
03-FOURSERV-PASE-2017 / Campagne de Communication des Compteurs Intelligents Forums avec clients Grands Comptes	IDA / 51450		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																									
04-FOURSERV-PASE-2017 / Acquisition d'un Logiciel de Gestions Financière - Passation des Marchés et Suivi - Evaluation (Acquisition & Installation)	IDA / 51450		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																									
11-FOUR-PASE-2017 / P5 Fourniture 200 000 Compteurs Modulaires a Paiement Prealable	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2017-03-30	2017-04-04					2017-05-30	2017-06-29	2017-08-22	2019-08-22											

12-FOUR-PASE-2017 / P5 300 000 Compteurs Modulaires a Paiement Prealable BEI EM	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'examen				2017-05-30	2017-06-04		2017-07-16	2017-08-15	2017-10-10	2019-10-10
FOUR-PASE1-NSIC- 2016/2017 / Fourniture et Installation d un Nouveau Systeme de Gestion de la Clientele NSIC	IDA / 51450		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		8,962,257.61	Signé				2017-05-23	2017-05-28		2017-07-09	2017-08-08	2017-09-12	2019-09-12
13-FOUR-PASE-2017 / P8A Fours Mat. Instal Compteurs et Autres Lot1 D2 Acquis Mat Pose 40000Comp Marches Lot2 D3 Acquis Mat Reprise Reseau 20 Marches Lot3 D4 Acquis Lat Instal Inter Environ 12500 Clients Faibles Revenus	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé				2017-05-31	2017-06-05		2017-07-26	2017-08-25	2017-10-20	2019-10-20
17-FOUR ET SERV-2017- PASE / ACQUISITION ET INSTALLATION EN URGENCE D UN PYLONE PROVISOIRE EN REMPLACEMENT DU PYLONE 16 DE LA LIGNE CH91 HANN - CAP DES RICHES ** Acquisition et Installation d'un Pylone Provisoire ** Formation sur Site d'une Dizaine de Personnes	IDA / 58920		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution				2017-10-20	2017-10-25				2017-11-29	2018-05-28
13-14-FOURSER-2017-PASE / Lot 1-D-4 et D5. Acquisition pour Installation Intérieure d'Environ 12 400 Clients à Faible Revenus et Lot 2 : C- Fourniture et Installation Intérieure d'Environ 25 000 Clients à Faibles Revenus	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé				2018-01-22	2018-01-27		2018-04-09		2018-06-27	2020-06-26
16-FOUR-PASE-2018 / Acquisition de Matériel et Mobilier de Bureau Complémentaire UEP PASE	IDA / 58920		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-07-21				2018-09-15	2018-11-14
17-FOUR-PASE-2018 / Acquisition d'une Imprimante Réseau Multifonctions Couleur : HP Color Laserjet Entreprise Flow MFP M880Z+ ou équivalent	IDA / 58920		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2018-10-21					2018-12-16	2019-06-14
14-FOURSER-PASE-2018 / D-4 & C Acquisition de Petits Matériels pour Installation Intérieure d'Environ 37 500 Clients à Faibles Revenus et D-5 Installation Intérieure d'Environ 37 500 Clients à Faibles - Four & Pose Installations Intérieures Electriques Marché à 01 Seul Lot	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé				2018-08-31	2018-09-05		2018-10-17	2018-12-14	2019-02-28	2020-02-13

13-FOUR-PASE-2018 / D-4 & C Acquisition de Matériels Spécifiques pour Installation Intérieure d'Environ 37 500 Clients à Faibles Revenus Marché à 01 Seul et unique Lot	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé										2018-08-31		2018-09-05							2018-10-17		2018-11-16				2019-01-24			2019-07-23																												
13-FOUR-PASE-2019 / Fourniture de Matériels Spécifiques pour Installation Intérieure 37500 Ménage à Faibles Revenus (MFR): 02 Lots Indépendants - BM 07 et BE1 92. Lot 1: Fourniture Câble & Supports - Lot 2 : Coffrets et Appareillages	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution																													2019-01-16		2019-01-21				2019-03-04		2019-04-03				2019-05-08			2019-11-04												
25-FOURSER-PASE-2019 / Acquisition - Installation et Initiation d'un logiciel de MS Project et formation pour le suivi de tous les projets du PASE	IDA / 58920		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																						2019-03-05				2019-04-30			2019-10-27											
21-FOUR-PASE-2019 / Acquisition de 02 véhicules 4X4 pour les Missions de l'UEP	IDA / 58920		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																								2019-03-29		2019-04-03				2019-05-15		2019-06-14				2019-07-19			2019-10-17	
SN-SENELEC-99062-GO-RFB / Fourniture de Matériels Electriques Spécifiques pour Sécurisation 20 000 Clients dans 37 Marchés Lot 1: Four Poutres Transm, Câbles & Supports ET Lot 2: Fourniture Coffrets & Appareillages Electriques Lot 3 : Four Chemins de Câbles et des tubes IRO	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																								2019-03-15		2019-03-20				2019-05-24			2019-07-28			2020-02-23				
25-FOUR-PASE-2019 / Four Matériel Branchement Anti-fraude pour Sécurisation 50000 Clients Quartiers Difficiles: Lot 1:Four Câbles Concentric & Access Associés - Lot 2:Four Coffret Comptage & Matériels Sécurisation.	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution																																									2019-03-29		2019-04-03				2019-05-15		2019-06-14				2019-07-19			2020-03-15
22-PASE-FOURSER-2019 / Acquisition et Installation d'un Système de Télésurveillance pour un Immeuble de 4 Etages & Acquisition et Installation d'un Système d'Accès Numérique avec Logiciel et Poste de Traitement pour UEP	IDA / 58920		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																											2019-03-27				2019-05-22			2019-08-20						
27-FOUR-PASE-2019 / Fourniture - Installation - Formation à l'utilisation LOGICIEL Elaboration Etats Financiers SYSCOHADA Révisé	IDA / 58920		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																																											2019-03-20				2019-05-15			2019-08-13						

24-FOURSER-PASE-2019 / Recrutement d'une Structure de Gardiennage : Gardiennage à Réformer avec une Structure Qualifiante dans le Domaine	IDA / 58920		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-03-25							2019-05-20			2019-11-16
15-FOUR-PASE-2019 / Fourniture de Matériels Electriques Spécifiques pour Sécurisation 20 000 Cantine dans 20 Marchés-Lot 1: Four Postes Transfo, Câbles & Supports BT-Lot 2: Fourniture Coffrets & Appareillages Electriques-Lot 3 : Four Chemins de Câbles et des tubes IRO	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution			2019-03-15		2019-03-20			2019-05-24							2019-07-28		2020-02-23
28-FOURSER-PASE-2019 / Acquisition d'un Logiciel de Planification de la Production et Assistance Technique avec Plexos	IDA / 58920		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution			2019-03-31		2019-04-05									2019-05-10		2019-11-06	
15 BIS-FOURSER-PASE- 2019 / Four Petits Mat & Install pour Sécuris 20000 Cantin dans 20 marchés DC1-DC2-DRCE-DRN-DRCO- DRS : Lot1-5mois 27.78 Construc Poste Transfo, Pose Réseau Distrib BT, Four Accesso Réseau -Lot2-7mois 78.22 Install Inter 20000 Canti, Sécuris Compta, Four Accesso	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution			2019-04-15		2019-04-20			2019-06-01		2019-07-01				2019-08-05		2020-03-02	
21-FOURBIS-PASE-2019 / Acquisition de 02 Véhicules 4X4 pour les Missions de TUEP	IDA / 58920		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-04-04									2019-05-30		2019-08-28	
19-FOUR-PASE-2019 / Acquisition Mat. & Mob. de Bar UEP. 2 Fauteuil Ortho + 2faut. visiteurs + 2Vidéos Projecteurs + 01 Frigo + 01 Scanner à Plat HP 7500 + 01 Ecran Affic +01 Ecran Télé 75 Pouc Projection + 01 Table & 12 Chaises Réunion + 01 Salon Cuir 5Places & Table	IDA / 58920		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-06-04									2019-07-30		2019-09-28	
20-FOUR-PASE-2019 / Acquisition d'une Imprimante Réseau Multifonctions Colorier - HP Color Laserjet Entreprise Flow MFP M880Z ou équivalent et 06 Ordinateurs Surface pour Equipe UEP - PASE	IDA / 58920		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-06-04									2019-07-30		2019-09-28	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

14-FOURSERV-PASE-2017 / DS et C Instal Int Clients Faibles Revenus Lot1 DS Instal Inter Environ 12500 Clients a Faible Revenus HM Lot2 C Instal Inter Environ 25000 Clients a Faible Revenus HM et BEI	IDA / 58920		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé										2017-06-30	2017-07-05				2017-08-16	2017-09-15	2017-10-20	2018-10-15
14-FOURSER-PASE-2019 / Fourniture Petits Materiels, Pose, Installations Intérieures et Branchements de 37500 Ménages à Faible Revenus (MFR) : 09 Lots (DK 01 - DRCO 02 - DRCE02 - DRN 02 - DHS 02)	IDA / 58920		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution										2019-01-31	2019-02-05				2019-03-19	2019-04-18	2019-05-23	2020-03-18
26-FOURSER-PASE-2019 / Four Petits Materiels & Travaux Mise aux Normes Installations Electriques: Lot1:10 000Clients Dakar1, Lot2:10 000Clients Dakar2, Lot3:5 000Clients Dakar2, Lot4:10 000Clients DRCO, Lot5 : 5000Clients DRN, Lot6 :5000Clients DHS, Lot7:5000Clients DRCE	IDA / 58920		A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution										2019-04-30	2019-05-05				2019-06-16	2019-07-16	2019-08-20	2020-04-16

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
01-CONS-PASE-2017 / Suivi des Mesures Environnementales et Sociale	IDA / 51450		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2017-06-30	2017-07-21			2017-09-03									2017-10-03		2017-11-07			2020-11-06
05-CONS-PASE-2017 / Audit HSE Etude Technique et TDR Demantèlement dans le Cadre du Projet de Construction des Centres Secondaires de Nganda Koungheul et Koumpeptom	IDA / 51450		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2017-06-30	2017-07-21			2017-09-03				2017-10-01			2017-10-31		2017-12-05		2018-01-09			2019-01-09
10-CONS-PASE-2017 / Assistance a la Reconstruction Financiere de SENELEC	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2017-06-30	2017-07-21			2017-09-13				2017-10-11			2017-11-10		2017-12-15		2018-01-19			2020-01-19
13-CONS-PASE-2017 / Actualisation des Schemas Directeurs Production Transport et Distribution	IDA / 58920		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,823,330.18	Signé	2017-06-30	2017-07-21			2017-09-03				2017-10-31			2017-11-30		2018-01-04		2018-02-21			2020-02-21
17-CONS-PASE-2017 / Recrutement d un Auditeur Externe pour la Periode 2017 2020	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2017-06-30	2017-07-21			2017-09-03				2017-10-31			2017-11-30		2018-01-21		2018-03-21			2019-03-21
20-CONS-PASE-2017 / L23 Etudes du Plan de Defense et du Plan de Reconstitution du Réseau en cas d Incident	IDA / 58920		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,081,282.35	En cours d'exécution	2017-06-30	2017-07-21			2017-09-03				2017-10-31			2017-11-30		2018-01-21		2018-03-21			2020-03-20

07-CONS-PASE-2013 / DP- N20-2013 Audit du Contrat de Performance Etat du Senelec - RIS	IDA / 51450		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2014-02-28		2014-03-19		2014-05-02				2014-05-30	2014-06-29		2014-08-03	2014-09-07	2017-09-06
16-CONS-PASE-2017 / Audit du Contrat de Performance Etat du Senelec - SENELEC : 2017-2019	IDA / 58920		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	328,073.37	Signé	2017-06-30		2017-07-21		2017-09-03				2017-10-31	2017-11-30		2018-01-21	2018-03-21	2020-03-20
14-CONS-PASE-2017 / Etude Strategique et Prospective sur la Participation à Moyen et Long Termes du Secteur Prive dans le Secteur de l Electricite	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2017-06-30		2017-07-21		2017-09-03				2017-10-31	2017-11-30		2018-01-20	2018-03-21	2020-03-20
08-CONS-PASE-2017 / Assistance à la Mise en Place d un Outil de Suivi Evaluation	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2017-06-30		2017-07-21		2017-09-03							2017-10-03	2017-11-21	2018-11-21
44-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR : Cabinet : Trophon Hann - Cap des Biches : 07 mois	IDA / 58920		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2018-09-05		2018-09-26		2018-11-09				2018-12-07	2019-01-06		2019-02-10	2019-04-28	2019-12-14
34-CONS-PASE-2018 / Recrutement Bureaux Contrôle et Suivi des Travaux Remise en Etat et Modernisation Réseau Distribution de Senelec, dans le cadre du PASE 2 (09 à 18 mois): Lot 1: Zone de Dakar et Environs & Lot 2: Zone Sud (Ziguinchor, Kédougou, Sédiou, ...)	IDA / 58920		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2018-11-15		2018-12-06		2019-01-29				2019-03-05	2019-04-04		2019-05-22	2019-06-26	2020-09-18
22-CONS-PASE-2017 / Etude pour l EVALUATION DE LA REGULATION ET LA MISE EN PLACE D'UN ORGANISME DE REGULATION DU SECTEUR DE L'ENERGIE Au SENEGAL	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2017-12-14		2018-01-04		2018-04-15				2018-06-13	2018-07-13		2018-08-17	2018-12-15	2020-12-14
49-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour une Etude pour Mettre Fin au Monopole de Senelec - 03 mois	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-01-31		2019-02-21		2019-04-06							2019-05-06	2019-06-10	2019-10-08
51-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR de Dakar - 07 mois	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-02-13		2019-03-06		2019-04-19							2019-05-19	2019-06-23	2020-03-19
52-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant -Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR de Kédougou - 07 mois	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-01-30		2019-02-20		2019-04-05							2019-05-05	2019-06-09	2020-03-05

54-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation de l'étude d'impact socioéconomique des Réalisations du PASE - 04 mois	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-02-21	2019-03-14	2019-04-27							2019-05-27	2019-07-01	2019-12-28
09-CONS-PASE-2017 / Assistance a l'Elaboration des Procedures Administratives Comptables et Financieres de SENELEC	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-13							2017-10-13	2017-11-21	2019-11-21
07-CONS-PASE-2017 / Assistance a la Mise en Place d'un Systeme de Management des Risques Implementation Outil de Gestion des Risques	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-03			2017-10-01	2017-10-31			2017-12-05	2018-01-09	2019-01-09
11-CONS-PASE-2017 / Mise en œuvre Etude Tarifaire Elaboration Grille Tarifaire Integrant les Tarifs Specifiques	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2017-06-30	2017-07-21	2017-09-14			2017-10-12	2017-11-11			2017-12-16	2018-01-20	2020-01-20
34-CONS-PASE-2019 / Recrutement Bureaux Contrôle et Suivi Travaux, Remise en Etat et Modernisation Réseaux Distribution de Senede (09 à 18 mois): Lot 1 : Dakar et Environs- Lot2: Zone Sud (Ziguinchor, Kédougou, Sédiou, ...)	IDA / 58920		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-02-28	2019-03-21	2019-05-04			2019-06-01	2019-07-01			2019-08-05	2019-10-15	2020-10-09
45-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation du Plan d'Action de Compensation à Dakar : 02 mois	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-02-06	2019-02-27	2019-04-12							2019-05-12	2019-06-16	2019-09-14
45BIS-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation du Plan d'Action de Compensation à Kédougou: 02 mois	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-02-06	2019-02-27	2019-04-12							2019-05-12	2019-06-16	2019-09-14
34-CONS-PASE-2017 / Recrutement d'une Equipe de Consultant Chargée du Contrôle et Suivi des Chantiers	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	Annulé	2018-09-10	2018-10-01	2018-11-14							2018-12-14	2019-01-18	2020-10-29
56-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant pour l'Evaluation des Besoins en Sauvegarde de Senede	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2019-03-29	2019-04-19	2019-06-02							2019-07-02	2019-08-06	2020-07-31
47-CONS-PASE-2019 / Assistance Technique sur la Stratégie Gaz To Power de Senede	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2019-01-15	2019-05-06	2019-06-19			2019-07-17	2019-08-16			2019-09-20	2019-10-25	2020-10-24

53-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR de Kolda- 07 mois	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-02-27		2019-04-15		2019-05-29						2019-06-26		2019-08-02		2020-04-28
53BIS-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'un Consultant Structure Facilitatrice pour la Mise en œuvre du PAR de Ziguinchor- 07 mois	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-04-15		2019-05-06		2019-06-19						2019-07-19		2019-08-20		2020-02-19
45 BIS 2-CONS-PASE-2018 / Recrutement d'un Consultant pour la Réalisation du Plan d'Action de Compensation au Sud Kolda, Ziguinchor: 02 mois	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-02-26		2019-03-19		2019-05-02						2019-06-01		2019-07-06		2019-10-04
34 BIS-CONS-PASE-2019 / Recrutement Bureaux Contrôle & Suivi Environ. & Social, Remise en Etat Modernis. Réseaux Transport Senelec: Poste HTB 90/30 kV - Ligne et Poste HTA: Protection, Télécom & Téléconduite : Création Poste Injeteur Guédiawaye & Environs - 18 mois	IDA / 58920		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2019-04-15		2019-05-06		2019-06-19			2019-07-17		2019-08-16		2019-09-20		2019-10-25	2020-10-24
12-CONS-PASE-2017 / Assistance a la Mise en œuvre du Plan Stratégique	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2017-06-30		2017-07-21		2017-09-03			2017-10-31		2017-11-30		2018-01-04		2018-02-08	2020-02-08
50-CONS-PASE-2019 / Recrutement d'une Structure pour Accès de Senelec aux Capitaux Privés- 06 mois	IDA / 58920		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2019-03-29		2019-04-19		2019-06-02						2019-07-02		2019-08-06		2020-03-03

INDIVIDUAL CONSULTANTS