



Coopération Cameroun – Banque Mondiale
 Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
 Ministry of Housing and Urban Development



SECRETARIAT GENERAL- GENERAL SECRETARIAT

Cellule de Préparation – Preparation Unit

Projet de Développement des Villes Inclusives –Preparation

~~of the proposed Cameroon Inclusive Cities Project~~

PPA IDA V0100

PLAN DE PASSATION DES MARCHES-JANVIER 2017
VERSION N°4

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Ministère Responsable:

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

Nom du Projet : Projet de Développement des Villes Inclusives au
 Cameroun (PDVI)

Agence d'exécution du Projet en phase de préparation:
 Cellule de Préparation du PDVI (CP/PDVI).

2. **Date d'approbation de la version originale (version N°1) par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 12/01/2016**
3. **Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés:**
4. **Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :**
 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017
5. **Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : Elevé**

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants)

par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	

2. Pré qualification : les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joint) seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000,000	<10,000,000	< 200,000	≥1,000,000	<1,000,000	< 100,000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en

prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés de fourniture

Réf.	Description	Coût Estimatif (USD) HTVA	Coût Estimatif (USD) TTC	Méthode de sélection	Revue par la Banque (Priori/Post)	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations
Gestion du projet							
1	Acquisition d'un logiciel comptable et suivi-évaluation (TOM2PRO/TOM2MONITORING) y compris la formation et l'assistance technique	36,667	43,725	SED	Post	N/A	Date de clôture du projet
2	Renouvellement Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	7,200	8,587	SED	Post	N/A	31/12/17
3	Renouvellement du contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	36,667	43,725	SED	Post	N/A	28/05/18
4	Marché à commande pour la maintenance des véhicules du Projet pour une durée d'un an	27,926	33,300	SED	Post	N/A	31/05/18
5	Fourniture de mobilier pour la CP/PDVI	45,833	54,656	CF	Post	18/04/17	08/05/17
	Total	154,293	183,993				

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.5	
Entente directe/firmes de consultants	>= 0.5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: la liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et les dates de mise en œuvre

CONSULTANTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Réf	Description	Coût Estimatif (USD) HTVA	Coût Estimatif (USD) TTC	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale (oui/non)	Revue Banque (Priori/ Post)	Date prévue ouverture offres	Etape/ Date fin des prestations
1	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri,	166,667	198,750	QC	non	non	post	N/A	22/06/17

	Kumba et Ngaoundéré								
2	Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes	11,666	13,912	CI	non	non	post	N/A	30/04/17
3	Recrutement de l'évaluateur externe pour la mise en œuvre des PAR dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré.	7,000	8,347	CI	non	non	post	N/A	31/12/17
4	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans les villes de Batouri, Kumba, et Ngaoundéré	142,083	169,434	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
5	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Douala	139,333	166,155	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
6	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Yaoundé	137,500	163,969	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
7	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers	70,000	83,500	QC	non	non	post	N/A	21/12/17

	de la ville de Yaoundé								
Gestion du Projet									
8	Avenant au contrat du Coordonnateur du PDVI	49,603	59,151	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
9	Avenant au contrat du Responsable Administratif et Financier du PDVI	16,931	20,190	CI	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
10	Avenant au contrat du Comptable du PDVI	15,873	18,929	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
11	Avenant au Contrat du Responsable environnemental et social du PDVI	15,873	18,929	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
12	Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CP/PDVI	22,500	26,831	CI	Non	Non	Priori	N/A	31/12/19
13	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'audit comptable et financier du PDVI, exercices 2016 et 2017	33,334	39,750	SFQC	Non	Non	Priori	-	Activité de passation des marchés menée par le MINEPAT
14	Avenant au Contrat de l'Assistant Administratif et financier du PDVI	7,937	9,464	SED	Non	Non	Post	N/A	30/09/17
15	Avenant au contrat de l'Assistante du coordonnateur	4,762	5,679	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 30/09/17
16	Avenant au Contrat de	10,582	12,619	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 31/12/17

	l'Assistant de Passation des Marchés								Avenant signé
17	Avenant au contrat de l'Agent administratif	2,540	3,029	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 31/12/17 Avenant signé
	Total	924,104	1, 101 994						

NB : Le taux du dollar (USD) appliqué est de 1USD= 600 F CFA. Le Taux de conversion du dollar (USD) utilisé est le Cours du dollar à la date de financement des fonds de préparation du Projet(PPA)

SFQC : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût

DC/CF : Demande de Cotations/ Consultation Fournisseurs

SMC : Sélection fondée sur le Moindre Coût

CI : Consultant Individuel

QC : Sélection basée sur les qualifications des Consultants

SED/ED: Sélection par Entente Directe / Entente Directe

SCBD : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé

Post : Revue à postériori

Priori : Revue à priori

MINH DU : Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain

CP : Cellule de Préparation du Projet

PPM: Plan de Passation des Marchés

FCP : Fonds de contrepartie

PROCUREMENT PLAN Cameroon : Cameroon: Inclusive and Resilient Cities Development Project

General Information
Country: Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-04-10
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-03-21
Project ID: P156210 **GFN Date:**
Project Name: Cameroon: Inclusive and Resilient Cities Development Project
Loan / Credit No: IDA / V0100, IDA / 61320
Executing Agency(ies): MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINHIDU-91158.CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Yaoundé CAYS et CAY7	IDA / 61320		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-05-09		2019-06-20							2019-09-18		2019-10-30		2019-12-04		2021-12-23
CM-MINHIDU-91188.CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans les Arrondissements de Douala 3e et 5e	IDA / 61320		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-05-09		2019-06-20							2019-09-18		2019-10-30		2019-12-04		2021-12-23
CM-MINHIDU-91218.CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Kumba	IDA / 61320		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2020-06-15		2020-07-06							2020-08-17		2020-09-16		2020-10-21		2022-10-11
CM-MINHIDU-91226.CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Batouri	IDA / 61320		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-06-04		2019-07-04							2019-08-17		2019-09-16		2019-10-21		2021-02-12
CM-MINHIDU-91229.CW-RFB / Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la ville de Ngaoundéré	IDA / 61320		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-05-25		2019-07-06							2019-08-17		2019-09-28		2019-11-02		2021-10-22
CM-MINHIDU-91344.CW-RFB / Réalisation des travaux d'ouvrages de drainage structurants dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	IDA / 61320		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-05-09		2019-06-20							2019-09-18		2019-10-30		2019-12-04		2021-12-23
CM-MINHIDU-91349.CW-RFB / réalisation des travaux de plantation d'arbres dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	IDA / 61320		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2020-05-19		2020-06-12							2020-07-17		2020-08-16		2020-09-20		2022-12-09

GOODS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CM-MINHIDU-91851-GO-RFB / Achat des équipements pour le centre de formation des jeunes aux travaux urbains à Kumba et N'gaoundéré	IDA / 61320		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution									2019-08-01		2019-08-06							2019-09-17		2019-10-17				2019-11-21			2019-12-21							
CM-MINHIDU-91853-GO-RFB / Fourniture d'un drone professionnelle et d'une plateforme photogrammétrique au MINDCAF	IDA / 61320		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution									2019-07-01		2019-07-06							2019-09-04		2019-10-04				2019-11-08			2020-01-07							
CM-MINHIDU-91862-GO-RFB / Acquisition de GPS hi fréquence au profit de trois délégations départementales du MINDCAF (N'Gaoundéré, Kumba et Batouri)	IDA / 61320		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution									2019-08-01		2019-08-06							2019-09-17		2019-10-17				2019-11-21			2020-01-20							
CM-MINHIDU-91868-GO-RFB / Acquisition du matériel pour la mise en place d'un système d'archivage électronique à la DOU	IDA / 61320		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution									2019-08-01		2019-08-06							2019-09-17		2019-10-17				2019-11-21			2020-02-19							
CM-MINHIDU-91875-GO-RFQ / Acquisition du matériel pour la mise en place d'une gestion informatisée des opérations d'investissement à la DOU	IDA / 61320		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																											2019-12-29							
CM-MINHIDU-91885-GO-RFB / Acquisition de logiciels pour la programmation de l'entretien des VRD et drains	IDA / 61320		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution									2019-08-01		2019-08-06							2019-09-17		2019-10-17				2019-11-21			2020-01-20							
CM-MINHIDU-91887-GO-RFQ / Fourniture et pose des bannières dans les CTD de ressort du Projet	IDA / 61320		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																										2020-02-01			2021-01-31					
CM-MINHIDU-91924-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique pour les UTL	IDA / 61320		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																											2020-02-01			2020-04-01				
CM-MINHIDU-91926-GO-RFQ / Achat de 05 véhicules pickup double cabine respectivement pour les UTL	IDA / 61320		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																												2020-02-01			2020-05-31			
CM-MINHIDU-91929-GO-RFQ / Fourniture d'équipements divers à la COPDVIR	IDA / 61320		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	En attente d'exécution																												2020-02-01			2020-04-01			
CM-MINHIDU-11636-GO-RFQ / Fourniture de mobilier pour la CP/PDVI	IDA / V0100		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé																												2017-06-11			2017-07-20			2017-08-03

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents as Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for Award	Signed Contract	Contract Completion
--------------------------------------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------------	---	--	-----------------	---------------------

									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
CM-MINHIDU-11227-NC-DIR / Acquisition d'un logiciel comptable et suivi-évaluation (TOM2PRO/TOM2MONITORING) y compris la formation et l'assistance technique	IDA / V0100		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'exécution					2017-01-10											2017-02-21		2023-02-21			
CM-MINHIDU-11332-NC-DIR / Marché à commande pour la maintenance des véhicules du Projet pour une durée d'un an	IDA / V0100		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2017-03-31												2017-05-10		2018-05-10		
CM-MINHIDU-11326-NC-DIR / Renouvellement Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	IDA / V0100		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2017-05-15												2017-06-28		2018-06-28		
CM-MINHIDU-11329-NC-DIR / Renouvellement du contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	IDA / V0100		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2017-04-18												2017-05-18		2018-05-18		
CM-MINHIDU-27490-NC- RFQ / Maintenance du matériel informatique du PDVIR	IDA / V0100		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																2017-10-02		2017-11-06		2018-11-01	
CM-MINHIDU-91891-NC- RFQ / Fourniture d'un bulletin trimestriel d'information sur le Projet	IDA / 61320		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																	2020-12-06		2021-01-31		2022-01-31
CM-MINHIDU-91913-NC- RFQ / Couverture médicale du personnel de la CC/ PDVIR	IDA / 61320		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																	2019-10-06		2019-12-01		2020-11-30
CM-MINHIDU-17088-NC- RFQ / Marché à commande pour la maintenance des véhicules du Projet pour une durée d'un an	IDA / V0100		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																	2017-06-19		2017-08-05		2018-08-05
CM-MINHIDU-17127-NC- RFQ / Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	IDA / V0100		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																	2017-06-19		2017-08-14		2018-08-14
CM-MINHIDU-17129-NC- RFQ / Contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	IDA / V0100		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																	2017-06-19		2017-08-14		2018-08-14

CONSULTING FIRMS																	
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice	Short List and Draft Request for Proposals	Request for Proposals as Issued	Opening of Technical Proposals / Minutes	Evaluation of Technical Proposal	Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract	Signed Contract	Contract Completion

										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CM-MINHIDU-11686-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Yaoundé	IDA / V0100		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-11-01			2017-11-22										2018-01-01		2018-01-21		2018-07-20
CM-MINHIDU-11647-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Nsooundéré	IDA / V0100		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-05-15			2017-06-05										2017-07-15		2017-08-04		2017-11-02
CM-MINHIDU-11677-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans les villes de Batouri, Kumba, et Nsooundéré	IDA / V0100		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-11-01			2017-11-22										2018-01-01		2018-01-21		2018-07-20
CM-MINHIDU-11689-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	IDA / V0100		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-05-01			2017-05-22										2017-07-01		2017-07-21		2018-01-17
CM-MINHIDU-11682-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Douala	IDA / V0100		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-11-01			2017-11-22										2018-01-01		2018-01-21		2018-07-20
CM-MINHIDU-11763-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'audit comptable et financier du FDVI, exercices 2016 et 2017	IDA / V0100		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2017-04-16			2017-05-07					2017-07-18		2017-08-17			2017-09-21		2017-10-26		2018-10-26
CM-MINHIDU-91354-CS-QCBS / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de voiries structurants dans la ville de Yaoundé CAY 5 et CAY7	IDA / 61320		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-01-26			2019-02-23					2019-06-05		2019-07-17			2019-09-11		2019-10-16		2022-01-03
CM-MINHIDU-91365-CS-QCBS / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de voiries et ouvrages de drainage structurants dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	IDA / 61320		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-01-26			2019-02-23					2019-06-05		2019-07-17			2019-09-11		2019-10-16		2022-01-03

CM-MINHIDU-91387-CS-QCBS / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de voiries structurants dans la ville de Batouri	IDA / 61320	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-02-20	2020-03-19	2020-05-30	2020-06-29	2020-08-10	2020-10-05	2020-11-09	2022-03-04
CM-MINHIDU-91375-CS-QCBS / Contrôle et surveillance pour la réalisation des travaux de voiries structurants dans la ville de Nsooundere	IDA / 61320	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-02-19	2019-03-19	2019-05-30	2019-06-29	2019-08-10	2019-10-05	2019-11-09	2021-11-28
CM-MINHIDU-91386-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux de voiries structurants dans la ville de Kumba	IDA / 61320	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-02-20	2020-03-19	2020-05-30	2020-06-29	2020-08-10	2020-10-05	2020-11-09	2022-03-04
CM-MINHIDU-91433-CS-QCBS / Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité de Douala 3e et 5e	IDA / 61320	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-05-14	2019-06-11	2019-08-22	2019-09-21	2019-11-02	2019-12-28	2020-02-01	2022-03-22
CM-MINHIDU-91437-CS-CQS / Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité dans la ville de Batouri	IDA / 61320	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-24	2019-06-21	2019-08-20		2019-10-01	2019-11-05		2022-03-24
CM-MINHIDU-91451-CS-CQS / Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité à Nsooundere	IDA / 61320	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-18	2019-06-15	2019-07-29		2019-09-09	2019-10-14		2022-04-01
CM-MINHIDU-91466-CS-CQS / Recrutement d'un consultant(ferme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans la ville de Yaoundé	IDA / 61320	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-08-18	2019-09-15	2019-11-10		2019-12-01	2019-12-22		2020-08-18
CM-MINHIDU-91474-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (ferme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans la ville de Douala	IDA / 61320	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-08-25	2019-09-22	2019-11-17		2019-12-01	2019-12-22		2020-08-18
CM-MINHIDU-91491-CS-CQS / Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité de Kumba	IDA / 61320	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-07-17	2019-08-14	2019-09-27		2019-11-08	2019-12-13		2022-04-01
CM-MINHIDU-91488-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (ferme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans les villes de Batouri, Kumba et Nsooundere	IDA / 61320	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-08-11	2019-09-08	2019-11-03		2019-11-24	2019-12-22		2020-08-18

CM-MINHIDU-91511-CS-QCBS / Elaboration des plans de secteur en 03 missions séparées: Mission 01- Elaboration du plan de secteur dans les Communes d'Arrondissement de Douala 3ème et 5ème Mission 02- Elaboration du plan de secteur autour de l'ENSET à Kumba, Mission 3- etc	IDA / 61320		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-08-30	2019-09-27	2019-12-06				2020-01-05	2020-03-01	2020-04-28	2020-05-26	2021-02-20
CM-MINHIDU-91520-CS-QCBS / Elaboration du plan de secteur dans les Communes d'Arrondissement de Yaoundé 5ème et 7ème	IDA / 61320		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-09-30	2020-10-28	2020-12-23				2021-01-22	2021-03-05	2021-04-18	2021-05-16	2022-02-10
CM-MINHIDU-91524-CS-CQS / Elaboration des plans de secteur et enquêtes parcelaires dans les zones cibles de N'Gaoundéré, Kumba et Batouri	IDA / 61320		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-08-30	2019-09-27	2019-11-22						2019-12-27	2020-01-24	2020-10-20
CM-MINHIDU-91528-CS-QCBS / Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VED en 02 missions séparées: Mission 01- Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VED à Yaoundé, Mission 02- Développement d'un outil etc	IDA / 61320		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-11-03	2019-12-01	2020-02-09				2020-03-10	2020-05-05	2020-07-02	2020-07-30	2021-04-26
CM-MINHIDU-91533-CS-CQS / Evaluation de l'opération fichiers des contribuables réalisée par le PDUE dans les 6 Communes d'Arrondissement de Douala et développement d'un applicatif fiscal de l'adressage	IDA / 61320		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-09-30	2019-10-28	2019-12-23						2020-01-27	2020-02-24	2020-08-22
CM-MINHIDU-91536-CS-CQS / Valorisation de l'étude "Etat des lieux des équipements marchands" dans l'objectif d'une programmation raisonnée des interventions et des améliorations de gestion à Douala	IDA / 61320		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-09-30	2019-10-28	2019-12-23						2020-01-27	2020-02-24	2020-08-22
CM-MINHIDU-91538-CS-QCBS / Appui à l'actualisation de l'adressage et à la mise en place d'un applicatif fiscal à Yaoundé	IDA / 61320		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2020-01-02	2020-01-30	2020-03-26				2020-04-25	2020-06-06	2020-07-20	2020-08-17	2021-02-13
CM-MINHIDU-91541-CS-QCBS / Appui à l'amélioration de la programmation et de la réalisation du budget à Douala, Yaoundé, N'Gaoundéré et Kumba	IDA / 61320		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-10-30	2019-11-27	2020-02-05				2020-03-06	2020-05-01	2020-06-28	2020-07-26	2021-01-22

CM-MINHIDU-91542-CS-QCBS / Inventaire pour la programmation des équipements marchands à Yaoundé, Kumba, et Nsooundéré	IDA / 61320	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2020-01-02	2020-01-30	2020-04-09	2020-05-09	2020-07-04	2020-08-31	2020-09-28	2021-03-27
CM-MINHIDU-91547-CS-CQS / Etude stratégique sur la programmation et la gestion des investissements du MINHIDU financés par le BIP	IDA / 61320	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-09-30	2019-10-28	2019-12-23			2020-01-27	2020-02-24	2022-02-18
CM-MINHIDU-91580-CS-CQS / Etude sur les méthodes d'aménagement concerté en zone urbaine dense et dans les zones d'extension urbaine	IDA / 61320	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-10-03	2019-10-31	2019-12-26			2020-01-30	2020-02-27	2020-11-23
CM-MINHIDU-91720-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'audit technique des activités du PDVIR	IDA / 61320	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2020-10-30	2020-11-27	2021-01-08			2021-01-29	2021-02-19	2021-08-18
CM-MINHIDU-91725-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'assistance à mairrie d'ouvrage auprès des CTD	IDA / 61320	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2019-12-31	2020-01-28	2020-04-07	2020-05-07	2020-07-02	2020-08-29	2020-09-26	2023-09-11
CM-MINHIDU-94779-CS-QCBS / Mairrie d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité dans la ville de Maroua	IDA / 61320	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-14	2019-06-11	2019-08-22	2019-09-21	2019-11-02	2019-12-28	2020-02-01	2022-03-22
CM-MINHIDU-94781-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans les villes de Maroua	IDA / 61320	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2021-09-30	2021-10-28	2021-12-23			2022-01-22	2022-02-19	2022-08-18

INDIVIDUAL CONSULTANTS