

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: BRAZIL Ceara Water Security and Governance Project (P165055)

Project Implementation agency: Economic Research and Strategy Institute (*Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE*)

Date of the Procurement Plan: May 2, 2019

Period covered by this Procurement Plan: 2019 – 2026

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ***“Not Applicable”***

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ***“Not Applicable”***

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Works: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

PROCUREMENT PLAN Brazil : Ceará Water Security and Governance

General Information	
Country:	Brazil
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2019-05-03
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2020-03-05
Project ID:	P165055
GN Date:	2020-03-04
Project Name:	Ceará Water Security and Governance
Loan / Credit No:	IBRD / 90060, /
Executing Agency(ies)	IPECE Institute of Economic Research of the State of Ceara

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SRH-CE-01-CW-RFP / SRH: Sistema Adutor Banabuiá - Sertão Central.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Previa	Solicitação de Propostas	Open - International	Single Stage - Two Envelope		0.00	Implementação Pendente					2020-05-04		2020-05-09					2020-06-20			2020-09-02		2020-10-07		2025-09-11	

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-FUNCEME-SEDET-CE-07-GO-RFB / FUNCEME: Aquisição de estações meteorológicas com sobresselentes.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente					2020-02-02		2020-02-07					2020-03-20			2020-04-19		2020-05-24		2020-11-20	
BR-FUNCEME-CE-09-GO-RFB / FUNCEME: Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Propostas	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente					2020-09-01		2020-09-06					2020-10-18			2020-11-17		2020-12-22		2021-06-20	
BR-FUNCEME-CE-11-GO-RFQ / FUNCEME: Aquisição de equipamentos para a Sala de Situação e para suporte ao Monitoramento e Previsão Hidro-ambiental.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente							2020-03-20									2020-05-15		2020-11-11		
BR-IPECE-CE-03-GO-RFQ / IPECE: Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente							2020-01-20									2020-03-16		2020-09-12		
BR-COGERH-CE-03-GO-RFB / COGERH: Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente					2020-04-15		2020-04-20					2020-06-01			2020-07-01		2020-08-05		2021-02-01	
BR-TCE-CE-02-GO-RFQ / TCE: Aquisição de equipamentos (Van's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	/	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente							2020-07-06									2020-08-31		2021-02-27		

BR-SRH-CE-03-GO-RFQ / SRH: Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	/	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente				2020-04-06					2020-06-01	2020-11-28
BR-SRH-CE-04-GO-RFQ / SRH: Aquisição de GPS Geodésicos para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	IHRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente				2020-04-06					2020-06-01	2020-11-28
BR-FUNCEME-CE-02-GO-DIR / FUNCEME: Aquisição de licença do ArcGIS.	IHRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Aquisição Direta	Direct			0.00	Implementação Pendente				2020-04-01	2020-04-06				2020-05-11	2020-11-07
BR-FUNCEME-CE-12-GO-RFB / FUNCEME: Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluentes nos principais reservatórios do Estado.	IHRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente				2020-01-15	2020-01-20		2020-03-02	2020-04-01	2020-05-06	2020-11-02
BR-FUNCEME-CE-01-GO-RFB / FUNCEME: Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	IHRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente				2020-02-07	2020-02-12		2020-03-25	2020-04-24	2020-05-29	2020-11-25
BR-COGERH-CE-01-GO-RFB / COGERH: Aquisições de medidores de vazão para canais abertos naturais e artificiais, e em condutos forçados em tubos metálicos e não-metálicos e acessórios para medição de vazão com serviços de instalação, visando a universalização da macromedição	IHRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente				2020-03-12	2020-03-17		2020-04-28	2020-06-28	2020-07-02	2020-12-29
BR-TCE-03-GO-RFQ / TCE: Aquisição de equipamentos para instalação de Sala de Situação para monitoramento de obras de infraestrutura hídrica no âmbito do Controle Externo no Estado do Ceará.	IHRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente					2020-02-11				2020-04-07	2020-10-04
BR-FUNCEME-CE-03-GO-RFQ / FUNCEME: Aquisição de réguas liminométricas e outros materiais.	IHRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente					2020-03-11				2020-05-06	2020-11-02
BR-FUNCEME-SEDET-CE-10-GO-RFB / FUNCEME / SEDET: Aquisição de Drones.	IHRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente				2020-05-01	2020-05-06		2020-06-17	2020-07-17	2020-08-21	2021-02-17
BR-FUNCEME-CE-05-GO-RFB / FUNCEME: Aquisição de equipamentos e insumos para laboratório, destinados à realização de análises de água. (CAGECE)	IHRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente				2020-05-03	2020-05-08		2020-06-19	2020-07-19	2020-08-23	2021-02-19

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-FUNCEME-SEDET-CE-08-NC-RFQ / FUNCEME: Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	IHRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente							2020-04-07								2020-06-02			2021-05-28
BR-FUNCEME-CE-13-NC-RFQ / FUNCEME: Capacitação e Treinamento de Técnicos da Funceme.	/	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente							2020-06-06								2020-08-01			2020-09-06
BR-COGERH-CE-06-NC-RFQ / COGERH: Levantamento, caracterização e diagnóstico das fontes poluidoras localizadas no entorno do reservatório e bacia hidrográfica do Banabuiú (Salvaguardas)	/	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente							2020-03-06								2020-05-01			2021-04-26
BR-FUNCEME-ADECE-CE-08-NC-RFB / FUNCEME/SEDET: Serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuario e Avaliação de Sistemas de Irrigação.	IHRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Solicitação de Propostas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente			2019-06-01			2019-06-06					2019-07-18		2019-08-17			2019-09-21		2020-03-19
BR-IPECE-CE-NC-RFQ / Serviços Técnicos de Tradução para Documentos de Aquisições.	IHRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente							2020-03-08								2020-05-03			2020-10-30
BR-IPECE-CE-04-NC-RFQ / IPECE: Serviços de Tradução para Documentos do IPP.	/	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2019-06-06								2019-08-01			2020-01-28
BR-FUNCEME-CE-04-NC-RFQ / FUNCEME: Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	IHRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente							2020-05-06								2020-07-01			2020-12-28
BR-IPECE-CE-05-NC-RFQ / IPECE: Capacitação socioambiental, incluindo as salvaguardas do Banco Mundial (Salvaguardas)	IHRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Implementação Pendente							2020-05-09								2020-07-04			2020-12-31
BR-IPECE-CE-14-NC-DIR / Aquisição de Licença para utilização de dois contratos (Inglês e Português) do documento: Plant and Design Build Contract 1st Ed (1999 Yellow Book) da Federação Internacional de Engenheiros de Consultoria - FIDIC.	IHRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Aquisição Direta	Direct			0.00	Implementação Pendente			2020-03-09			2020-03-14									2020-04-18			2020-10-15

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SCIDADES-CE-01-CS-QCBS / SCIDADES: Contratação de Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2020-02-02	2020-02-23	2020-04-07			2020-05-05	2020-06-04	2020-07-09	2020-08-13	2021-08-13								
BR-FUNCEME-SEDET-CE-05-NC-RFB / FUNCEMESEDET: Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuario das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2020-05-01	2020-05-22	2020-07-05			2020-08-02	2020-09-01	2020-10-06	2020-11-10	2021-05-09								
BR-CAGECE-CE-05-CS-CQS / CAGECE: Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da CAGECE.	IBRD / 90060	Improving the Efficiency of Water Services	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2019-11-07	2019-11-28	2020-01-11					2020-02-10	2020-03-16	2020-09-12								
BR-SRH-CE-02-CS-QCBS / SRH: Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Previa	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2020-04-01	2020-04-22	2020-06-05			2020-07-03	2020-08-02	2020-09-06	2020-10-11	2025-09-15								
BR-IPECE-CE-07-CS-LCS / IPECE: Estudos e Pesquisas nas Áreas de Recursos Hídricos, Agronegócio e Gestão Econômica da Água: Aproveitamento Hídrico Agrícola dos Corpos Hídricos Existentes na Região no Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2020-02-03	2020-02-24	2020-04-08			2020-05-08	2020-06-05	2020-07-10	2020-08-14	2021-06-10								
BR-IPECE-ADECE-CE-01-CS-QCBS / IPECESEDET: Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação-SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuario para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2020-02-03	2020-02-24	2020-04-08			2020-05-06	2020-06-05	2020-07-10	2020-08-14	2021-08-14								
BR-SRH-CE-05-CS-LCS / SRH: Programa de Capacitação Técnica em Recursos Hídricos e Gestão Pública.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		0.00	Implementação Pendente	2020-07-01	2020-07-22	2020-09-04			2020-10-02	2020-11-01	2020-12-06	2021-01-10	2022-01-05								

BR-ARCE-CE-03-CS-QCBS / ARCE: Consultoria especializada para melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-02-03	2020-02-24	2020-04-08	2020-05-06	2020-06-05	2020-07-10	2020-08-14	2021-08-14
BR-CGE-CE-01-CS-QCBS / CGE: Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-02-03	2020-02-24	2020-04-08	2020-05-06	2020-06-05	2020-07-10	2020-08-14	2021-08-14
BR-TCE-CE-01-CS-QCBS / TCE: Desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-02-06	2020-02-27	2020-04-11	2020-05-09	2020-06-08	2020-07-13	2020-08-17	2021-08-17
BR-ARCE-CE-02-CS-QCBS / ARCE: Assistência Técnica para Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-02-03	2020-02-24	2020-04-08	2020-05-06	2020-06-05	2020-07-10	2020-08-14	2021-08-14
BR-ARCE-CE-01-CS-QCBS / ARCE: Assistência Técnica para Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-03-02	2020-03-23	2020-05-06	2020-06-03	2020-07-03	2020-08-07	2020-09-11	2021-09-11
BR-COGERH-CE-02-CS-QCBS / COGERH: Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-03-04	2020-03-25	2020-05-08	2020-06-05	2020-07-05	2020-08-09	2020-09-13	2021-09-13
BR-IPECE-CE-06-CS-QCBS / IPECE: Consultoria Especializada para a Realização de Estudo do Agronegócio e Gestão Econômica da Água no Ceará: Estudo de 10 Cadeias Produtivas do Setor Agropecuário.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2020-01-15	2020-02-05	2020-03-20	2020-04-17	2020-05-17	2020-06-21	2020-07-26	2021-07-26

BR-CAGECE-CE-03-CS-QCBS / CAGECE: Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	IBRD / 90060	Improving the Efficiency of Water Services	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		0.00	Implementação Pendente	2020-01-15	2020-02-05	2020-03-20				2020-04-17	2020-05-17	2020-06-21	2020-07-26	2021-07-26
BR-SEPLAG-CE-01-CS-QCBS / SEPLAG: Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		0.00	Implementação Pendente	2020-02-17	2020-03-09	2020-04-22				2020-05-20	2020-06-19	2020-07-24	2020-08-28	2021-08-28
BR-COGERH-CE-05-CS-QCBS / COGERH: Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		0.00	Implementação Pendente	2020-02-07	2020-02-28	2020-04-12				2020-05-10	2020-06-09	2020-07-14	2020-08-18	2021-08-18
BR-CAGECE-CE-04-CS-QCBS / CAGECE: Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	IBRD / 90060	Improving the Efficiency of Water Services	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		0.00	Implementação Pendente	2020-01-06	2020-01-27	2020-03-11				2020-04-08	2020-05-08	2020-06-12	2020-07-17	2021-07-17
BR-IFECE-CE-13-CS-QCBS / Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no Fortalecimento Institucional Do Instituto De Pesquisa E Estratégia Econômica Do Ceará (IFECE), Alívio da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		0.00	Implementação Pendente	2020-04-01	2020-04-22	2020-06-05				2020-07-03	2020-08-02	2020-09-06	2020-10-11	2021-08-07
BR-FUNCEMESEDET-CE-08-CS-LCS / FUNCEMESEDET: Serviços técnicos especializados para realização de 60 cursos com os seguintes temas: Manejo Eficiente da Água no Setor Agropecuario e Avaliação de Sistemas de Irrigação.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional		0.00	Implementação Pendente	2020-04-01	2020-04-22	2020-06-05				2020-07-03	2020-08-02	2020-09-06	2020-10-11	2021-10-06
BR-CAGECE-CE-02-CS-LCS / CAGECE: Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.	IBRD / 90060	Improving the Efficiency of Water Services	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional		0.00	Implementação Pendente	2020-03-03	2020-03-24	2020-05-07				2020-06-04	2020-07-04	2020-08-08	2020-09-12	2021-09-07

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

BR-FUNCEME-CE-06-CS-CDS / FUNCEME: Assessoria técnica a implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Implementação Pendente	2020-05-01		2020-05-11				2020-07-15		2021-07-10
BR-FUNCEME-SEDET-CE-06-CS-CDS / FUNCEME-SEDET: Acompanhamento de implantação da metodologia de determinação de coeficientes de cultivo "Surface Renewal".	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Implementação Pendente	2020-04-02		2020-04-12				2020-06-16		2020-12-13
BR-FUNCEME-SEDET-CE-07-CS-CDS / FUNCEME-SEDET: Implantação da Metodologia de Determinação de Coeficientes de Cultivo "Surface Renewal".	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Implementação Pendente	2020-04-02		2020-04-12				2020-06-16		2020-12-13
BR-SRH-CE-06-CS-CDS / SRH: Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavão: Especialista em Engenharia Geotécnica.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Em Análise	2020-03-09	2020-02-27	2020-03-19				2020-05-23		2021-05-18
BR-SRH-CE-07-CS-CDS / SRH: Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavão: Especialista em Hidromecânica.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Em Análise	2020-03-09	2020-02-27	2020-03-19				2020-05-23		2021-05-18
BR-SRH-CE-08-CS-CDS / SRH: Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavão: Especialista em Hidrologista.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Em Análise	2020-03-09	2020-02-27	2020-03-19				2020-05-23		2021-05-18
BR-IPECE-CE-02-CS-INDV / IPECE: Consultor Individual para o serviço de Suporte Operacional e Logístico para Unidade Gerenciamento de Projetos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2020-04-01		2020-05-20		2020-06-10		2020-07-15		2021-07-10
BR-IPECE-CE-12-CS-INDV / IPECE: Consultor Individual para prestar Suporte Técnico a UGP no Atendimento as Salvaguardas Socioambientais durante a implementação do IPP Ceará.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2020-04-01		2020-05-20		2020-06-10		2020-07-15		2021-07-10
BR-IPECE-CE-11-CS-INDV / IPECE: Consultor Individual - Analista de Monitoramento e Controle.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2020-04-01		2020-05-20		2020-06-10		2020-07-15		2021-07-10
BR-IPECE-CE-08-CS-CDS / IPECE: Consultoria Individual de Especialista Pleno em Aquisições e Contratos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Em fase de Implementação	2020-02-19	2020-02-20	2020-02-29				2020-05-04		2021-05-04

BR-IPECE-CE-01-CS-CDS / IPECE: Consultoria Individual de Especialista Sênior em Aquisições e Contratos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Em fase de Implementação	2020-02-19	2020-02-21	2020-02-29				2020-05-04	2021-05-04	
BR-IPECE-CE-10-CS-INDV / IPECE: Consultor Individual Analista Pleno em Aquisições e Contratos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2020-05-01		2020-06-19		2020-07-10		2020-08-14	2021-02-10	
BR-IPECE-CE-09-CS-CDS / IPECE: Consultor Individual Analista Sênior em Aquisições e Contratos.	IBRD / 90060	Strengthening Public Sector Management	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Em fase de Implementação	2020-02-19	2020-02-20	2020-02-29				2020-05-04	2021-05-04	
BR-FUNCEME-CE-17-CS-CDS / FUNCEME: Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do estado.	IBRD / 90060	Increasing Water Security	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Implementação Pendente	2020-09-02		2020-09-12				2020-11-16	2021-11-11	