

## PLAN DE PASSATION

### Plan de passation des marchés – PART BAILLEUR

Le présent plan de passation de marchés initial couvre les dix-huit (18) premiers mois du Projet d'Appui à la Modernisation du Secteur des Transports (PAMOSET).

#### I. GÉNÉRALITÉS

##### 1.1. Information générale sur le projet

Pays : République de Côte d'Ivoire  
Emprunteur : Gouvernement de Côte d'Ivoire  
Nom du Projet : Projet d'Appui à la Modernisation du Secteur des Transports (PAMOSET)  
Numéros du Crédit : n° [REDACTED] - CI  
Montant du Crédit: 45 millions de \$ US  
Unité de Gestion du Projet : Projet de Renaissance des Infrastructures de Côte d'Ivoire (PRI CI)

##### 1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original : 26 Avril 2016  
Révision 1 : Décembre 2016  
Révision 2 : Juin 2017

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : \_\_\_\_\_ 2016

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : de Juin 2017 A Novembre 2018

#### II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

##### 2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014:

*Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012.*

| Nature des dépenses                  | Méthode de passation de marchés   | Valeur seuil du marché \$EU | Contrats soumis à examen préalable de l'IDA |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 1. Travaux                           | AOI   | ≥ 10.000.000                | N/A   |
|                                      | AON   | < 10.000.000                | N/A   |
|                                      | Demande de cotation – au moins 3 offres   | < 200.000                   | N/A   |
|                                      | Entente Directe   | Pas de seuil                | N/A   |
| 2. Fournitures et services assimilés | AOI   | ≥ 1 000.000                 | Tous  |
|                                      | AON   | < 1 000.000                 | N/A   |
|                                      | Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres                                    | < 100.000                   | N/A   |
|                                      | Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant | < 500 000                   |   |
|                                      | Entente directe   | Pas de seuil                | Tous  |

## 2.6. Marchés, planning et Méthode de passation

| Type de marchés : Travaux - Fournitures et Prestations de services non intellectuelles |   |                     |                                      |          |                                |                       |                       |   |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Liste des ensembles de marchés   |   | Coût estimé (\$EU)  | Méthode passation Marchés            | P-Q      | Préférence fournisseurs locaux | Exam. par Banque      | Ouverture plis prévue | Commentaire   |
| N°   | Description   | Bailleur            |                                      | Oui/ Non | OUI/NON                        | A priori/A posteriori | Date prévue           |   |
| <b>A</b>   | <b>Composante n°1 : Développement institutionnels et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises</b> | <b>980 000,00</b>   |                                      |          |                                |                       |                       |   |
| 1  | Acquisition de deux pèse-essieux mobiles  | 800 000,00          | Entente directe<br>AFRIQUE<br>PESAGE | N/A      | N/A                            | A priori              | N/A                   | Les spécifications techniques seront soumises pour avis (en attente de) |
| 2  | Acquisition de véhicules de type 4x4 double-cabine (03)   | 180 000,00          | CFN                                  | N/A      | N/A                            | A priori              | 13/07/2017            | 1 DGTR<br>1 OFT<br>1 ULCR   |
| <b>B</b>   | <b>Composante 2 : La mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds</b>  | <b>10 000,00</b>    |                                      |          |                                |                       |                       |   |
| 3  | Fournitures de matériels informatiques pour le FDTR   | 10 000,00           | CFN                                  | N/A      | N/A                            | A posteriori          | 22/06/2017            | 2 portables,<br>1 fixe, 2 imprimantes,<br>1 scanner,<br>1 copieur...    |
| <b>C</b>   | <b>Composante 3: Soutien à la modernisation des douanes et la facilitation du commerce</b>  | <b>3 325 217,00</b> |                                      |          |                                |                       |                       |   |
| 4  | Acquisition d'équipement et matériels informatiques, serveurs, y compris leur licence et la formation sur les serveurs (2)  | 2 960 000,00        | Entente directe<br>ORACLE            | N/A      | N/A                            | A priori              | N/A                   |   |
| 5  | Acquisitions et installation de matériel de réseaux VPN, formations et liens internet (3)   | 365 217,00          | AON                                  | N/A      | N/A                            | A posteriori          | 27/07/2017            |   |
| <b>D</b>   | <b>Composante 4 : Appui à l'amélioration de la Sécurité routière</b>  | <b>1 235 000,00</b> |                                      |          |                                |                       |                       |   |
| 6  | Acquisition de 2 simulateurs de conduite automobile   | 250 000,00          | CFN                                  | N/A      | N/A                            | A posteriori          | 28/07/2017            | Liste de fournisseurs à produire  |
| 7  | Acquisition de quatre (4) Motos de 600cc avec mégaphone, combinaison anti-choc et casque avec microphone pour l'OSER  | 80 000,00           | CFN                                  | N/A      | N/A                            | A posteriori          | 23/06/2017            |   |

|              |   |                     |                           |     |     |              |            |  |
|--------------|---|---------------------|---------------------------|-----|-----|--------------|------------|--|
| B<br>8       | Acquisition d'équipements Analyseurs de gaz d'échappement, Opacimètres, Fumimètres et Régloscoptes  | 400 000,00          | entente directe avec SARI | N/A | N/A | A priori     | N/A        | En attente du devis et qualifications      |
| 9            | Acquisition et installation de 50 panneaux métalliques de sensibilisation à messages variables  | 100 000,00          | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 27/07/2017 |  |
| 10           | Acquisition d'un camion-podium de sensibilisation le long du corridor Ouagadougou Abidjan   | 100 000,00          | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 22/07/2017 |  |
| 11           | Aménagement pour le camion-podium de sensibilisation de l'OSER  | 5 000,00            | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 12/09/2017 |  |
| 12           | Acquisition d'un véhicule de type pick-up de contrôle   | 60 000,00           | CFN                       | N/A | N/A | A priori     | 13/07/2017 |  |
| 13           | Acquisition de matériel de communication (camera, dictaphone, groupe électrogène etc.)  | 40 000,00           | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 07/07/2017 |  |
| 14           | Acquisition de logiciel et de base de données d'un système intégré y compris le petit matériel à mettre à la disposition du personnel dédié | 80 000,00           | CFN                       |     |     | A posteriori |            | SITINFRA SARLU, CNTIG, SOFT CONCEPT AFRICA |
| 15           | Acquisition de petits matériels techniques  | 20 000,00           | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 23/06/2017 |  |
| 16           | Acquisition de 50 grandes affiches de 12m² à l'occasion de grands événements de l'année à raison d'une production par semestre sur 3 ans    | 100 000,00          | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 03/08/2017 |  |
| E            | <b>Coordination et Gestion du projet</b>  | <b>506 000,00</b>   |                           |     |     |              |            |  |
| 17           | Achat d'un véhicule pour la cellule de coordination de type 4x4 double cabine   | 60 000,00           | CFN                       | N/A | N/A | A priori     | 01/06/2017 |  |
| 18           | Fourniture de carburant (exercice 2017- 2018)   | 28 000,00           | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 20/09/2017 |  |
| 19           | Assurance Véhicules   | 13 000,00           | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 20/09/2017 |  |
| 20           | Fournitures de consommables informatiques (exercice 2017)   | 20 000,00           | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 21/06/2017 |  |
| 21           | Achat de mobilier et matériel de bureau (autres qu'informatique)  | 80 000,00           | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 28/06/2017 |  |
| 22           | Fournitures de bureau (cahiers, blocs notes, papiers rames, etc.) 2017  | 45 000,00           | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 27/06/2017 |  |
| 23           | Entretien du matériel informatique pour l'exercice 2017   | 20 000,00           | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 27/06/2017 |  |
| 24           | Entretien du matériel de bureautique pour l'exercice 2017   | 20 000,00           | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 27/06/2017 |  |
| 25           | Travaux d'installation de réseau internet et abonnement pour l'exercice 2017  | 60 000,00           | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 22/06/2017 |  |
| 26           | Abonnement internet pour l'exercice 2017  | 60 000,00           | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 27/06/2017 |  |
| 27           | Entretien du réseau internet 2017   | 20 000,00           | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 18/07/2017 |  |
| 28           | Travaux et entretien d'installation téléphonique pour l'exercice 2017   | 60 000,00           | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 27/06/2017 |  |
| 29           | Entretien d'installation téléphonique 2017  | 20 000,00           | CFN                       | N/A | N/A | A posteriori | 18/07/2017 |  |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>6 056 217,00</b> |                           |     |     |              |            |  |

Taux de change utilisé: 1 \$ EU= 575 F CFA

### III. Sélection de Consultants

#### 3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'IDA de janvier 2011, révisé en juillet 2014:

*Nouveaux seuils de revue de la Banque en vigueur depuis le 05 décembre 2014 en fonction de la catégorie, de la méthode et du niveau de risque.*

| Nature de dépenses  | Méthode de passage de marchés | Valeur seuil du contrat | Contrats soumis à examen préalable            |
|---|-------------------------------|-------------------------|---|
|   |                               | <b>\$EU</b>             |   |
| <b>Consultants Firmes</b>   | SBQC1; SBQ2; SCM3; SBF4, CQ5, | ≥ 300.000               | Tous contrats de 300.000 \$EU ou plus         |
|   | Entente directe               | Pas de seuil            | Tous  |
| <b>Consultants Individuels</b>  | Consultant individuel(AMI)    | ≥ 100.000               | Tous contrats de <b>100.000 \$ EU</b> ou plus |
|   | Consultant individuel (3CV)   | ≥ 100.000               |   |
|   | Entente directe               | Pas de seuil            | Tous  |
| <b>Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.</b> |                               |                         |   |

#### 3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

1Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2Sélection fondée sur la qualité Technique

3Sélection au coût minimum

4Sélection à Budget fixe

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

5Sélection fondée sur les qualifications des consultants

| Type de marchés : services de Consultants |  |                     |   |                          |                          |   |
|---|--|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| Liste des ensembles de marchés            |  | Coût estimé<br>\$EU | Méthode<br>passation<br>Marchés         | Exam. par<br>Banque      | Ouverture<br>plis prévue | Commentaire   |
|   |  | BAILLEUR            |   | A priori/A<br>posteriori | Date prévue              |   |
| N°  | Description  |                     |   |                          |                          |   |
| <b>A</b>                                  | <b>COMPOSANTE 1 : Développement institutionnels et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises</b>  | 3 100 000,00        |   |                          |                          |   |
| 1   | Recrutement d'un Consultant pour l'actualisation du programme national de formation à la conduite automobile et le suivi des écoles et le renforcement des capacités des inspecteurs du permis de conduire et des moniteurs d'auto-école | 1 200 000           | entente directe avec AQTR               | A priori                 | N/A                      | En attente de la note explicative et de l'offre technique et financière |
| 2   | Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude diagnostique du secteur du transport routier et la pérennisation du financement du financement de la formation des acteurs institutionnels du transport routier   | 120 000,00          | CI AMI                                  | A priori                 | 14/07/2017               |   |
| 3   | Recrutement d'un consultant pour la formation de 5 000 transporteurs et conducteurs professionnels en activité et mise en place du dispositif de formation des nouveaux transporteurs entrants   | 700 000,00          | entente directe OSER                    | A priori                 | N/A                      |   |
| <b>B</b>                                  | <b>Composante 2 : La mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds</b>   | 370 000,00          |   |                          |                          |   |
| 4   | Recrutement d'un consultant individuel pour le développement du manuel de procédure opérationnel   | 120 000,00          | Entente directe                         | A priori                 | N/A                      | En attente de l'Offre technique et financière du consultant             |
| 5   | Recrutement d'un consultant individuel l'appui à la mise en place des lignes de crédit auprès des banques  | 50 000,00           | 3CV                                     | A priori                 | 14/07/2017               |   |
| 6   | Recrutement d'un consultant cabinet l'évaluation de la viabilité commerciale de la casse et préparation du dossier d'appel d'offre pour la mise à la casse   | 200 000,00          | SBQ                                     | A priori                 | 15/07/2017               |   |
| <b>C</b>                                  | <b>Composante 3: Soutien à la modernisation des douanes et la facilitation du commerce</b>   | 33 043,00           |   |                          |                          |   |
| 7   | Formation de 4 agents (4) des équipes techniques de douanes sur les outils permettant l'utilisation d'Active MQ, JMS et HTML (trois modules)   | 33 043,00           | formation avec Oxiane (entente directe) | A priori                 | N/A                      | En attente de l'Offre technique et financière Oxiane                    |
| <b>D</b>                                  | <b>Composante 4 : Appui à l'amélioration de la Sécurité routière</b>   | 897 000,00          |   |                          |                          |   |
| 8   | participation de 5 agents de l'OSER à la formation en audit de la sécurité routière  | 150 000,00          | ODEV INTERNATIONAL                      | A priori                 | N/A                      | En attente du Budget et période de réalisation                          |
| 9   | Recrutement d'un consultant pour l'audit de la sécurité routière du corridor   | 200 000,00          | SBQC                                    | A posteriori             | 20/07/2017               |   |
| 10  | Recrutement d'un consultant pour la formation de 400 enseignants du corridor à l'éducation routière et à la sécurité routière  | 200 000,00          | SBQC                                    | A posteriori             | 28/07/2017               |   |
| 11  | Recrutement d'une agence de communication pour la sensibilisation sur le corridor Abidjan - Ouagadougou  | 347 000,00          | SBQC                                    | A priori                 | 19/07/2017               |   |
| <b>E</b>                                  | <b>Coordination et Gestion du projet</b>   | 200 000,00          |   |                          |                          |   |
| 12  | Audit financier et comptable exercice 2017, 2018 et 2019   | 120 000,00          | SBQC                                    | A priori                 | 11/08/2017               |   |
| 13  | Audit environnemental de la gestion de la casse de véhicule  | 40 000,00           | SBQC                                    | A priori                 | 18/07/2017               |   |
| 14  | Etude d'impact socio-économique de référence   | 40 000,00           | QC                                      | A posteriori             | 02/08/2017               |   |
| <b>TOTAL</b>                              |  | 4 600 043,00        |   |                          |                          |   |

#### IV : RENFORCEMENT DE CAPACITE

**Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning**

| Réf. No                      | Description du contrat  | Montant estimatif (\$EU) | Durée estimée (jours) | Date de début | Commentaires |
|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1                            | Campagne de sensibilisation grand public  | 300 000                  | 360                   | 23/05/2017    |              |
| 2                            | Voyage d'étude pour 7 personnes   | 26 5000,00               | 8                     |               | N/A          |
| 3                            | participation de 5 agents de l'OSER à la formation en audit de la sécurité routière | 27 000,00                | 16                    |               | N/A          |
| <b>TOTAL</b>                 |   | <b>353 500</b>           |                       |               |              |
| <b>NB: 1\$ USD =575 FCFA</b> |   |                          |                       |               |              |

## 5. RECAPITULATION

### 5.1. Financement PAMOSSET – PART BAILLEUR

| N° ordre     | Composante/ Catégories  | Nombre    | Montant estimatif    |                      | Commentaires |
|--------------|---|-----------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |   | Contrats  | \$ EU                | F CFA                |              |
| <b>A</b>     | <b>Composante n°1 : Développement institutionnels et Renforcement des capacités des acteurs publics et des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises</b> | <b>5</b>  | <b>3 660 000,00</b>  | <b>1 932 000 000</b> |              |
|              | fournitures par AOI   | 1         | 80 000,00            | 46 000 000           |              |
|              | fournitures par AON   | 0         | 0,00                 | 0                    |              |
|              | fourniture par CFN  | 1         | 180 000,00           | 103 500 000          |              |
|              | Consultants   | 3         | 3 100 000,00         | 1 782 500 000        |              |
| <b>B</b>     | <b>Composante 2 : La mise en place d'un système pour le renouvellement du parc de camions lourds</b>  | <b>4</b>  | <b>410 000,00</b>    | <b>235750000</b>     |              |
|              | fournitures par AOI   |           |                      | 0                    |              |
|              | fournitures par AON   | 0         |                      | 0                    |              |
|              | fourniture par CFN  | 1         | 10 000,00            | 5750000              |              |
|              | Consultants   | 3         | 370 000,00           | 212750000            |              |
| <b>C</b>     | <b>Composante 3: Soutien à la modernisation des douanes et la facilitation du commerce</b>  | <b>3</b>  | <b>3 358 260,00</b>  | <b>1930999500</b>    |              |
|              | fournitures par AOI   | 2         | 3325217              | 1911999775           |              |
|              | fournitures par AON   | 0         | 0                    | 0                    |              |
|              | fourniture par CFN  | 0         |                      | 0                    |              |
|              | Consultants   | 1         | 33 043,00            | 18999725             |              |
| <b>D</b>     | <b>Composante 4 : Appui à l'amélioration de la Sécurité routière</b>  | <b>18</b> | <b>2 882 000,00</b>  | <b>1657150000</b>    |              |
|              | fournitures par AOI   | 0         |                      | 0                    |              |
|              | fournitures par AON   | 5         | 750 000,00           | 431250000            |              |
|              | fourniture par CFN  | 6         | 1235000              | 710125000            |              |
|              | Consultants   | 7         | 897000               | 515775000            |              |
| <b>E</b>     | <b>Gestion de projet – Supervision</b>  | <b>16</b> | <b>1 830 000,00</b>  | <b>1052250000</b>    |              |
|              | fournitures par AOI   | 0         |                      | 0                    |              |
|              | fournitures par AON   |           |                      | 0                    |              |
|              | fourniture par CFN  | 13        | 560 000,00           | 322000000            |              |
|              | Consultants   | 3         | 200 000,00           | 115000000            |              |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>46</b> | <b>11 840 260,00</b> | <b>6 808 149 500</b> |              |



**PROCUREMENT PLAN** Côte d'Ivoire : Transport Sector Modernization and Corridor Trade Facilitation Project

**General Information**

**Country:** Côte d'Ivoire **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-09-08  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if not) 2019-07-15  
**Project ID:** P156900 **GN Date:**  
**Project Name:** Transport Sector Modernization and Corridor Trade Facilitation Project  
**Loan / Credit No:** IDA / 58700  
**Executing Agency(ies)** PAMOSSET

| <b>WORKS</b>                         |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                      |                |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |        |
|                                      |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual |
|                                      |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                      |                |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |

| <b>GOODS</b>  |                   |           |              |                                  |                 |                             |                        |                      |                      |                                   |        |                                    |            |  |            |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |
|---|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|------------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| Activity Reference No. / Description  | Loan / Credit No. | Component | Review Type  | Method                           | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status       | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |            | Draft Bidding Document / Justification |            | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |        |
|   |                   |           |              |                                  |                 |                             |                        |                      |                      | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual     | Planned                                | Actual     | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual |
| 008FC04 / Acquisition de 2 simulateurs de conduite automobile   | IDA / 58700       |           | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 251,720.25           | Signé                |                                   |        |                                    |            |  |            | 2017-07-24                               |        |                             |        |   |        |  |        | 2017-08-20      |        | 2017-11-18          |        |
| 010FC04 / Acquisition d'équipements spéciaux (Analyseurs de gaz d'échappement, Opacimètres, Fumimètres et Régioscopes)                      | IDA / 58700       |           | A priori     | Passation de marché de gré à gré | Direct          |                             | 0.00                   | En cours d'examen    |                      |                                   |        |                                    | 2017-07-20 |  | 2017-07-25 |  |        |                             |        |   |        |  |        | 2017-08-03      |        | 2017-11-01          |        |
| 011FC04 / Acquisition et installation de 50 panneaux métalliques de sensibilisation à messages variables                                    | IDA / 58700       |           | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | Annulé               |                                   |        |                                    |            |  |            | 2017-07-22                               |        |                             |        |   |        |  |        | 2017-08-16      |        | 2017-10-15          |        |
| 013FC04 / Acquisition et mise en service d'une unité mobile de sensibilisation le long du corridor Ouagadougou Abidjan                      | IDA / 58700       |           | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 114,932.25           | Signé                |                                   |        |                                    |            |  |            | 2017-07-25                               |        |                             |        |   |        |  |        | 2017-08-19      |        | 2017-11-17          |        |
| 015FC04 / Acquisition de matériel de communication (caméra, dictaphone, etc.)   | IDA / 58700       |           | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 24,533.46            | Signé                |                                   |        |                                    |            |  |            | 2017-07-22                               |        |                             |        |   |        |  |        | 2017-08-16      |        | 2017-08-31          |        |
| 018FC04 / fourniture de carburant pour les véhicules de la gestion routière   | IDA / 58700       |           | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | Annulé               |                                   |        |                                    |            |  |            | 2017-08-11                               |        |                             |        |   |        |  |        | 2017-09-05      |        | 2017-09-26          |        |
| 016FC04 / Acquisition de petits matériels techniques pour l'Office de la Sécurité Routière dans le cadre de l'audit de la sécurité routière | IDA / 58700       |           | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 8,487.39             | En cours d'exécution |                                   |        |                                    |            |  |            | 2017-09-22                               |        |                             |        |   |        |  |        | 2017-10-17      |        | 2017-11-01          |        |
| 017FC04 / Acquisition de 50 grandes affiches de 12m² message variable le long du corridor   | IDA / 58700       |           | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | Annulé               |                                   |        |                                    |            |  |            | 2017-09-23                               |        |                             |        |   |        |  |        | 2017-10-18      |        | 2020-10-17          |        |

|  |             |  |              |                                  |         |                             |  |  |           |                        |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|-------------|--|--------------|----------------------------------|---------|-----------------------------|--|--|-----------|------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 024FC05 / Fournitures de bureau pour les agences d'exécution et la Cellule de Coordination (cahiers, blocs notes, papiers rames, etc.) 2017                | IDA / 58700 |  | A posteriori | Demande de prix                  | Limited | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00      | En attente d'exécution |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  | 2017-08-20 |  |  | 2017-09-15 |  |  | 2017-10-15 |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| CI-PAMOSSET-21367-GO-RFQ / acquisition d'équipement et matériels informatiques, serveurs y compris leur licence et la formation des utilisateurs           | IDA / 58700 |  | A posteriori | Demande de prix                  | Limited | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00      | Annulé                 |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| CI-PAMOSSET-29000-GO-RFQ / travaux d'aménagement du local abritant la Cellule de Coordination du PAMOSSET  | IDA / 58700 |  | A posteriori | Demande de prix                  | Limited | Single Stage - One Envelope |  |  | 63,797.63 | Signé                  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  | 2017-09-19 | 2017-10-17 | 2018-04-15 |            |            |            |            |            |            |            |
| CI-PAMOSSET-38621-GO-DR / APPUI LOGISTIQUE AUX ORGANISATIONS D'ACTIVITES ( PUBLICATIONS )  | IDA / 58700 |  | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct  |                             |  |  | 0.00      | En attente d'exécution |  |  |  | 2017-11-30 |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |            | 2017-12-05 | 2018-01-09 | 2018-07-08 |            |            |            |            |            |            |
| 003FC01 / acquisition de véhicules de type pick-up (4) et de véhicules de type 4x4 (1) pour les agences d'exécution et la Cellule de Coordination          | IDA / 58700 |  | A posteriori | Demande de prix                  | Limited | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00      | En attente d'exécution |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |            |            | 2017-07-22 | 2017-08-20 | 2017-10-04 |            |            |            |            |            |
| 022FC05 / Fournitures de consommables informatiques pour les agences d'exécution (exercice 2018)   | IDA / 58700 |  | A posteriori | Demande de prix                  | Limited | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00      | En attente d'exécution |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |            |            |            | 2018-02-08 | 2018-03-05 | 2018-03-20 |            |            |            |            |
| CI-PAMOSSET-42178-GO-RFQ / FOURNITURE DE PRESTATION DE RESTAURATION ET LIVRAISON DE RITS DAN SLE CADRE DE LA FORMATION DES DOUANIERS PAR LE CABINET OXIANE | IDA / 58700 |  | A posteriori | Demande de prix                  | Limited | Single Stage - One Envelope |  |  | 6,525.67  | Signé                  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |            |            |            | 2018-01-04 | 2018-01-24 | 2018-02-03 |            |            |            |            |
| CI-PAMOSSET-46095-GO-RFQ / ACQUISITION DE MATERIEL D'INSPECTION DE SECURITE ROUTIERE ( lecteur de carte plafonnier, gyrophare, équipements lumineux ...)   | IDA / 58700 |  | A posteriori | Demande de prix                  | Limited | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00      | En attente d'exécution |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |            |            |            |            | 2018-01-27 | 2018-02-23 | 2018-04-09 |            |            |            |
| 023FC05 / Achat de mobilier et matériel de bureau pour les agences d'exécution (autres qu'informatique)  | IDA / 58700 |  | A posteriori | Demande de prix                  | Limited | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00      | Annulé                 |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |            |            |            |            |            | 2017-07-22 | 2017-08-16 | 2017-09-15 |            |            |
| 012FC04 / ACHAT DE MOBILIER ET MATERIELS DE BUREAU POUR LES AGENCES D'EXECUTION  | IDA / 58700 |  | A posteriori | Demande de prix                  | Limited | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00      | En attente d'exécution |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |            |            |            |            |            |            | 2017-08-19 | 2017-09-13 | 2017-09-14 |            |
| CI-PAMOSSET-28834-GO-RFQ / Fournitures de matériels informatiques et bureautiques pour la Cellule de Coordination  | IDA / 58700 |  | A posteriori | Demande de prix                  | Limited | Single Stage - One Envelope |  |  | 0.00      | En attente d'exécution |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |  |  |            |  |            |            |            |            |            |            |            | 2017-09-26 | 2017-10-21 | 2017-11-20 |





|  |             |  |              |  |                      |  |            |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|--|-------------|--|--------------|--|----------------------|--|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| CI-PAMOSEY-20559-CS-QCBS / L'ETUDE RELATIVE A L'IMPACT DE L'INTERCONNEXION SUR LA SECTION IVOIRIENNE DU CORRIDOR ABIDJAN - OUAGADOUGOU   | IDA / 58700 |  | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité            | Open - National      |  | 127,100.36 | Signé                  | 2018-07-19 | 2018-08-03 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-28 | 2018-09-09 | 2018-09-13 | 2018-12-12 |  |
| CI-PAMOSEY-76457-CS-QCS / La réalisation d'une étude relative aux mesures d'accompagnement pour les opérateurs de transport et de logistique non pris en compte dans le nouveau cadre de règlement | IDA / 58700 |  | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité            | Open - National      |  | 0.00       | En cours d'exécution   | 2018-11-06 | 2018-11-21 | 2018-12-24 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 2019-05-15 |  |
| CI-PAMOSEY-117261-CS-QCBS / AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER EXERCICE 2016, 2017 ET 2018   | IDA / 58700 |  | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National      |  | 0.00       | En cours d'exécution   | 2017-09-04 | 2017-09-09 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-18 | 2017-11-05 | 2017-11-10 | 2017-12-25 |  |
| CI-PAMOSEY-116967-CS-QCBS / ACTUALISATION DU PROGRAMME NATIONAL DE FORMATION A LA CONDUITE AUTOMOBILE ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES INSPECTEURS DU PERMIS DE CONDUIRE ET DES AUTO-ECOLES    | IDA / 58700 |  | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International |  | 0.00       | En cours d'exécution   | 2017-10-11 | 2017-10-26 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-12 | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2018-07-02 |  |
| CI-PAMOSEY-117244-CS-QCBS / AUTOMATISATION DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE ET DU SUIVI DES AUTO-ECOLES   | IDA / 58700 |  | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International |  | 0.00       | En cours d'examen      | 2017-11-30 | 2017-12-15 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-31 | 2018-02-08 | 2018-02-17 | 2018-08-16 |  |
| CI-PAMOSEY-117915-CS-QCBS / ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SITE DE LA CASSE   | IDA / 58700 |  | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National      |  | 0.00       | En cours d'exécution   | 2019-06-25 | 2019-07-10 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 2019-09-28 | 2019-12-25 |  |
| CI-PAMOSEY-117909-CS-QBS / ETUDE APS, APD DE LA CASSE AUTOMOBILE, CONSEIL EN TRANSACTION TECHNIQUE   | IDA / 58700 |  | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité            | Open - International |  | 0.00       | En cours d'exécution   | 2019-07-04 | 2019-07-19 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 2019-09-05 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2020-09-10 |  |
| CI-PAMOSEY-120228-CS-QCBS / SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE LA CASSE AUTOMOBILE   | IDA / 58700 |  | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National      |  | 0.00       | En attente d'exécution | 2020-02-04 | 2020-02-25 | 2020-04-09 | 2020-05-07 | 2020-06-06 | 2020-07-11 | 2020-08-15 | 2021-02-11 |  |

|   |             |  |              |                                    |                 |  |      |                           |            |  |            |  |            |  |  |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |
|---|-------------|--|--------------|------------------------------------|-----------------|--|------|---------------------------|------------|--|------------|--|------------|--|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| CI-FAMOSEET-122461-CS-<br>QBS / Recrutement d'un<br>Conseil financier et l'exécution<br>du Projet - Centre de<br>traitement et de valorisation<br>des véhicules hors d'usage<br>au PK 44 de l'Autoroute du<br>Nord - à travers un<br>Partenariat Public-Privé                                   | IDA / 58700 |  | A posteriori | Sélection fondée<br>sur la qualité | Open - National |  | 0.00 | En attente<br>d'exécution | 2019-07-17 |  | 2019-08-01 |  | 2019-09-08 |  |  |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-28 |  | 2020-10-27 |
| CI-FAMOSEET-122462-CS-<br>QBS / Recrutement d'un<br>Conseil juridique pour le<br>développement et l'exécution<br>du Projet - Centre de<br>traitement et de valorisation<br>des véhicules hors d'usage<br>au PK 44 de l'Autoroute du<br>Nord - à travers un<br>Partenariat Public-Privé<br>(PPP) | IDA / 58700 |  | A posteriori | Sélection fondée<br>sur la qualité | Open - National |  | 0.00 | En attente<br>d'exécution | 2019-07-17 |  | 2019-08-01 |  | 2019-09-08 |  |  |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-28 |  | 2020-10-27 |

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**