

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** Niger, Niger, Solar Electricity Access Project (NESAP), P-160170

**Project Implementation agency:** ANPER and NIGELEC

**Date of the Procurement Plan:** September 14, 2017

**Period covered by this Procurement Plan:** From July 2017 to December 2019

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the national procurement legislation, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets as specified under paragraph 5.10*** of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “*Not Applicable*”

***Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11*** of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “*Not Applicable*”

***Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works).***

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

**Other Relevant Procurement Information.**

NA

**PROCUREMENT PLAN** Niger : Niger Solar Electricity Access Project (NESAP)

General Information	
<b>Country:</b>	Niger
<b>Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:</b>	2017-09-14
<b>Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)</b>	2019-04-18
<b>Project ID:</b>	P160170
<b>GN Date:</b>	2018-10-04
<b>Project Name:</b>	Niger Solar Electricity Access Project (NESAP)
<b>Loan / Credit No:</b>	IDA / 60820
<b>Executing Agency(ies)</b>	AGENCE NIGERIENNE DE PROMOTION DE L'ELECTRIFICATION EN MILIEU RURAL - ANPER

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
C-20/UEP/NESAP/2018 / Réfection des bureaux au CNES	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,756.52	Achévé							2018-05-02									2018-05-30		2018-06-06	

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
AON-01/UEP/NESAP/2017 / Acquisition de 04 véhicules au profit de l'ANPER, CNES et Ministère de l'Energie pour la supervision et le suivi du projet	IDA / 60820		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		194,053.65	Achévé					2017-10-20		2017-10-25									2017-12-06	2018-01-05	2018-02-09	2018-08-08
CF-12/UEP/NESAP/2017 / Acquisition logiciel de gestion financière (multi - sites) pour l'UEP ANPER	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		39,182.72	Signé							2017-10-15										2017-12-10		2018-06-08
AOIR-01/NIGIELEC/2017 / Hybridation solaire, Extension, réhabilitation et renforcement des postes 1ere phase	IDA / 60820		A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-11-27		2017-12-02								2018-01-13	2018-02-12	2018-03-19	2018-09-15	
CF-10/UEP/NESAP/2017 / Entretien et gardiennage du local de UEP ANPER	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2017-10-25										2017-12-20		2018-06-18
CF-09/UEP/NESAP/2017 / Matériel informatique et consommables	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,170.72	Signé							2018-02-28										2018-04-04		2018-04-18
AON-02/UEP/NESAP/2017 / Fourniture d'équipements de contrôle et démonstration CNES	IDA / 60820		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-11-30		2017-12-05								2018-01-16	2018-02-15	2018-03-22	2018-09-18	
CF-18/UEP/NESAP/2017 / Achat de carburant pour les véhicules de l'UEP ANPER	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2017-12-05										2018-01-30		2018-07-29

CF-17/2UEP/NESAP/2017 / Réfrigérateur et matériel de café pour l'UEP ANPER	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé												2017-10-27						2017-12-22			2018-06-20																				
CF-01UEP/NESAP/2017 / Mobilier pour les bureaux, la salle de réunion et Armoires + Etagère de classement des dossier ANPER	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,153.76	Achévé																				2018-03-07			2018-03-21																		
CF-18UEP/NESAP/2017 / Matériel et mobilier de bureau au profit du CNES et la DGFOR	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,242.59	Achévé																						2018-05-30			2018-06-13																
CF-14UEP/NESAP/2017 / Matériel informatique et logiciel au profit du CNES et la DGFOR	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		23,034.94	Achévé																							2018-05-31			2018-06-14															
C-18UEP/NESAP/2018 / Besoin complémentaire en matériel informatique à l'UEP ANPER	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,518.19	Achévé																								2018-04-30			2018-06-09														
C-19UEP/NESAP/2018 / Acquisition des armoires au profit de l'UEP ANPER	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution																								2018-05-29			2018-06-12														
C-22UEP/NESAP/2018 / Acquisition d'équipement divers au profit du CNES et la DGFOR	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution																									2018-05-04			2018-06-15													
CF-08UEP/NESAP/2017 / Groupe électrique 55 KVA ANPER	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,706.76	Achévé																									2018-06-01			2018-07-13													
CF-02UEP/NESAP/2017 / Fournitures de bureaux à l'UCP ANPER	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,233.41	En cours d'exécution																									2018-05-04			2018-06-06													
AON-02UEP/NESAP/2017 MOD / Fourniture d'équipements de contrôle et de démonstration au CNES	IDA / 60820		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																										2018-06-29			2018-07-04			2018-08-15			2018-09-14			2018-10-19			2018-12-18
CF-05UEP/NESAP/2017 / Matériel de communication ANPER ( Internet, téléphones câblage réseau etc...)	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,523.04	Achévé																										2018-05-02			2018-05-30			2018-06-13									
C-03UEP/NESAP/2018 / Acquisition d'un véhicule 4X4 double cabine pour la DGOF	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,201.72	Signé																										2018-09-07			2018-10-22			2018-11-21									
C-21UEP/NESAP/2018 / Matériel informatique pour le compte du Ministère de l'Energie	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,944.07	Signé																										2018-09-07			2018-10-19			2018-11-09									
C-22UEP/NESAP/2018 / Mobilier de bureau pour le Ministère de l'Energie	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,593.96	Signé																										2018-09-07			2018-10-19			2018-11-09									

03ED-NESAP2018 / Acquisition de logiciel HOMER au profit de l'Unité de coordination du projet	IDA / 60820		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	En attente d'exécution							2018-11-16		2018-11-21							2019-01-09		2020-01-04
COT-001-NESAP-2019 / Acquisition de matériel de terrain	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited				0.00	En attente d'exécution									2019-05-05							2019-06-09		2019-06-30
COT-004-NESAP-2019 / Acquisition de matériel informatique complémentaire	IDA / 60820		A posteriori	Demande de prix	Limited				0.00	En attente d'exécution									2019-05-05							2019-06-02		2019-06-16

#### NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		

#### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C-24/UEP-NESAP2017 / Recrutement d'un ingénieur conseil - Supervision de la construction, mise en œuvre de l'hybridation solaire et expansion des réseaux de distribution et réhabilitation et renforcement des sous- stations (Composante 3)	IDA / 60820		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2017-09-21		2017-10-05		2017-10-19				2017-11-23		2017-12-14			2017-12-28		2018-01-25		2020-01-25
C-03/UEP-NESAP2017 MOD / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie de communication pour la vulgarisation de technologies photovoltaïques hors-réseau de qualité pour le CNES	IDA / 60820		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		172,984.97	Signé	2017-12-04		2017-12-18		2018-01-08				2018-02-05		2018-02-19			2018-03-05		2018-03-26		2019-03-26
C-03/UEP-NESAP2017 / Recrutement d'une firme/ONG pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie de communication pour la vulgarisation de technologies photovoltaïques hors-réseau de qualité pour le CNES	IDA / 60820		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2017-11-25		2017-12-09		2017-12-23				2018-01-20		2018-02-03			2018-02-17		2018-03-03		2019-03-03
C-01/UEP-NESAP2017 / Assistance technique (recrutement d'une firme) pour la définition du mécanisme financier avec l'intermédiaire financier de la Composante 1 du NESAP	IDA / 60820		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2017-10-31		2017-11-21		2018-01-04				2018-02-01		2018-03-03			2018-04-07		2018-05-12		2019-05-12

C-23/UEP/NESAP2017 / Recrutement d'un ingénieur conseil - Supervision de la construction, mise en œuvre de mini-réseaux solaires (Composante 2)	IDA / 60820		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-01-30		2018-02-13		2018-03-13			2018-04-10		2018-04-24		2018-05-08		2018-06-05		2021-06-04
C-01/UEP/NESAP2017 MOD / Assistance technique (recrutement d'une firme) pour la définition du mécanisme financier avec l'intermédiaire financier de la Composante 1 du NESAP	IDA / 60820		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2018-06-29		2018-07-13		2018-08-03			2018-08-31		2018-09-14		2018-09-28		2018-10-19		2019-10-19
C-01/UEP/NESAP2018 / Assistance technique aux banques dans le cadre de gestion de la ligne de crédit de la composante 1	IDA / 60820		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2018-06-28		2018-07-19		2018-08-16							2018-08-30		2018-09-13		2019-09-08
C-02/UEP/NESAP2018 / Assistance technique aux institutions de micro finance dans le cadre de la gestion de la ligne de crédit de la composante 1	IDA / 60820		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2018-06-28		2018-07-19		2018-08-16							2018-08-23		2018-09-13		2019-09-08
C-31/UEP/NESAP2017 / Elaboration PAR et EIES composante 2	IDA / 60820		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2018-06-29		2018-07-20		2018-09-02							2018-10-02		2018-11-06		2019-05-05
C-08/UEP/NESAP2017 / Recrutement d'un bureau d'études pour élaborer et mettre en œuvre un système de suivi et évaluation des Composantes 1 et 2 du Projet sur la base d'un SIG	IDA / 60820		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2018-06-29		2018-07-20		2018-09-02							2018-10-02		2018-11-06		2019-11-06

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**