

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : *République du Tchad*

Nom du Projet : *Projet de Mobilité et Connectivité Rurale (PMCR)*

No d'identification du projet : P164747

Agence d'exécution du Projet : Cellule de Suivi et de Coordination des Projets du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement de l'Aviation Civile

Date du plan de passation des marchés : *septembre 2018*

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *septembre 2018 à mars 2020 (18 mois)*

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 portant Code des Marchés Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agreement signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- c) *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*

- d) La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;
- e) Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- f) L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- g) La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « Sans Objet »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
Appel d'offres Ouvert		Demande de Cotations	Appel d'Offres Ouvert		Demande de Cotations
International	National		International	National	
≥10,000.000	<10.000.000	<200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

Les seuils pour la revue préalable par la Banque mondiale

Type de marches	Estimation des coûts en millions de dollars américains			
	Faible	Modéré	Substantiel	Elevé
Travaux	5.0	10.0	15.0	20.0
Fournitures et équipements	1.5	2.0	4.0	6.0
Consultants (firmes)	0.5	1.0	2.0	4.0
Consultant individuel	0.2	0.3	0.4	0.5

Liste des Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Description	Montant Estimatif (USD)	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale	Revue Banque (Prior/Post)	Date prévue ouverture offres	Observation Date fin des prestations

TOTAL en USD							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	3	4	5	6	7	7
Réf	Description	Coûts Estimatifs (USD)	Méthode de sélection	Revue par la Banque	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations
1	Recrutement d'un consultant Individuel pour l'élaboration d'un cadre de gestion environnementale et social	80 000	CI	A posteriori	février.2018	Juin.2018
2	Recrutement d'un consultant Individuel pour la préparation d'un cadre de réinstallation	80 000	CI	A posteriori	février.2018	Juin.2018
3	Recrutement d'une firme pour les études techniques, économiques et environnementales pour 325 km des routes et pistes rurales	730 000	SFQC	A. Priori	Mars.2018	février.2019
4	Recrutement d'une firme pour les études techniques, économiques et environnementales pour 75 km des routes et pistes rurales	170 000	SFQC	A posteriori	Avril 2018	Juin 2018
5	d'une firme pour les études de définition des indicateurs de base de projet	160 000	SED	A Priori	Février .2018	Mai.2018
6	d'un consultant individuel pour les études pour l'acquisition des Moyens Intermédiaires de Transport (MIT)	136 000	CI	A priori	Mai.2018	Aout .2018
	TOTAL en USD	1 356 000				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres Ouvert International
AON : Appel d'Offres Ouvert National
Consultants
CF : Consultation des Fournisseurs
ED : Entente Directe (Gré à Gré)
A posteriori : Revue à posteriori
A Priori : Revue à priori

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
SMC : Sélection au Moindre Coût
CI : Consultant Individuel
SED : Sélection par Entente Directe

PROCUREMENT PLAN Chad : Chad Rural Mobility and Connectivity Project

General Information	
Country:	Chad
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2018-09-18
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)	2019-05-22
Project ID:	P164747
Project Name:	Chad Rural Mobility and Connectivity Project
Loan / Credit No:	IDA / V1750
Executing Agency(ies)	Chad Rural Mobility and Connectivity Project

WORKS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-RMCP-81937-CW-RFB / Recrutement d'une entreprise pour les travaux de réhabilitation, gestion et entretien par niveau de service de l'axe Bédaya-Moisala (75km)	IDA / V1750		A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-07-09			2019-07-26					2019-09-06			2019-10-06			2019-12-15			2022-12-29

GOODS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
TD-RMCP-82919-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion comptable	IDA / V1750		A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct		0.00	En cours d'exécution					2018-10-30			2018-11-04											2018-12-02			2019-12-31

NON CONSULTING SERVICES																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

CONSULTING FIRMS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-RMCP-76760-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour la réalisation des études de 75 km des pistes rurales	IDA / V1750		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-03-22		2018-04-12		2018-05-26					2018-06-23			2018-07-23			2018-08-27			2018-10-10			2018-12-09
TD-RMCP-76761-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour la réalisation des études de 325 km des pistes rurales	IDA / V1750		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-03-09		2018-03-30		2018-05-13					2018-06-10			2018-07-10			2018-08-14			2018-09-27			2019-05-25

TD-RMCP-81478-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la sensibilisation sur le VIH/SIDA, la protection de l'environnement et la sécurité des chantiers	IDA / V1750		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-10-22	2018-11-12	2018-12-26					2019-01-23	2019-02-22	2019-03-29	2019-06-11	2022-06-10
TD-RMCP-81635-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour les activités de sécurité routière (Etat des lieux, sensibilisation et formation)	IDA / V1750		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-10-24	2018-11-14	2018-12-28					2019-01-27	2019-02-26	2019-04-02	2019-06-15	2022-06-14
TD-RMCP-81941-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation, gestion et entretien par niveau de service de l'axe Bédaya- Moiassala (73km)	IDA / V1750		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-03-10	2019-04-01	2019-05-15					2019-07-03	2019-08-02	2019-09-11	2019-11-17	2023-01-30
TD-RMCP-81479-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la sensibilisation sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) et l'accompagnement des victimes	IDA / V1750		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-10-29	2018-11-19	2019-01-02					2019-01-30	2019-03-01	2019-04-05	2019-06-18	2022-06-17
TD-RMCP-106891-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique à la Direction de la Planification et du Suivi- Evaluation (DPSE) et à la Cellule Environnement, Hygiène et Sécurité des Chantiers (CEHSC)	IDA / V1750		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	0.00	En cours d'examen	2019-03-26		2019-04-16						2019-05-16	2019-06-29	2026-06-30	
TD-RMCP-112122-CS-LCS / Recrutement d'une firme pour l'audit financier et comptable de la gestion de l'Avance de Préparation du Projet (PPA) et de l'exercice 2019	IDA / V1750		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	0.00	En cours d'examen	2019-05-06	2019-05-27	2019-07-10					2019-08-24	2019-09-23	2019-10-28	2020-01-10	2020-02-24

INDIVIDUAL CONSULTANTS