

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [Haiti] [Haiti Sustainable Rural and Small Towns Water and Sanitation Project] [P-148970]

Project Implementation agency: [DINEPA]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

PROCUREMENT PLAN Haiti : HT Sustainable Rural and Small Towns Water and Sanitation Project

General Information
Country: Haiti **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-05-02
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-05-21
Project ID: P148970 **GFN Date:**
Project Name: HT Sustainable Rural and Small Towns Water and Sanitation Project
Loan / Credit No: IDA / D0680, IDA / D2010
Executing Agency(ies) AF-WSS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
HT-AF-WSS-66106-CW-RPQ / Travaux de Rehabilitation de six (6) Points d'eau dans le Centre.	IDA / D0680		A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annule							2018-07-05								2018-09-14		2019-01-14		
HT-AF-WSS-66106-1-CW-RPQ / Travaux de Rehabilitation des SAEP endommages par le cyclone MATTHEW dans le Departement du Nord-Ouest (12 petits SAEP)	IDA / D2010		A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annule							2018-07-03								2018-09-11		2019-03-10		
HT-AF-WSS-66106-2-CW-RPQ / Creation de 10 poste d'eau autonome solaire a Trou de Nord et Terre Rouge	IDA / D2010		A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annule							2018-07-24								2018-10-02		2019-03-31		
HT-AF-WSS-66106-3-CW-RPQ / Rehabilitation de 35 Points d'Eau dans le Sud	IDA / D0680		A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annule							2018-07-11								2018-09-20		2019-03-19		
HT-AF-WSS-66186-CW-RFB / Travaux de construction et de Rehabilitation des SAEP de Anse Rouge de Lacomme et de Male St Nicolas	IDA / D0680		A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annule				2019-05-08		2019-05-13				2019-06-12				2019-07-12		2019-08-16		2020-08-15	
HT-AF-WSS-66107-1-CW-RFB / Travaux de Rehabilitation des Systemes d'Approvisionnement en Eau Potable(SAEP) de l'Anle, de La Vallée et de Grand-Goier/bedarie dans le Grand SUD	IDA / D0680		A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annule			2018-10-26		2018-11-07					2018-12-07				2019-01-06		2019-02-10		2020-02-10	
HT-AF-WSS-66186-1-CW-RFB / Travaux de Rehabilitation des SAEP de Decouv, de Miguel, de Baptiste,de Boucan Carre et de Selpetre dans le Centre	IDA / D0680		A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annule			2019-02-20		2019-02-25					2019-03-27				2019-04-26		2019-05-31		2020-05-30	

HT-AFWSS-66107-2-CW-RFB / Travaux de mise en place de 160 forages : Lot # 1 : Mise en place de 70 forages dans la Région du Grand Sud. Lot # 2 : Mise en place de 90 forages dans le Centre et le Nord.	IDA / D0680	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé	2018-12-10	2019-02-25	2019-02-25	2018-12-15	2019-04-06	2019-05-06	2019-06-10	2020-10-22
HT-AFWSS-76930-CW-RFB / Realisation de Travaux de 60 forages : Lot # 1 : Realisation de Travaux de 30 forages dans le Sud Lot # 2 : Realisation de Travaux de 30 forages dans le Nord et le Centre	IDA / D0680	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé			2019-02-11	2019-02-16	2019-03-30	2019-04-29	2019-06-03	2020-06-02
HT-AFWSS-66107-CW-RFB / Travaux de Rehabilitation / Construction de deux (2) Systemes d'Approvisionnement en Eau Potable (SAEP) dans le Centre : Cerca la Source et Lascabobas	IDA / D0680	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution			2018-12-19	2018-12-24	2019-02-07	2019-03-09	2019-04-13	2020-04-12
HT-AFWSS-88929-CW-RFQ / Travaux de Rehabilitation et d'Extension du SAEP d'ANDRO à Chansolme dans le Département du Nord-Ouest	IDA / D2010	A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution				2018-12-08			2019-02-16	2019-08-15
HT-AFWSS-66107-2-CW-RFB / Travaux de Mise en place de forages dans 160 sites : Lot # 1 : Travaux de Mise en Place de forages dans 70 sites de la Région du Grand Sud Lot # 2 : Travaux de Mise en Place de forages dans 90 sites de la Région du Centre et du Nord	IDA / D0680	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	0.00	En cours d'exécution			2019-03-05	2019-03-10	2019-04-13	2019-05-13	2019-06-17	2020-02-12
HT-AFWSS-103450-CW-RFB / Travaux de construction et de Rehabilitation des SAEP de Lacomia et de Mole St Nicolas	IDA / D2010	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution			2019-08-23	2019-08-28	2019-09-27	2019-10-27	2019-12-01	2020-07-28
HT-AFWSS-103453-CW-RFB / Travaux de construction et de Rehabilitation du SAEP de Anse Rouge	IDA / D2010	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution			2019-08-29	2019-09-03	2019-10-03	2019-11-02	2019-12-07	2020-09-02
HT-AFWSS-103474-CW-RFB / Travaux de Rehabilitation des Systemes d'Approvisionnement en Eau Potable(SAEP) de l'Azile, de La Vallée et de dans le Grand SUD	IDA / D0680	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution			2019-04-30	2019-05-12	2019-06-11	2019-07-11	2019-08-15	2020-03-12
HT-AFWSS-103477-CW-RFB / Travaux de Rehabilitation des SAEP de Decovil, de Miguel, de Baptiste, de Boucan Carre et de Selpetre dans le Centre	IDA / D0680	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution			2019-04-30	2019-05-05	2019-06-04	2019-07-04	2019-08-08	2020-03-05

HT-AF.WSS.66199-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation à mi-parcours du projet EPARD	IDA / D0680	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	Annulé	2018-06-29	2018-07-20	2018-09-02	2018-09-30	2018-10-30	2018-12-04	2019-01-08	2019-05-10
HT-AF.WSS.66110-2-CS-QCBS / Recrutement d'un Bureau d'Etude pour réaliser des études d'impact environnemental dans le cadre des travaux de construction d'un centre de compostage, une station d'épuration Centre et 4 Centres de Compostage dans le Sud	IDA / D0680	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2018-09-19	2018-10-10	2018-11-23	2018-12-21	2019-01-20	2019-02-24	2019-03-31	2019-09-30
HT-AF.WSS.66111-CS-FBS / Etude d'impact social et environnemental de la station de traitement Hinche	IDA / D0680	A priori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National	0.00	Annulé	2018-09-28	2018-10-19	2018-11-18	2018-12-16	2019-01-08	2019-02-12	2019-03-19	2019-09-18
HT-AF.WSS.65699-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour réaliser la Promotion/Sensibilisation à l'Assainissement et à l'Hygiène/spot de sensibilisation	IDA / D0680	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	Annulé	2018-09-28	2018-10-16	2018-11-08	2018-11-30	2018-12-19	2019-01-23	2019-02-27	2019-04-29
HT-AF.WSS.77004-CS-QCBS / Sélection d'un bureau d'étude pour la mission de Supervision et d'Ingénierie sociale des Travaux de Réhabilitation des SAEP de Cercs La Source et de Lascahobas	IDA / D0680	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2018-09-14	2018-10-05	2018-11-18	2018-12-16	2019-01-15	2019-02-19	2019-03-26	2020-07-03
HT-AF.WSS.103683-CS-QCBS / Recrutement d'un Bureau d'Etude pour réaliser des études d'impact environnemental dans le cadre des travaux de construction d'un centre de compostage, une station d'épuration Centre et 4 Centres de Compostage dans le Sud	IDA / D0680	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-23	2019-06-13	2019-07-27	2019-08-24	2019-09-23	2019-10-23	2019-11-27	2020-03-26
HT-AF.WSS.103688-CS-QBS / Recrutement d'un consultant pour réaliser la Promotion/Sensibilisation à l'Assainissement et à l'Hygiène/spot de sensibilisation	IDA / D0680	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-06-27	2019-07-18	2019-08-31	2019-09-28	2019-10-28	2019-11-27	2020-01-01	2020-12-31
HT-AF.WSS.103897-CS-QBS / Etude d'impact social et environnemental de la station de traitement Hinche	IDA / D0680	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-06-27	2019-07-18	2019-08-31	2019-09-28	2019-10-28	2019-11-27	2020-01-01	2020-12-31

HT.AFWSS-103702-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant (ONG) pour la réalisation des activités d'Ingénierie Sociale dans le cadre des travaux de Réhabilitation et d'Extension du SAEP de Port-Salat dans le Département du Sud (Processus déjà engagé / contrat en signature)	IDA / D0680		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En cours d'examen	2019-03-01	2019-03-06	2019-03-25				2019-04-22	2019-05-22	2019-06-10	2019-06-29	2020-10-26
HT.AFWSS-103707-CS-QCBS / Sélection d'un Consultant pour la réalisation des activités d'Ingénierie Sociale dans le cadre des travaux de 4 SAEP dans le Sud. (processus déjà mené / contrat en cours d'exécution)	IDA / D0680		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'examen	2019-03-01	2019-03-22	2019-05-05				2019-06-02	2019-07-02	2019-08-06	2019-09-10	2021-02-06
HT.AFWSS-103708-CS-QCBS / Sélection d'un bureau d'étude pour la Supervision et Ingénierie sociale des Travaux de Réhabilitation des SAEP de Decovil, de Miguel, de Baptiste, de Boucan Carre et de Selpetre dans le Centre	IDA / D0680		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-07-25	2019-08-06	2019-08-28				2019-09-19	2019-10-03	2019-10-24	2019-11-28	2020-06-28
HT.AFWSS-103980-CS-QCBS / Recrutement de bureaux d'études pour la réalisation des études de faisabilité préliminaires et APD à la Réhabilitation et extension de réseaux dans le Département du Nord-Ouest : St Louis du Nord, Lacombe et Trou du Nord (Lot # 2). processus en cours	IDA / D2010		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-03-18	2019-03-30	2019-04-21				2019-05-13	2019-05-27	2019-06-17	2019-07-22	2019-11-19
HT.AFWSS-103981-CS-QCBS / Recrutement de bureaux d'études pour la réalisation des études de faisabilité préliminaires et APD à la Réhabilitation et extension de réseaux dans le Département du Nord-Ouest : St Michel, Mole St Nicolas et Jean Rabel (Lot#2). Processus en cours	IDA / D2010		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-03-19	2019-03-31	2019-04-22				2019-05-14	2019-05-28	2019-06-18	2019-07-23	2019-11-20
HT.AFWSS-115902-CS-QCBS / ETUDES HYDROGEOLOGIQUES ET GEOPHYSIQUES POUR L'IMPLANTATION DE POINTS D'EAU DANS 101 LOCALITES DE LA REGION DU GRAND SUD, ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE FORAGE.	IDA / D0680		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2017-09-22	2017-10-13	2018-07-05				2018-08-02	2018-09-01	2018-10-06	2018-11-10	2020-02-03

HT-AFWSS-115905-CS- QCBS / ETUDES HYDROGEOLOGIQUES ET GEOPHYSIQUES POUR L'IMPLANTATION DE POINTS D'EAU DANS 123 LOCALITES DES REGIONS DU NORD ET DU CENTRE, ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DE FORAGE.	IDA / D0680		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2017-09-22		2017-10-13		2018-07-04			2018-08-01		2018-08-31		2018-10-05		2018-11-09		2020-02-02
---	-------------	--	----------	--	-------------------------	--	------	---------------------------	------------	--	------------	--	------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS