Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Sustainable Rural WSS Sector (P147006)

Country: Nicaragua
Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN
Approval Date: 18-Mar-2014

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN **Nicaragua : NI Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Sector Project**

General Information

Country: Nicaragua **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-17

Revised Plan Date(s): (comma delimeted, leave blank if n 2019-06-21

Project ID: P147006 **GPN Date:**

Project Name: NI Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Sector Project

Loan / Credit No: / , IDA / 53770, IDA / H9120

Executing Agency(ies) Social Investment Fund Emergency

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalificatio n (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NI-PHASE-30-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Telpaneca	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2016-07-08		2016-07-09				2016-08-08		2016-08-15		2016-08-29		2017-04-28	
NI-PHASE-83-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Somotillo	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2017-07-02		2017-07-04				2017-08-03		2017-08-10		2017-08-24		2018-04-24	
NI-PHASE-20-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Achuapa	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2016-04-11		2016-04-12				2016-05-12		2016-05-19		2016-06-02		2017-04-02	
NI-PHASE-260-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Camoapa	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2017-06-26		2017-06-27				2017-07-27		2017-08-03		2017-08-17		2018-04-17	
NI-PHASE-325-O-PCDM / Conclusión de las obras del proyecto: 39176 Construcción Sistema Agua potable Aguas Gatas (El Rizapz)	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución prudencial					1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2013-12-31	
NI-PHASE-45-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de San Juan de Río Coco	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2016-10-17		2016-10-18				2016-11-17		2016-11-24		2016-12-08		2017-12-08	
NI-PHASE-87-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de El Obrerito	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2017-06-19		2017-06-20				2017-07-20		2017-07-27		2017-08-10		2018-04-10	
NI-PHASE-38-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de El Sauce	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2016-10-10		2016-10-11				2016-11-10		2016-11-17		2016-12-01		2017-12-01	
NI-PHASE-82-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Villa Nueva	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2017-07-02		2017-07-04				2017-08-03		2017-08-10		2017-08-24		2018-04-24	
NI-PHASE-28-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de El Jicaro	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2017-02-22		2017-02-24				2017-03-24		2017-04-03		2017-04-18		2018-04-18	
NI-PHASE-82-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de San Magestlio	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2017-06-05		2017-06-06				2017-07-06		2017-07-13		2017-07-27		2018-07-27	
NI-PHASE-33-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Muera	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2017-01-31		2017-02-01				2017-03-03		2017-03-10		2017-03-24		2018-03-24	
NI-PHASE-36-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Wiwili de Nueva Segovia	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2017-02-07		2017-02-09				2017-03-10		2017-03-17		2017-03-31		2018-03-31	
NI-PHASE-27-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Quilalí	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2017-02-13		2017-02-16				2017-03-14		2017-03-21		2017-04-06		2018-04-06	
NI-PHASE-113-O-LPS / 19835 Agua y Saneamiento San Antonio	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2016-08-13		2016-08-16				2016-09-15		2016-09-26		2016-09-27		1901-01-01	
NI-PHASE-73-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Camoapa	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2017-06-26		2017-06-27				2017-07-27		2017-08-03		2017-08-17		2018-04-17	
NI-PHASE-85-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de El Castillo	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2017-06-19		2017-06-20				2017-07-20		2017-07-27		2017-08-10		2018-04-10	
NI-PHASE-74-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Tuscirpe	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2017-06-26		2017-06-27				2017-07-27		2017-08-03		2017-08-17		2018-04-17	
NI-PHASE-84-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de San Carlos	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2017-06-12		2017-06-13				2017-07-13		2017-07-20		2017-08-02		2018-04-02	
NI-PHASE-31-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Laguna de Perlas	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2016-09-19		2016-11-29				2016-12-29		2017-01-05		2017-01-19		2018-01-19	
NI-PHASE-76-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de El Varjo	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2017-06-26		2017-06-27				2017-07-27		2017-08-03		2017-08-17		2018-04-17	
NI-PHASE-75-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Ramo	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2017-06-26		2017-06-27				2017-07-27		2017-08-03		2017-08-17		2018-04-17	
NI-PHASE-325-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Bluefields	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2016-09-19		2016-09-20				2016-10-20		2016-10-27		2016-10-28		2017-10-28	
NI-PHASE-30-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Kukalaiki	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2016-09-19		2016-11-22				2016-12-22		2016-12-29		2017-01-12		2018-01-12	
NI-PHASE-85-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de La Desembocadura de Río Grande	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución prudencial					2016-07-25		2016-07-26				2016-08-25		2016-09-01		2016-09-02		2017-04-02	

NI-PSOA/RS-28-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de El Ayote	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2017-06-05		2017-08-09				2017-07-06		2017-07-13		2017-07-27		2018-07-27	
NI-PSOA/RS-15-O-LPS / 59247 Agua y Saneamiento comunidad Valadero Tempe	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2015-08-31		2015-09-01				2015-10-14		2015-10-23		2015-11-06		2016-11-05	
NI-PSOA/RS-18-O-LPS / 59235 Sistema de Agua Potable WASPAN	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2015-08-17		2015-08-18				2015-09-17		2015-09-24		2015-10-08		2017-04-10	
NI-PSOA/RS-34-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Puerto Cabezas	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2016-10-03		2016-10-04				2016-11-03		2016-11-30		2016-11-11		2017-11-11	
NI-PSOA/RS-22-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Rosita	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2016-08-08		2016-08-09				2016-09-08		2016-09-15		2016-09-30		2017-09-16	
NI-PSOA/RS-33-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Prinzapolka	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2016-10-03		2016-10-04				2016-11-03		2016-11-30		2016-11-11		2017-11-11	
NI-PSOA/RS-24-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Paiwas	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2016-08-08		2016-08-09				2016-09-08		2016-09-15		2016-09-30		2017-09-16	
NI-PSOA/RS-22-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de La Cruz de Rio Grande	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2016-07-23		2016-07-25				2016-07-25		2016-07-25		2016-07-25		2017-07-25	
NI-PSOA/RS-84-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de El Tortuguero	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2016-07-25		2016-09-14				2016-10-28		2016-11-05		2016-11-19		2017-11-19	
NI-PSOA/RS-25-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de Waspam	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2016-08-08		2016-08-08				2016-06-08		2016-06-08		2016-06-08		2017-04-06	
NI-PSOA/RS-28-O-LPS / Agua y Saneamiento en comunidades de El Ramo	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2016-08-05		2016-11-24				2016-12-14		2016-12-23		2017-01-04		2018-01-04	
NI-PSOA/RS-78-O-LPS / Ejecución de proyectos 59222 Agua y saneamiento comunidad Shumaika y 59092 Agua y Saneamiento comunidad Pankawas	/		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2015-08-24		2015-09-05				2015-10-14		2015-10-23		2015-11-21		2017-03-06	
NI-PSOA/RS-18-O-LPS / 59199 - Mejoramiento sistema de agua TASBAPUNCTAZ	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente				2015-06-01		2015-06-02				2015-07-02		2015-07-09		2015-07-22		2017-11-22	
NI-PSOA/AS-187-O-CS / Conclusión de las obras del proyecto 59221 Proyecto Pilote Agua, Saneamiento, medio ambiente y Turismo rural Cuco inland	ESA / 33770		Previa	Adquisición directa				84,200.00	Firmado														2033-09-30		2033-11-29	
NI-PSOA/RS-87-O-PCOM / Agua y Saneamiento en comunidades de Masaya	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente				1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2018-01-30	
NI-PSOA/RS-86-O-PCOM / Agua y Saneamiento en comunidades de Santa Maria	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente				1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2018-01-30	
NI-PSOA/AS-103-O-PCOM / Agua y Saneamiento en comunidades de San Juan del Norte	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente				1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2018-03-31	
NI-PSOA/AS-289-O-PCOM / Agua y Saneamiento en comunidades de San Francisco de Cuapa	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente				1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		2017-07-03		2018-07-03	
NI-PSOA/AS-104-O-PCOM / Agua y Saneamiento en comunidades de Santa Tomás del Norte	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente				1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2018-08-28	
NI-PSOA/RS-88-O-PCOM / Agua y Saneamiento en Comunidades de Matagalpa	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente				1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2018-03-30	
NI-PSOA/AS-108-O-PCOM / Agua y Saneamiento en comunidades de Altagracia	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente				1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2018-08-28	
NI-PSOA/AS-106-O-PCOM / Agua y Saneamiento en comunidades de Morelia	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente				1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2018-03-31	
NI-PSOA/AS-291-O-PCOM / Agua y Saneamiento en comunidades de El Coral	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente				1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		2017-07-03		2018-07-03	
NI-PSOA/AS-85-O-PCOM / Agua y Saneamiento en comunidades de San Pedro del Norte	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente				1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		2033-12-03		2036-11-30	
NI-PSOA/RS-38-O-PCOM / Agua y Saneamiento en comunidades de Ciudad Antigua	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente				1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2017-12-17	
NI-PSOA/AS-105-O-PCOM / Agua y Saneamiento en comunidades de Santa Lucia	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente				1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2018-08-28	
NI-PSOA/AS-96-O-PCOM / Agua y Saneamiento en comunidades de Puerto Morazán	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente				1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2018-08-28	
NI-PSOA/AS-294-O-PCOM / Agua Y Saneamiento en comunidades de Villa Sandino	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente				1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		2033-11-02		2036-10-31	

SG-PSHASE-48-O-PCUSE / Agua y Saneamiento en comunidades de Tatagalpa	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente					1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2017-08-30		
SG-PSHAME-101-O-PCUSE / Agua y Saneamiento en comunidades de San José de los Remates	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente					1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2018-08-28		
SG-PSHAME-280-O-PCUSE / Agua y Saneamiento en comunidades de Santo Domingo	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente					1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		2017-07-02		2018-07-03		
SG-PSHASE-48-O-PCUSE / Agua y Saneamiento en comunidades de San Lucas	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente					1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2017-08-30		
SG-PSHASE-48-O-PCUSE / Agua y Saneamiento en comunidades de San Juan de Limay	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente					1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2017-1-30		
SG-PSHASE-47-O-PCUSE / Agua y Saneamiento en comunidades de San Nicolas	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente					1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2017-1-30		
SG-PSHASE-48-O-PCUSE / Agua y Saneamiento en comunidades de Santa rosa Del Peñon	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente					1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2017-1-30		
SG-PSHAME-280-O-PCUSE / Agua Y Saneamiento en comunidades de La Libertad	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente					1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		2017-07-02		2018-07-03		
SG-PSHASE-51-O-PCUSE / Agua y Saneamiento en comunidades de San José de Cusmapa	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones				0.00	Ejecución pendiente					1901-01-01		1901-01-01				1901-01-01		1901-01-01		1901-01-01		2017-08-30		
SG-PSHCAPITAL-CW-RFB / Contratación de la ejecución de los proyectos: 19347 Agua y Saneamiento Comunidad Tokoltan Tangay y 19362 Agua y Saneamiento Comunidad Pacaharan	IDA / 100120		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-08		2017-09-12				2017-10-24		2017-11-23		2017-12-20		2018-08-24		
SG-PSHCAPITAL-CW-RFB / 19322 Agua y Saneamiento Comunidad San Andrés de Bonay	IDA / 100120		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-24		2017-11-21		2017-12-20		2018-08-24		
SG-PSHCAPITAL-CW-RFB / 19044 Agua y Saneamiento Comunidad San Juan	IDA / 100120		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-08		2017-09-12				2017-10-12		2017-10-19		2017-10-27		2018-04-25		
SG-PSHCAPITAL-CW-RFB / PROYECTO: 19061 SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO COMARCA PILAN	IDA / 100120		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-13		2017-11-02		2017-12-10		2018-08-08		
SG-PSHCAPITAL-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19200 Construcción Sistema de Agua y Saneamiento El Ashote	IDA / 100120		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-22		2017-09-27				2017-11-08		2017-12-06		2018-01-22		2018-07-11		
SG-PSHCAPITAL-CW-RFB / Contratación de Obras del Proyecto 19011 Agua y Saneamiento Comunidad San Pedro / Santa Isabel	IDA / 100120		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-20		2018-08-27		
SG-PSHCAPITAL-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19027 Agua y Saneamiento Comunidad Kuc Laya	IDA / 100120		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-20		2018-08-27		
SG-PSHCAPITAL-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19028 Agua y Saneamiento Comunidad Layestlan II	IDA / 100120		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-25		2017-11-24		2017-12-20		2018-08-27		
SG-PSHCAPITAL-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19033 Agua y Saneamiento Comunidad Bilbila	IDA / 100120		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-20		2018-08-27		
SG-PSHCAPITAL-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19026 Agua y Saneamiento Comunidad Pozo de Pan	IDA / 100120		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-20		2018-08-27		
SG-PSHCAPITAL-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19029 Agua y Saneamiento Comunidad Sabaigua	IDA / 100120		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-20		2018-08-27		
SG-PSHCAPITAL-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19045 Agua y Saneamiento Comunidad Lagan	IDA / 100120		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-20		2018-08-27		
SG-PSHCAPITAL-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19043 Agua y Saneamiento Comunidad Dos Amigos	IDA / 100120		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-20		2018-08-27		
SG-PSHCAPITAL-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19005 Agua y Saneamiento Comunidad Imanza	IDA / 100120		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-20		2018-08-27		
SG-PSHCAPITAL-26030-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19048 Agua y Saneamiento Comunidad San Pedro del Norte	IDA / 100120		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-20		2018-08-27		

SI-P3HL24621-C'M -RFS / Contratación de obras del Proyecto 19622 Agua y Saneamiento Comunidad Mangada	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-29		2018-04-27		
SI-P3HL24622-C'M -RFS / Contratación de obras del Proyecto 19623 Agua y Saneamiento Comunidad Ramalinger	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-29		2018-04-27		
SI-P3HL24624-C'M -RFS / Contratación de obras del Proyecto 19624 Agua y Saneamiento Comunidad Flor de Pino	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-29		2018-04-27		
SI-P3HL24625-C'M -RFS / Contratación de obras del Proyecto 19625 Agua y Saneamiento Comunidad La Unión	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-29		2018-04-27		
SI-P3HL24626-C'M -RFS / Contratación de obras del Proyecto 19661 Agua y Saneamiento Comunidad El Cabal / Poblado El Cabalito	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-29		2018-04-27		
SI-P3HL24641-C'M -RFS / Contratación de obras del Proyecto 19663 Agua y Saneamiento Comunidad La Sierra	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-29		2018-04-27		
SI-P3HL24728-C'M -RFS / Contratación de obras del Proyecto 19659 Agua y Saneamiento Comunidad Amarun	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-29		2018-04-27		
SI-P3HL24792-C'M -RFS / Contratación de obras del proyecto 19670 Agua y Saneamiento en comunidad El Jimen	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-29		2017-10-04				2017-11-13		2017-12-15		2018-01-29		2018-07-18		
SI-P3HL24794-C'M -RFS / Contratación de obras del proyecto 19693 Agua y Saneamiento comunidad Simayal	EDA / 32770		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-29		2017-10-04				2017-11-13		2017-12-15		2018-01-29		2018-07-18		
SI-P3HL24796-C'M -RFS / Contratación de obras del proyecto 19621 Agua y Saneamiento comunidad Las Palmas	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-29		2017-10-04				2017-11-13		2017-12-15		2018-01-29		2018-07-18		
SI-P3HL24797-C'M -RFQ / Contratación de obras del proyecto 19841 Agua y Saneamiento comunidad Amatillo, Las Mesitas	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción							2017-10-04								2017-11-29		2018-03-28		
SI-P3HL24798-C'M -RFS / Contratación de obras del proyecto 19826 Agua y Saneamiento comunidad Santa Lucia	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-29		2017-10-04				2017-11-13		2017-12-15		2018-01-29		2018-07-18		
SI-P3HL24799-C'M -RFS / Contratación de obras del proyecto 19801 Agua y Saneamiento comunidad Matazaro	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-29		2017-10-04				2017-11-13		2017-12-15		2018-01-29		2018-07-18		
SI-P3HL24800-C'M -RFS / Contratación de obras del proyecto 19851 Agua y Saneamiento comunidad Rubio Grande	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-29		2017-10-04				2017-11-13		2017-12-15		2018-01-29		2018-07-18		
SI-P3HL24801-C'M -RFS / Contratación de obras del proyecto 19819 Agua y Saneamiento comunidad El Sólido	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-29		2017-10-04				2017-11-13		2017-12-15		2018-01-29		2018-07-18		
SI-P3HL24802-C'M -RFS / Contratación de obras del proyecto 19834 Agua y Saneamiento comunidad Sancarando	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-29		2017-10-04				2017-11-13		2017-12-15		2018-01-29		2018-07-18		
SI-P3HL24803-C'M -RFS / Contratación de obras del proyecto 19836 Agua y Saneamiento comunidad El Quebrao	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-29		2017-10-04				2017-11-13		2017-12-15		2018-01-29		2018-07-18		
SI-P3HL24804-C'M -RFS / Contratación de obras del proyecto 19833 Agua y Saneamiento comunidad Verapaz, La Pita, Wamaserat y Agua Dulce	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-29		2017-10-04				2017-11-13		2017-12-15		2018-01-29		2018-07-18		
SI-P3HL24805-C'M -RFS / Contratación de obras del proyecto 19872 Agua y Saneamiento comunidad La Pilaya	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-29		2017-10-04				2017-11-13		2017-12-15		2018-01-29		2018-07-18		
SI-P3HL24806-C'M -RFS / Contratación de obras del proyecto 19810 Agua y Saneamiento comunidad San José del Guineo	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-29		2017-10-04				2017-11-13		2017-12-15		2018-01-29		2018-07-18		
SI-P3HL24828-C'M -RFS / Contratación de obras del Proyecto 19852 Agua y Saneamiento Comunidad Nuevo Amanecer / Poblado El Caporete	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-29		2018-04-27		
SI-P3HL24827-C'M -RFS / Contratación de obras del Proyecto 19797 Agua y Saneamiento Comunidad La Azucena	EDA / 39G23		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predicción					2017-09-08		2017-09-13				2017-10-23		2017-11-24		2017-12-29		2018-04-27		

NI-PDH-20840-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19812 Agua y Saneamiento Comunidad Kaxcenda	IDA / H0G20		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2017-09-08		2017-09-13			2017-10-23		2017-11-24		2017-12-28		2018-08-27		
NI-PDH-24270-CW-RFB / Contratación de obras del proyecto 19247 Agua y Saneamiento Comunidad Valladra Tangay	IDA / H0G20		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2017-11-30		2017-12-05			2018-01-04		2018-02-01		2018-02-10		2018-08-06		
NI-PDH-24821-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19712 Agua y Saneamiento Comunidad El Cedro	IDA / H0G20		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2017-11-30		2017-12-05			2018-01-14		2018-02-15		2018-02-22		2018-08-18		
NI-PDH-24836-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19809 Agua y Saneamiento Comunidad Sakkarlila	IDA / H0G20		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2017-11-30		2017-12-05			2018-01-14		2018-02-15		2018-02-22		2018-08-18		
NI-PDH-24839-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19811 Agua y Saneamiento Comunidad El Catal / Finlands El Catalito	IDA / H0G20		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2017-12-22		2017-12-27			2018-02-07		2018-03-08		2018-04-12		2018-10-10		
NI-PDH-24839-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19810 Agua y Saneamiento Comunidad Sikkila	IDA / H0G20		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2018-01-28		2018-01-31			2018-02-14		2018-04-13		2018-05-16		2018-11-14		
NI-PDH-24827-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19836 Agua y Saneamiento Comunidad Fenia de Flan	IDA / H0G20		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2018-01-28		2018-01-31			2018-02-14		2018-04-13		2018-05-16		2018-11-14		
NI-PDH-24834-CW-RFB / Contratación de obras del Proyecto 19838 Agua y Saneamiento Comunidad Semerus	IDA / H0G20		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2018-01-28		2018-01-31			2018-02-14		2018-04-13		2018-05-16		2018-11-14		
NI-PDH-24842-CW-RFB / Contratación de obras del proyecto 19839 Agua y Saneamiento Comunidad Sakatpia	IDA / H0G20		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2018-02-23		2018-03-29			2018-05-09		2018-06-08		2018-07-12		2018-01-09		
NI-PDH-24844-CW-RFB / Contratación de obras del proyecto 19712 Agua y Saneamiento Comunidad El Cedro	IDA / H0G20		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2018-04-13		2018-04-18			2018-05-30		2018-06-29		2018-08-02		2018-01-30		
NI-PDH-84344-CW-RFB / Contratación de obras del proyecto 19809 Agua y Saneamiento comunidad Sakkarlila	IDA / H0G20		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2018-06-04		2018-06-09			2018-07-21		2018-08-20		2018-09-24		2019-03-22		
NI-PDH-71201-CW-RFB / Contratación de obras del proyecto 19802 Agua y Saneamiento El Castillo	IDA / 31770		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2018-08-10		2018-08-15			2018-10-27		2018-11-26		2018-12-21		2019-08-28		
NI-PDH-84923-CW-RFB / Paquete No.1: Suministro y Transporte a Core Inland de tubería PVC Ø 4", 6" y 8", ISEB-260 (ASTM D2241) LECTUTA CEMENTADO del Proyecto 20016: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en el Municipio de Core Inland	IDA / 31770		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2018-12-06		2018-12-11			2019-01-10		2019-01-25		2019-02-18		2019-03-17		
NI-PDH-84924-CW-RFB / Paquete No.2: Suministro, instalación de tanque metálico sobre torre 8,000 glns y mantenimiento de 4 tanques existentes	IDA / 31770		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2018-12-06		2018-12-11			2019-01-10		2019-01-25		2019-02-18		2019-03-17		
NI-PDH-84927-CW-RFB / Paquete No.3: Instalaciones eléctricas de media y baja tensión de la batería de pozos del Sistema de Agua Potable del Municipio de Core Inland	IDA / 31770		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2018-12-06		2018-12-11			2019-01-10		2019-01-25		2019-02-18		2019-03-17		
NI-PDH-81293-CW-RFB / Contratación de la ejecución del sub proyecto 19714 A y B Sector El Cacao, Los Cocos, Las Perlas	IDA / H0G20		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2018-12-31		2018-12-28			2019-01-05		2019-01-30		2019-02-24		2019-08-04		
NI-PDH-91104-CW-RFB / Contratación del Paquete No.2: suministro, instalación de tanque metálico sobre torre de 8,000 glns y mantenimiento de 4 tanques existentes del Proyecto 20016: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en el municipio de Core Inland	IDA / 31770		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2018-01-16		2018-01-21			2019-02-23		2019-03-07		2019-03-21		2019-03-30		
NI-PDH-91105-CW-RFB / Contratación del Paquete No.3: Instalaciones eléctricas de media y baja tensión de la batería de pozos del sistema de agua potable del municipio de Core Inland	IDA / 31770		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución predecidor					2018-01-16		2018-01-21			2019-02-23		2019-03-07		2019-03-21		2019-03-30		

GOODS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalificatio n (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NI-PRIMAR-217-B-CP / Compra de material de apoyo para los talleres de capacitación (papelería y útiles de oficina) año 2017	/			Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-07-25								2017-08-02		2017-09-02	
NI-PRIMAR-365-B-CP / Adquisición de Proyectores, para apoyo y uso de todas las oficinas	/			Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-31								2017-03-31		1901-01-01	
NI-PRIMAR-367-B-CP / Adquisición de Licencias ESET Endpoint Security extensión para 2 años con vencimiento 29/12/2020	/			Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-31								2017-03-31		1901-01-01	
NI-PRIMAR-368-B-CP / Adquisición de Licencias ESET Endpoint Security para 2 años con vencimiento 29/12/2020	/			Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-31								2017-03-31		1901-01-01	
NI-PRIMAR-216-B-CP / Compra de material de apoyo para los talleres de capacitación (papelería y útiles de oficina) año 2015	/			Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2015-07-22								2015-08-12		2015-04-27	
NI-PRIMAR-361-B-CP / Compra de Insumos para realizar mantenimiento correctivo de 100 equipos Informáticos.	/			Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-31								2017-03-31		1901-01-01	
NI-PSIE-28703-GO-RFQ / Compra de consumibles para impresoras del Departamento de Pre Inversión (toner)	IDA / 33770			Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-11-01								2017-12-27		2018-01-11	
NI-PSIE-28703-GO-RFQ / Compra de suministros de oficina para el Departamento de Pre Inversión	IDA / 33770			Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-10-31								2017-12-08		2018-01-15	
NI-PSIE-23011-GO-DIR / Contratación de extensión de 250 licencias ESET Endpoint Security y Adquisición de 100 nuevas licencias ESET Endpoint Security	IDA / 33770			Previa	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente						2017-10-27	2017-11-01								2017-11-05		2017-12-05	
NI-PSIE-28286-GO-RFQ / Compra de material fungible para realización de curso técnico a miembros de CAPE	IDA / 33770			Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2017-12-01								2018-01-30		2018-07-28	
NI-PSIE-40122-GO-RFQ / Compra de suministros de oficina para el departamento de Pre Inversión	IDA / 33770			Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-05-02								2018-06-27		2018-07-17	
NI-PSIE-40272-GO-RFQ / Adquisición de Internet (Batería UPS) para el centro de reproducción	IDA / 33770			Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-05-07								2018-07-02		2018-07-17	
NI-PSIE-41604-GO-RFQ / Compra de materiales de apoyo para los talleres de capacitación (papelería y útiles de oficina) año 2018	IDA / 33770			Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-07-02								2018-08-27		2018-012-22	
NI-PSIE-40861-GO-RFQ / Compra de material fungible para realización de curso técnico a miembros del CAPE	IDA / 33770			Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-07-19								2018-08-12		2018-09-27	
NI-PSIE-76021-GO-RFB / Adquisición de 10 equipos informáticos (Laptop)	IDA / 33770			Posterior	Solicitud de oferta	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente						2018-09-27	2018-10-02				2018-11-01		2018-11-30		2018-12-01		2019-01-01	
NI-PSIE-76892-GO-RFQ / Adquisición de consumibles (toner) para impresoras del Departamento de Pre Inversión	IDA / 33770			Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-09-28								2018-11-24		2018-12-08	
NI-PSIE-74022-GO-RFQ / Programa de Fortalecimiento para Promotores Comunitarios (Compra de equipamiento)	IDA / 33770			Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-10-27								2018-12-22		2019-01-01	
NI-PSIE-74890-GO-RFQ / Adquisición de útiles de oficina del Departamento de Pre-Inversión	IDA / 33770			Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-09-28								2018-11-24		2018-12-08	
NI-PSIE-84052-GO-RFQ / Compra de material fungible para realización de curso técnico en electricidad y fontanería dirigido a miembros de CAPE	IDA / 33770			Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-01-10								2019-03-07		2019-04-06	
NI-PSIE-114710-GO-RFQ / Compra de material de apoyo para los talleres de capacitación (papelería y útiles de oficina) año 2019	IDA / 33770			Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-09								2019-06-20		2019-07-15	
NI-PSIE-114713-GO-RFQ / Adquisición de materiales de oficina para 75 CAPS	IDA / 33770			Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-03								2019-06-25		2019-07-10	
NI-PSIE-114716-GO-RFQ / Adquisición de otros acondicionados para los delegaciones regionales de la Costa Caribe Norte y Sur de PSIE	IDA / 33770			Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-03								2019-06-25		2019-07-10	

NI-PIM-1-11723-GO-RPQ / Adquisición de equipos Datalflow para las delegaciones regionales de la Costa Caribe Norte y Sur de PIM	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de emisiones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-01								2019-06-23		2019-07-10	
NI-PIM-1-11725-GO-RPE / Adquisición de medidores de efluvia para 75 CAPS	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-03-29		2019-03-29				2019-06-18		2019-07-04		2019-07-14		2019-07-28	
NI-PIM-1-11727-GO-RPE / Adquisición de kit de fontanería para 75 CAPS	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-03-29		2019-03-29				2019-06-18		2019-07-04		2019-07-14		2019-07-28	
NI-PIM-1-11728-GO-RPE / Adquisición de equipos informáticos para 34 CAPS	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-03-29		2019-03-29				2019-06-18		2019-07-04		2019-07-14		2019-07-28	
NI-PIM-1-11729-GO-RPQ / Adquisición de equipo informático para la elaboración de diseños promocionales y publicitarios de los programas de inversión de PIM	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de emisiones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-01								2019-06-23		2019-07-10	
NI-PIM-1-11731-GO-RPQ / Adquisición de equipos audiovisuales para la promoción y divulgación de los programas de inversión de PIM	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de emisiones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-01								2019-06-23		2019-07-10	
NI-PIM-1-11733-GO-RPQ / Adquisición de kits de protección personal para el equipo técnico de PIM	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de emisiones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-01								2019-06-23		2019-07-10	
NI-PIM-1-11735-GO-RPQ / Adquisición de reloj biométrico digital	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de emisiones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-01								2019-06-27		2019-07-12	
NI-PIM-1-11736-GO-RPQ / Adquisición de equipos para la climatización de centro de comunicaciones de PIM	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de emisiones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-01								2019-06-23		2019-07-10	
NI-PIM-1-11738-GO-RPE / Adquisición de equipos para el monitoreo de fuentes (superficiales y subterráneas) para la formulación de los programas de inversión de PIM	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2019-03-29		2019-03-29				2019-06-24		2019-07-05		2019-07-23		2019-07-30	
NI-PIM-1-10657-GO-RPQ / Compra de equipo de cómputo y suministros	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de emisiones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-29								2019-07-20		2019-09-04	
NI-PIM-1-10658-GO-RPQ / Compra de papelería, medidas y útiles sanitarios	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de emisiones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-29								2019-07-20		2019-09-04	
NI-PIM-1-10659-GO-RPQ / Compra de pinturas y materiales	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de emisiones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-29								2019-07-20		2019-09-04	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalificatio n (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NI-PRO0AAB-333-S-CP / Sesión de miembros para realizar visita de campo del Taller de capacitación No 2 AVAR en A&SS III Fase-Grupo 3: Chinandega y León	/		Posterior	Solicitud de emisiones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-07								2017-03-16		2901-01-01	
NI-PRO0AAB-334-S-CP / Sesión de miembros para realizar visita de campo taller de capacitación No. 2 AVAR en A&SS III Fase - Grupo 4:Managua y Masaya	/		Posterior	Solicitud de emisiones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-08								2017-03-17		2901-01-01	
NI-PRO0AAB-335-S-CP / Sesión de miembros para realizar visita de campo taller de capacitación No. 2 AVAR en A&SS III Fase - Grupo 5:Granada, Carazo y Rivas	/		Posterior	Solicitud de emisiones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-10								2017-03-24		2901-01-01	
NI-PRO0AAB-336-S-CP / Sesión de miembros para realizar visita de campo taller de capacitación No. 2 AVAR en A&SS III Fase - Grupo 6:Matagalpa y Estelí	/		Posterior	Solicitud de emisiones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-29								2017-04-06		2901-01-01	
NI-PRO0AAB-227-S-CP / Taller de capacitación N°3 - AVAR en A&SS III Fase - Grupo 3: Managua y Masaya	/		Posterior	Solicitud de emisiones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2016-09-27								2016-10-06		2016-11-05	
NI-PRO0AAB-223-S-CP / Taller de capacitación N°3 - AVAR en A&SS III Fase - Grupo 3: Managua y Masaya	/		Posterior	Solicitud de emisiones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-14								2017-03-23		2017-04-22	
NI-PRO0AAB-249-S-CP / Sesión de trabajo para la conformación del comité de proyecto de la RACCN	/		Posterior	Solicitud de emisiones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2015-07-14								2015-07-23		2015-09-22	
NI-PRO0AAB-262-S-CP / Segundo taller de capacitación sobre formulación de proyectos dirigido a proveedores de servicio (formuladores)	/		Posterior	Solicitud de emisiones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2016-04-12								2016-04-27		2016-05-11	
NI-PRO0AAB-146-S-CP / Taller de capacitación N°3 - AVAR en A&SS III Fase - Grupo 1: RACCN	/		Posterior	Solicitud de emisiones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-14								2017-03-23		2017-04-22	

NO-PRIMAR-250-S-CP / Sesión de trabajo para la confirmación del cambio de proyecto de la RACCS	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2015-07-28								2015-08-06		2015-09-05	
NO-PRIMAR-270-S-CP / Adquisición de servicios de alimentación y hospedaje para realizar sesión de trabajo grupal sobre la elaboración de los productos del 1° taller-Grupo sesta-Técnicos UMAS de los Municipios de los departamentos de Granada, Carazo y Rivas	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-06-29								2017-07-06		1901-01-01	
NO-PRIMAR-338-S-CP / Sesta de miercóles para realizar visita de campo taller de capacitación No 2 AVAE en A&RE III Fase - Grupo 9-Nueva Segovia y Madriz	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-30								2017-04-06		1901-01-01	
NO-PRIMAR-386-S-CP / Sesta de miercóles para realizar visita de campo en el taller No 3 AVAE en A&RE III Fase , Grupo 5- Chinandega y León.	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-08-01								2017-08-10		1901-01-01	
NO-PRIMAR-387-S-CP / Sesta de miercóles para realizar visita de campo en el taller No 3 AVAE en A&RE III Fase, Grupo 6- Managua y Masaya	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-08-09								2017-08-17		1901-01-01	
NO-PRIMAR-388-S-CP / Sesta de miercóles para realizar visita de campo en el taller No 3 AVAE en A&RE III Fase, Grupo 3- Granada, Carazo y Rivas.	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-08-09								2017-08-18		1901-01-01	
NO-PRIMAR-391-S-CP / Sesta de Miercóles para realizar visita de campo en el taller No 3 AVAE en A&RE III Fase, Grupo 8, Managua y Xatrib	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-08-15								2017-08-20		1901-01-01	
NO-PRIMAR-392-S-CP / Sesta de Miercóles para realizar visita de campo en el taller No 3 AVAE en A&RE III Fase, Grupo 9, Nueva Segovia y Madriz	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-08-12								2017-08-21		1901-01-01	
NO-PRIMAR-336-S-CP / Sesta de miercóles para realizar visita de campo taller de capacitación No 2 AVAE en A&RE III Fase - Grupo 6: Boaco, Chontales y Río San Juan.	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-23								2017-04-03		1901-01-01	
NO-PRIMAR-337-S-CP / Sesta de miercóles para realizar visita de campo taller de capacitación No 2 AVAE en A&RE III Fase - Grupo 7- Jinotega y ZRE-AWS	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-22								2017-04-03		1901-01-01	
NO-PRIMAR-389-S-CP / Sesta de Miercóles para realizar visita de campo en el taller No 3 AVAE en A&RE III Fase, Grupo 6, Boaco, Chontales y Río San Juan.	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-07-22								2017-07-31		1901-01-01	
NO-PRIMAR-390-S-CP / Sesta de Miercóles para realizar visita de campo en el taller No 3 AVAE en A&RE III Fase, Grupo 7, Jinotega y ZRE-AWS	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-08-10								2017-08-18		1901-01-01	
NO-PRIMAR-272-S-CP / Adqu. de servicios de alimentación y hospedaje para realizar segunda sesión de trabajo grupal sobre la elaboración de los productos del 2° taller-Grupo sesta: Técnicos UMAS de los Municipios de los departamentos de Granada, Carazo y Rivas	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-07-12								2017-07-21		1901-01-01	
NO-PRIMAR-271-S-CP / Adquisición de servicios de alimentación y hospedaje para realizar sesión de trabajo grupal sobre la elaboración de los productos del 1° taller-Grupo sesta-Tecnicos UMAS de los Municipios de los departamentos de Chinandega y León	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-07-04								2017-07-12		1901-01-01	
NO-PRIMAR-274-S-CP / Adquisición de servicios de alimentación y hospedaje para realizar segunda sesión de trabajo grupal sobre la elaboración de los productos del 2° taller-Grupo sesta: Tecnicos UMAS de los Municipios de los departamentos de Chinandega y León.	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-07-27								2017-08-05		1901-01-01	
NO-PRIMAR-147-S-CP / Taller de capacitación N°3 - AVAE en A&RE III Fase - Grupo 2- RACCS	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-02-14								2017-02-22		2017-03-25	
NO-PRIMAR-127-S-CP / Taller de INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LAS UMAS Y CAPS BENEFICIADOS AÑO 2017	/		Posterior	Solicitud de asistencia en	Limited - National			0.00	Cancelado							2017-04-20								2017-06-29		2017-07-12	

NI-PRIMAR-233-S-CP / Taller de INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LAS UMAS Y CAPS BENEFICIADOS AÑO 2018	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2018-04-01								2018-06-30		2018-07-30	
18083 / Especialista Información para alimentarse el SIANAR	ESA / 33770			Previa	Adquisición directa	Direct			16,800.00	Consultado																		
18084 / Asesor Regional de Agua y Saneamiento en la Región Sur Oriente	ESA / 33770			Previa	Adquisición directa	Direct			14,400.00	Firmado																		
NI-PRIMAR-228-S-CP / Taller de capacitación N°2 - AVAR en A&RR III Fase - Grupo 7: Jinotega y ZEE-ASER	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2016-10-25								2016-11-03		2016-12-03	
NI-PRIMAR-227-S-CP / Taller de capacitación N° 2 - AVAR en A&RR III Fase - Grupo 7: Jinotega y ZEE-ASER	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-04-25								2017-05-04		2017-06-03	
NI-PRIMAR-226-S-CP / Taller de capacitación N°2 - AVAR en A&RR III Fase - Grupo 5: Granada, Carazo y Rivas	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2016-10-11								2016-10-20		2016-11-19	
NI-PRIMAR-225-S-CP / Taller de capacitación N°2 - AVAR en A&RR III Fase - Grupo 5: Granada, Carazo y Rivas	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-28								2017-04-06		2017-05-06	
NI-PRIMAR-209-S-CP / Alquiler de Hosting por dos años para el desarrollo del SIANAR	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Consultado							2015-07-14								2015-07-22		2017-07-22	
NI-PRIMAR-230-S-CP / Taller de capacitación N°2 - AVAR en A&RR III Fase - Grupo 8: Matagalpa y Estelí	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2016-11-09								2016-11-17		2016-12-17	
18072 / Facilitacion Social en la Etapa Post Obra del sub proyecto Agua y Saneamiento Matara'	ESA / 33770			Previa	Adquisición directa	Direct			2,716.68	Firmado																		
NI-PRIMAR-229-S-CP / Taller de capacitación N° 2 - AVAR en A&RR III Fase - Grupo 8: Matagalpa y Estelí	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-09								2017-03-10		2017-04-17	
NI-PRIMAR-236-S-CP / Taller de capacitación N°2 - AVAR en A&RR III Fase - Grupo 3: Chinandega y León	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2016-09-13								2016-09-22		2016-10-22	
NI-PRIMAR-233-S-CP / Taller de capacitación N°2 - AVAR en A&RR III Fase - Grupo 3: Chinandega y León	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-02-28								2017-03-08		2017-3-4-08	
NI-PRIMAR-211-S-CP / Taller de capacitación N°2 - AVAR en A&RR III Fase - Grupo 9: Nueva Segovia y Madriz	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2016-11-10								2016-11-24		2016-12-24	
NI-PRIMAR-228-S-CP / Taller de capacitación N° 2 - AVAR en A&RR III Fase - Grupo 9: Nueva Segovia y Madriz	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-23								2017-06-03		2017-07-03	
NI-PRIMAR-236-S-CP / Taller de capacitación N° 2 - AVAR en A & R III Fase - Grupo 6: Rosso, Chontales y Río San Juan	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-04-11								2017-04-20		2017-05-20	
NI-PRIMAR-276-S-CP / Elaboración de materiales de promoción para el Congreso de Agua y Saneamiento Rural	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-08-09								2017-08-17		1901-01-01	
NI-PRIMAR-265-S-CP / Taller de Capacitación No 3 AVAR en A&R III Fase - Grupo 6: Rosso, Chontales y Río San Juan	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-03-20								2017-03-28		1901-01-01	
NI-PRIMAR-304-S-CP / Alquiler de Hosting por 1 año para el Desarrollo del SIANAR	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2015-10-13								2015-11-03		2016-11-02	
18071 / Proyecto Piloto Desarrollo Integral, Agua, Saneamiento, Medio Ambiente y Turismo Social Com. Island	ESA / 33770			Previa	Adquisición directa	Direct			12,400.00	Rescindido																		
NI-PRIMAR-253-S-CP / Fotocopias de materiales didácticos - Talleres multiunidades Año 2016	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2016-02-16								2016-02-25		2016-03-16	
NI-PRIMAR-309-S-CP / Adquisición de servicios de alimentación y hospedaje para realizar sesión de trabajo grupal sobre la elaboración de los productos del 1º taller. Grupo meta: Técnicos UMAS de los Municipios de los departamentos de Managua y Masaya	/			Posterior	Solicitud de asistencias	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2017-06-13								2017-06-22		1901-01-01	

NI-PRIMAR-272-0-CP / Adquisición de servicios de alimentación y hospedaje para realizar segunda sesión de trabajo grupal sobre la elaboración de los productos del 2° taller. Grupo meta: Técnico UMAR de los Municipios de los departamentos de Managua y Masaya	/		Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	Ejecución presidente							2017-07-12								2017-07-23		1901-01-01	
NI-PRIMAR-280-0-CP / Honorario/Taller de industria a consultores individuales para la formulación de proyectos de A&RR (1er grupo)	/		Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	Ejecución presidente							2017-04-19								2017-04-28		1901-01-01	
NI-PRIMAR-286-0-CP / Honorario /Taller de industria a consultores individuales para la formulación de proyectos de A&RR (2do grupo)	/		Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	Ejecución presidente							2017-05-01								2017-05-13		1901-01-01	
NI-PRIMAR-293-0-CP / Diseño, diagramación e impresión de materiales FICHA y Compendio metodológico	/		Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	En ejecución							2020-12-22								2021-01-01		1901-01-01	
NI-PRIMAR-186-0-CP / Fotocopias de materiales didácticos - Talleres N°2 - AVAR en A&RR - III Fase	/		Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	Ejecución presidente							2017-02-07								2017-02-08		2017-01-01	
NI-PRIMAR-187-0-CP / Fotocopias de materiales didácticos - Taller de intercambio de experiencias entre las UMAS y los CAPS entre 2016	/		Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	Consultado							2016-11-23								2016-12-01		2016-12-01	
NI-PRIMAR-188-0-CP / Fotocopias de materiales didácticos - Taller de intercambio de experiencias entre las UMAS y los CAPS entre 2017	/		Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	Consultado							2017-11-13								2017-12-01		2017-12-01	
NI-PRIMAR-254-0-CP / Fotocopias de materiales didácticos - Taller de intercambio de experiencias entre las UMAS y los CAPS entre 2018	/		Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	Ejecución presidente							2018-08-28								2018-08-28		2018-07-31	
NI-PRIMAR-272-0-CP / Adquisición de servicios de alimentación y hospedaje para realizar Congreso de Agua y Saneamiento Rural	/		Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	Ejecución presidente							2017-08-09								2017-08-17		1901-01-01	
NI-PRIMAR-214-0-CP / Diseño, diagramación e impresión de documentos institucionales (Manuales, reglamentos, cartillas, guías metodológicas, compendios) año 2017	/		Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	Consultado							2017-03-31								2017-09-26		2017-09-26	
NI-PRIMAR-252-0-CP / Diseño, diagramación e impresión de manuales, cartillas, hamer y sarapias institucionales.	/		Posterior	Solicitud de asistencia	Limited - National			0.00	Ejecución presidente							2016-12-23								2017-01-01		1901-01-01	
NI-PSIR-3-1126-NC-RPQ / Taller de capacitación No.3 / AVAR en A&RR III Fase - Grupo 1- RACCN	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National		Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución presidente							2017-10-25								2017-12-20		2017-12-20	
NI-PSIR-3-1126-NC-RPQ / Taller de capacitación No.3 / AVAR en A&RR III Fase - Grupo 2- RACCS	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National		Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución presidente							2017-10-25								2017-12-20		2017-12-20	
NI-PSIR-383802-NC-RFB / Servicios de laboratorio para realizar pruebas de calidad de agua potable, agua residuales y lodos fenales, en sistemas de Agua y Saneamiento Rurales	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución presidente						2017-11-30		2017-12-05			2018-01-16		2018-02-15		2018-03-22		2018-09-18	
NI-PSIR-384864-NC-RPQ / Contratación de Universidad para realizar cursos especializados en Agua y Saneamiento para gobiernos territoriales y regionales	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National		Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución presidente							2017-12-05								2018-01-20		2018-07-20	
NI-PSIR-383697-NC-RPQ / Compra de material educativo para curso técnico a miembros de CAPS	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National		Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución presidente							2017-12-05								2018-01-30		2018-07-28	
NI-PSIR-384712-NC-RPQ / Taller de Presentación Sistematización Fase - 1, Proyectos Pilotos de Saneamiento	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National		Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución presidente							2017-12-05								2018-01-22		2018-07-22	
NI-PSIR-384703-NC-RPQ / Taller de generación y socialización de resultados del proceso de sistematización e implementación de los subproyectos pilotos de saneamiento	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National		Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución presidente							2018-03-09								2018-07-04		2018-07-09	
NI-PSIR-384708-NC-RPQ / Taller de generación y socialización de resultados de la evaluación de los subproyectos pilotos de saneamiento	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National		Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución presidente							2018-03-09								2018-07-04		2018-07-09	
NI-PSIR-384707-NC-RPQ / Taller de generación de resultados del diagnostico y evaluación de los monitore de sistemas de abastecimiento de agua rurales/as	IDA / 32770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National		Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución presidente							2018-03-09								2018-07-04		2018-07-09	

NI-PSSE-59709-NC-RPQ / Taller de presentación de diseño de subtemas de suministro de clase por tipo de sistema de abastecimiento de agua y equipo de desinfección y resultados de la evaluación	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2016-03-09								2016-07-04		2016-07-08	
NI-PSSE-59709-NC-RPQ / Taller de presentación de resultados del proceso de evaluación de muestras de sistemas de saneamiento existentes	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2016-03-09								2016-07-04		2016-07-08	
NI-PSSE-59710-NC-RPQ / Taller de presentación de diseños de sistemas de extracción, transporte, tratamiento y disposición final de lodos	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2016-03-09								2016-07-04		2016-07-08	
NI-PSSE-59711-NC-RPQ / Taller de presentación y socialización de resultados del proceso de sistematización de los subproyectos pilotos de saneamiento	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2016-03-09								2016-07-04		2016-07-08	
NI-PSSE-59712-NC-RPQ / Taller de presentación y socialización de resultados de la evaluación de los subproyectos pilotos de saneamiento	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2016-03-09								2016-07-04		2016-07-08	
NI-PSSE-59713-NC-RPQ / Taller de presentación de resultados del diagnóstico y evaluación de las muestras de sistemas de abastecimiento de aguas existentes	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2016-03-09								2016-07-04		2016-07-08	
NI-PSSE-59714-NC-RPQ / Taller de presentación de diseño de subtemas de suministro de clase por tipo de sistema de abastecimiento de agua y equipo de desinfección y resultados de la evaluación	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2016-03-09								2016-07-04		2016-07-08	
NI-PSSE-59715-NC-RPQ / Taller de presentación de resultados del proceso de evaluación de muestras de sistemas de saneamiento existentes	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2016-03-09								2016-07-04		2016-07-08	
NI-PSSE-59716-NC-RPQ / Taller de presentación de diseños de sistemas de extracción, transporte, tratamiento y disposición final de lodos	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2016-03-09								2016-07-04		2016-07-08	
NI-PSSE-61684-NC-RPR / Revisión de laboratorio para realizar pruebas de calidad de agua potable, agua residuales y lodos fecales, en sistema de Agua y Saneamiento, Rumbo	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente					2016-06-13		2016-06-20				2016-08-01		2016-08-21		2016-10-05		2016-04-05	
NI-PSSMAR-153-S-CP / Taller de evaluación de resultados - AVAR en A&RE III Fase - Pacífico, Centro y Norte	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-08-15								2017-08-24		2017-09-25	
NI-PSSMAR-153-S-CP / Taller de evaluación de resultados - AVAR en A&RE III Fase - RACCN y RACCS.	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-08-22								2017-08-23		2017-08-30	
NI-PSSMAR-160-S-CP / Acta de cierre del proceso AVAR A&RE - III Fase (Pacífico, Centro y Norte)	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-08-05								2017-08-14		2017-10-14	
NI-PSSMAR-161-S-CP / Acta de cierre del proceso AVAR A&RE - III Fase (RACCN)	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-08-12								2017-08-21		2017-10-21	
NI-PSSMAR-162-S-CP / Acta de cierre del proceso AVAR A&RE - III Fase (RACCS)	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado							2017-08-19								2017-08-28		2017-10-28	
NI-PSSE-71709-NC-RPQ / Taller de Capacitación No.3 - AVAR en A&RE III Fase - Grupo 3: Chinandega y León	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2016-08-22								2016-10-27		2016-10-27	
NI-PSSE-71710-NC-RPQ / Taller de Capacitación No.3 - AVAR en A&RE III Fase - Grupo 4: Managua y Masaya.	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2016-08-27								2016-11-02		2016-11-01	
NI-PSSE-71711-NC-RPQ / Taller de Capacitación No.3 - AVAR en A&RE III Fase - Grupo 5: Granada, Carazo y Rivas	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2016-08-29								2016-10-31		2016-11-02	
NI-PSSE-71712-NC-RPQ / Taller de presentación y socialización de resultados del proceso de sistematización e implementación de los subproyectos pilotos de saneamiento	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2016-08-15								2016-10-06		2016-10-18	
NI-PSSE-71714-NC-RPQ / Taller de reforzamiento a las actividades evaluadas con el taller de capacitación No.3 - AVAR en A&RE III Fase - Grupo 8: Matagalpa y Estelí	EIA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencia	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2016-08-12								2016-10-06		2016-10-16	

NI-PSH-T-1718-NC-RPQ / Resta de microbio para realizar visita de campo en taller No.2 AVAR en A&SH III Fase : Grupo 3: Chinandega y León	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2016-08-22							2016-10-17		2016-10-27	
NI-PSH-T-1724-NC-RPQ / Resta de microbio para realizar visita de campo en el taller No.2 AVAR en A&SH III Fase : Grupo 4: Managua y Masaya	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2016-08-27							2016-10-22		2016-11-01	
NI-PSH-T-1726-NC-RPQ / Resta de microbio para realizar visita de campo en el taller No.2 AVAR en A&SH III Fase : Grupo 5: Granada Carazo y Rivas	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2016-08-29							2016-10-22		2016-11-02	
NI-PSH-T-5260-NC-RPQ / Compra de generador eléctrico	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2016-09-15							2016-11-10		2016-11-20	
NI-PSH-S-4438-NC-RPQ / Encuentro regional con autoridades municipales, regionales y territoriales de la Costa Caribe Sur, para abordar temas de gestión, manejo y atención de subsector de A&S	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-02-08							2019-03-08		2019-03-18	
NI-PSH-S-4452-NC-RPQ / Encuentro regional con autoridades municipales, regionales y territoriales de la Costa Caribe Norte, para abordar temas de gestión, manejo y atención de subsector de A&S	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-02-08							2019-03-08		2019-03-18	
NI-PSH-S-4457-NC-RPQ / Encuentro nacional de CAPS para conocer experiencias exitosas en la gestión y operación de sistemas de agua potable	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-09							2019-05-06		2019-05-16	
NI-PSH-S-4459-NC-RPQ / Taller de intercambio de experiencias entre UMAS y CAPS de la Región Costa Caribe Norte	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-03-10							2019-04-06		2019-04-16	
NI-PSH-S-4461-NC-RPQ / Taller de intercambio de experiencias entre UMAS y CAPS de la Región Pacífico, Centro y Norte	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-03-10							2019-04-06		2019-04-16	
NI-PSH-S-4463-NC-RPQ / Elaboración de materiales de promoción para la realización de encuentros regionales entre UMAS y CAPS	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-02-11							2019-03-10		2019-03-20	
NI-PSH-S-4468-NC-RPQ / Fotocopia de materiales didácticos para talleres de intercambio de experiencias entre UMAS y CAPS	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-02-12							2019-03-11		2019-03-21	
NI-PSH-S-4469-NC-RPQ / Taller de socialización de los resultados logrados con el PROMOSE entre el personal técnico de PSH y otros sectores sectoriales	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-24							2019-05-07		2019-05-17	
NI-PSH-S-4469-NC-RPQ / Fotocopia de materiales educativos para cursos técnicos en contabilidad básica, electricidad y fontanería dirigido a estudios del CAPS	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-04-24							2019-05-07		2019-05-17	
NI-PSH-S-4466-NC-RPQ / Taller de evaluación de resultados de AVAR en A&SH III Fase : Pacífico	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-02-06							2019-03-05		2019-03-15	
NI-PSH-S-4470-NC-RPQ / Taller de presentación de resultados de inventario de obra por tipo de sistema de abastecimiento de agua, equipos de desinfección y resultados de evaluación	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-02-18							2019-03-13		2019-03-25	
NI-PSH-S-4471-NC-RPQ / Taller de presentación de diseño de sistemas de saneamiento, transporte, tratamiento y disposición final de lodos	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-02-18							2019-03-13		2019-03-25	
NI-PSH-S-4472-NC-RPQ / Taller de presentación y socialización de resultados del proceso de sistematización de los subproyectos piloto de reforestación	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-03-05							2019-04-01		2019-04-11	
NI-PSH-S-4475-NC-RPQ / Taller de evaluación de resultados AVAR en A&SH III Fase : Región Centro Norte	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-12-31							2019-01-06		2019-01-16	
NI-PSH-S-4476-NC-RPQ / Acto de cierre y presentación del AVAR en A&SH III Fase : RACCN y RACCS	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-12-31							2019-01-06		2019-01-16	
NI-PSH-I-13856-NC-RPQ / Contratación de servicios para la realización de 3 talleres (topografía, alimentación, refrigerios, hotel, sonido, entre otros)	ESA / 33770		Posterior	Solicitud de asistencias	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2019-03-31							2019-06-06		2019-06-16	

NI-PHM-8-0809-NC-RFQ / Asis de sitwr del proyecto AYAE A&HE - III Fase (Pueblos, Costas y Norte)	IDA / 33770		Posterior	Solicitud de ofertasimples	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución prediferir							2019-02-12							2019-03-11		2019-03-25		
NI-PHM-1-11704-NC-RFQ / Contratación de servicios para instalación de Stand a utilizarse en el congreso de A&HE	IDA / 33770		Posterior	Solicitud de ofertasimples	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución prediferir							2019-04-10							2019-07-02		2019-07-12		
NI-PHM-1-11705-NC-RFQ / Elaboración de materiales de promoción para encuentro nacional de CAPS y Asis de sitwr AY AYAE A&HE - III Fase (Pueblos, Costas y Norte)	IDA / 33770		Posterior	Solicitud de ofertasimples	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución prediferir							2019-04-10							2019-07-07		2019-07-17		
NI-PHM-1-13039-NC-RFB / Licenciamiento para la infraestructura, servidores, herramientas de almacenamiento y Microsoft	IDA / 33770		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución prediferir				2019-05-31		2019-03-21				2019-06-24		2019-07-10		2019-07-20		2019-07-30		
NI-PHM-1-13660-NC-RFQ / Servicio de remozado de pasteres	IDA / 33770		Posterior	Solicitud de ofertasimples	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución prediferir							2019-07-03							2019-08-28		2020-02-24		

CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NI-PHM-M6-117-CP-SCC / Formulación de proyectos a ejecutarse en el departamento de Rosso	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución prediferir			2016-07-04												2016-08-22		2017-03-20		
NI-PHM-M6-116-CP-SCC / Formulación de proyectos a ejecutarse en el departamento de Chinandega	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución prediferir			2016-07-04												2016-08-22		2017-03-20		
NI-PHM-M6-114-CP-SCC / Formulación de Proyectos a ejecutarse en los departamentos de Río San Juan y Rivas	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución prediferir			2016-07-04												2016-08-22		2017-03-20		
NI-PHM-M6-110-CS-CD / 16 consultores para realizar la asistencia social en la etapa de post obra en 19 proyectos ejecutados con fondos PHASSOCA	/		Previa	Adjudicación directa	National		6,964.82	Firmado															2015-04-30		2015-10-27		
NI-PHM-M6-111-CS-CD / Especialista Social para la Costa caribe Sur	IDA / 33770		Previa	Adjudicación directa	National		15,600.00	Firmado															2015-09-01		2019-03-03		
NI-PHM-M6-112-CS-CD / Facilitador social en la etapa de post obra de los proyectos 19623 y 19635	/		Previa	Adjudicación directa	National		12,480.00	Firmado															2015-07-28		2015-10-26		
NI-PHM-M6-14-CP-SCC / CONTRATACION DE UNIVERSIDAD PARA REALIZARE CURSOS ESPECIALIZDOS EN AGUA Y SANEAMIENTO PARA LOS GOBIERNOS TERRITORIALES Y REGIONALES	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	En ejecución			2016-06-20												2016-07-26		2016-10-25		
NI-PHM-M6-25-CS-CD / Treinta informativos para apoyo del FISE en el seguimiento del proyecto	/		Previa	Adjudicación directa	National		14,400.00	Firmado															2015-05-04		2019-03-21		
19050 / AUDITORIA (PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES PHASARU CONVENIO DE DONACI N No. 99020 Y DE CREDITO No. 33770 EJECUTADOS POR EL FONDO DE INVERSI N SOCIAL DE EMERGENCIA (FISE)	IDA / 33770		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		113,836.72	Firmado																			
NI-PHM-M6-216-CP-SCC / Estudio de Pre-Inversión para el proyecto 20016 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en el municipio de Cora Island	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	En ejecución			2015-12-21												2016-03-02		2016-06-30		
NI-PHM-M6-182-CS-CD / Especialista hidrogeólogo para apoyar a la DGSL en el marco del proyecto	IDA / 33770		Previa	Adjudicación directa	National		21,816.18	Firmado															2015-06-30		2019-04-26		
NI-PHM-M6-17-CP-SCC / CURSOS DE ESPECIALIZACION Y/O ACTUALIZACION DE TEMAS EN AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL PERSONAL DEL FISE 2016	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Cancelado			2016-06-13												2016-08-19		2017-02-15		
NI-PHM-M6-117-CP-SCC / Firma Consultora para realizar la formulación de proyectos a ejecutarse en el Departamento de Nueva Segovia, en los Municipios de Quilalí, Santa Maria y Macuelizo	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución prediferir			2017-01-18												2017-02-23		1901-01-01		
NI-PHM-M6-13-CP-SCC / CONTRATACION DE FIRMA PARA REALIZAR LA EVALUACION DE IMPACTO DEL PROYECTO	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución prediferir			2019-09-01												2020-11-08		2020-02-06		

NI-PRSASS-89-CF-SCC / Firma consultora para realizar la formulación de proyectos a ejecutarse en el departamento de Matagalpa	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente			2016-01-18												2016-03-12		2036-11-07	
NI-PRSASS-76-CF-SCC / Firma consultora para la Supervisión de los sub proyectos PRONASE en el departamento de Madriz	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente			2016-06-06												2016-08-16		2018-02-01	
NI-PRSASS-110-CF-SCC / Firma Consultora para realizar la formulación de proyectos a ejecutarse en el Departamento de Nueva Segovia, en los Municipios de El Jicaro, Murra, Ciudad Antigua y Mozonte	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente			2017-01-19												2017-02-22		3901-01-01	
NI-PRSASS-124-CF-SCC / Contratación de 1 firma consultora para realizar la formulación de proyectos a ejecutarse en el departamento de Madriz	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente			2017-02-01												2017-04-01		3901-01-01	
NI-PRSASS-139-CF-SCC / Firma consultora para realizar la formulación de proyectos en los departamentos de León y Estelí	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente			2017-02-01												2017-04-05		3901-01-01	
NI-PRSMAS-288-CF-SCC / Firma consultora para la formulación de sub proyectos a ejecutarse en el departamento de Chontales	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente			2016-07-04												2016-09-21		2017-03-20	
NI-PRSASS-106-CF-SSCC / Firma consultora para realizar la formulación de proyectos a ejecutarse en la Costa Caribe Nicaragüense (Región Norte y Sur) municipios de Paiwas, Siuna y Waspam	BIA / 33770		Previo	Selección basada en calidad y costo	Open - National		775,742.00	Firmado			2015-11-16								2016-01-28		2016-02-11		2016-03-03		2016-09-28	
NI-PRSASS-110-CS-CD / Acompañamiento Social en la Etapa de Post Obra del Proyecto 19307 Saneamiento en Sandy Bay	BIA / 33770		Previo	Adquisición directa	Nacional		3,827.00	Firmado															2016-08-08		2016-11-08	
NI-PRSMAS-18-CF-SCC / FORTALECIMIENTO EN DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL, DIRIGIDO AL PERSONAL TÉCNICO DE FISE	BIA / 33770		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2017-08-21		2017-09-04		2017-09-18							2017-10-28		2017-11-20		2018-05-21	

INDIVIDUAL CONSULTANTS