Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROJET D'APPUI REGIONAL A L'INITIATIVE POUR L'IRRIGATION AU SAHEL (PARIIS)

PPA2

Plan de Passation de Marchés (PPM) sur 11 mois

Version du 11 octobre 2017

I. Généralités

1.1. Information générale sur le projet

- Pays: Régional (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger Sénégal, Tchad)
- Emprunteur (niveau régional) : **CILSS**
- Nom du Projet : Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'Irrigation au Sahel (PARIIS- SIIP)
- Numéro du Projet : P154482 (PPA-CILSS N° V 160)
- Montant du Don sollicité : 20 millions dollars américains
- Montant des fonds rétrocédés par les pays :
- Unité de Gestion du Projet : Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

1.2. Date d'approbation du plan de passation de marchés :
Original : 25 août 2017
1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : 1er novembre 2017
1.4 Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés : Octobre 2017 à juillet 2018
1.5 Risque global lié à la passation des marchés : Substantiel

II. Fournitures, travaux et services autre que les services de consultants.

2.1 Seuils d'Examen Préalable : Décisions de Passation des Marchés sujettes à l'Examen Préalable de la Banque comme énoncé dans l'Annexe 1 des Directives : « Passation des marchés de fournitures, travaux et services assimilés »

Nature du marché	Méthode de passation de marchés	Seuil d'utilisation de la méthode de passation en USD	Seuil d'examen préalable de l'IDA en USD
Travaux (y compris clés en main,	AOI	≥ 5.000.000	Tous les contrats de 10.000.000 $EU
	AON	< 5.000.000	

Fourniture et montage d'installations et PPP)	Consultation de Fournisseurs	< 200.000	et plus, indépendamment du mode de passation
	Entente Directe	Pas de seuil	
Fournitures, Systèmes Informatiques et Services autres que Services de Consultants	AOI	≥ 1.000.000	Tous les contrats de 2.000.000 $EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 1.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 100.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	

2.2 Préqualification : Ajouter Non applicable, si pas de préqualification prévue, si non ajouter la liste de contrats pour lesquels la préqualification est prévue.

2.3 Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : [se référer au document approprié d'exécution de projet de CDD approuvé par la Banque]

2.4 Référence au Manuel de Procédures du Projet (MPP) : Manuel du CILSS

2.5 Arrangements spéciaux de passation des marchés: Non applicable

2.6 Allotissement de travaux, fournitures et services autres que services de consultants avec méthodes et calendrier

1. Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	**Description***	**Montant estimé ($.US)**	**Méthode de sélection**	**Examen Préalable ou revue à postériori par la Banque**	**Date prévue pour l'ouverture des offres**	**Date prévue pour l'attribution**	**Commentaires**
Total Travaux							

2. Fournitures et services autres que les services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N° Réf	**Description du Marché**	**Montant estimé ($.US)**	**Méthode de passation du marché**	**Pré ou post qualification**	**Examen préalable ou à posteriori**	**Date prévue pour l'ouverture des offres**	**Date prévue pour l'attribution (au plus tard)**	**Commentaires**
1.	Acquisition des équipements de bureaux, informatiques, consommables	17000	AON	Post	Posteriori	Octobre 2017	Décembre 2017	
2.	Traduction et édition des Documents générés	2700	CF	Post	Posteriori	Octobre 2017	Décembre 2017	
Total Fournitures		**19700,**00 **USD**						

III- Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché $EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firmes	SBQC; SBQ; SCM; SCBD,	Pas de seuil	Tout contrat de 1.000.000 $EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	SBQC	<300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels	Consultant individuel	pas de seuil	Tout contrat de 300.000 $ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Entente directe	Pas de seuil	
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le cout estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000$ US** ou équivalent par contrat (ce seuil est de 400.000USD pour les Etudes architecturales et le suivi des travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

Arrangements de sélection particuliers: Non applicable

Services de consultants avec méthodes et dates de sélection

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	**Description***	**Montant estimé ($.US)**	**Méthode de sélection**	**Examen Préalable ou revue à postériori par la Banque**	**Date prévue pour l'ouverture des offres**	**Date prévue pour l'attribution**	**Commentaires**
3.	conception et de réalisation d'un site WEB PARIIS incluant des outils collaboratifs	8 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	
4.	Réalisation de la charte et du Manuel d'audit	40 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
5.	Recrutement expert appui audit	38 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
6.	PS Appui Suivi&Evaluation	95 000	SBQ	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	-
7.	Expert Genre	5 500	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
8.	Coordonnateur régional	65 000	Entente directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1-continuité avec la préparation du projet- le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance – 8 mois sur ce PPA2
9.	Assistance en Passation des Marché	12 500	Entente directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	L'expert initialement sur le PPA1 sera sollicité pour des prestations ponctuelles à la demande. Sa disponibilité est confirmée.
10.	Assistant Comptable	14 700	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Septembre 2017	
11.	Expertise groupe de travail	4300	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	
12.	Assistante administrative et secrétariat du Projet	19 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1-continuité avec la préparation du projet- le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance – 5 mois sur ce PPA2
13.	Expert Communication du Projet	17 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 4 mois sur ce PPA 2
14.	Expert Suivi Evaluation du Projet	21 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 5 mois sur ce PPA2

15.	Assistant technique Expert GR/Irrigation basé au SE CILSS Staff	26 800	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 5 mois sur ce PPA2
16.	Expert système d'information basé à AGRHYMET	20 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie du Système d'information du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –3 mois sur ce PPA2
17.	Expert formation basé à AGRHYMET	9 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie de formation du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –1 mois et demi mois sur ce PPA2
18.	Expert en gestion de connaissance basé à l'INSAH	17 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie de gestion de connaissance du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –3 mois sur ce PPA2
19.	Expert en Recherche Appliquée basé	11 300	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie de recherche appliquée du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –2 mois sur ce PPA2
20.	Stagiaire Irrigation	400	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	
21.	Stagiaire Communication	400	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	
	Total Consultants	**424900 ,00 USD**					

PROCUREMENT PLAN **Western Africa : Sahel Irrigation Initiative Support Project**

General Information

Country: Western Africa

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-03-28

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-09-24

Project ID: P154482

GPN Date:

Project Name: Sahel Irrigation Initiative Support Project

Loan / Credit No: IDA / D2520, IDA / D2550

Executing Agency(ies) Sahel Irrigation Initiative Support Proj

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-PARIIS - MR-69044-CW-RFQ / Travaux d'aménagement du périmètre & Le réseau d'irrigation (clôture, aménagement du site)	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé							2018-07-23								2018-08-08		2018-09-07	
MR-PARIIS-MR-70045-CW-RFQ / Construction du hangar et magasin de stockage	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé							2018-07-23								2018-08-10		2018-09-09	
MR-PARIISMR-93661-CW-RFB / Travaux de Réhabilitation de 3 PIV dans la Wilaya du Trarza/Communes de Lexeiba et Teikane (Jder Boukoum, Houbeire et El Ech)	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution					2019-08-02	2019-10-07	2019-08-07				2019-09-06	2019-05-13	2019-10-21		2019-11-19		2020-05-17	
MR-PARIISMR-93664-CW-RFB / Travaux de Mise en place de 4 sites pilotes (Adrar et Tagant)	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2019-03-08		2019-03-13				2019-04-12		2019-05-12		2019-06-02		2019-08-01	
MR-PARIISMR-93706-CW-RFB / Travaux Aménagement de 400 ha de CES/DRS	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution					2019-06-02	2019-10-07	2019-06-07				2019-07-07	2019-05-20	2019-08-06		2019-09-10		2020-06-06	
MR-PARIISMR-93717-CW-RFB / Travaux de Création de 3 PIV dans la Wilaya du Trarza/Communes de Tekane et Rosso (Medine Mazouz, Rghewatt et Begnoug)	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution					2019-08-29	2019-10-07	2019-09-03				2019-10-03	2019-06-18	2019-11-02	2019-07-25	2019-12-07		2020-06-04	
MR-PARIISMR-93723-CW-RFB / Travaux de Réhabilitation de 4 barrages de 400 ha	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution					2019-06-26	2019-10-07	2019-07-01				2019-07-31	2019-05-21	2019-08-30		2019-10-04		2020-02-01	
MR-PARIISMR-93643-CW-RFB / Travaux de Mise en place de 4 sites pilotes (Trarza et Brakna)	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution					2019-02-05	2019-10-07	2019-02-10				2019-03-12	2019-05-27	2019-04-11		2019-05-16		2019-07-15	

MR-PARIISMR-93642-CW-RFB / Travaux de Création de 3 PIV au niveau de la Commune de Bogué (Wilaya du Brakna : Bassine, Tilla et Ghods2 tejemoue)	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution					2019-07-12	2019-10-07	2019-07-17				2019-08-16	2019-05-13	2019-09-15		2019-10-20		2020-03-28	
MR-PARIISMR-93646-CW-RFB / Travaux de Création de 3 PIV à M'Bagne et Bababé (Daghveg , Dioul déwalo et Naim)	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution					2019-07-31	2019-10-07	2019-08-05				2019-09-04	2019-05-18	2019-10-04		2019-11-08		2020-05-06	
MR-PARIISMR-93655-CW-RFB / Travaux de Création de 3 PIV dans les localités de Aéré Mbare et M'bagne(Benkhaldoune1, Benkhaldoune2 et Winding)	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution					2019-06-05	2019-10-07	2019-06-10				2019-07-10	2019-05-13	2019-08-24		2019-09-28		2020-03-26	
MR-PARIISMR-93660-CW-RFB / Travaux de Création de 3 PIV dans la Moukgataa de Rkiz/ Commune de Lexeiba (Oulad Mijen, Diawlé et Bezoul 1)	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution					2019-08-27	2019-10-07	2019-09-01	2019-10-07			2019-10-01		2019-11-15		2019-11-29		2020-05-27	
MR-PARIISMR-93665-CW-RFB / Travaux de Création/Aménagement de 3 PIV dans la Wilaya du Trarza/Commune de Lexeiba (Bezoul 2, Dioundou et Moissa)	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En cours d'exécution					2019-07-17	2019-10-07	2019-07-22				2019-08-21	2019-05-23	2019-10-05		2019-11-09		2020-05-07	
MR-PARIISMR-93647-CW-RFB / Travaux de Mise à l'échelle de la solution VISA pour 120 ha	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Annulé					2019-02-06	2019-10-07	2019-02-11				2019-03-13		2019-04-12		2019-05-17		2019-08-15	
MR-PARIISMR-147493-CW-RFB / Travaux de mise à l'échelle de la Solution VISA pour 120 ha	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2020-02-13		2020-02-25				2020-04-15		2020-05-30		2020-07-04		2020-11-01	
MR-PARIISMR-169901-CW-RFB / Réaliser les travaux de réhabilitation des deux barrages au Brakna	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2020-07-15		2020-07-22				2020-09-05		2020-10-20		2020-11-24		2021-03-24	
MR-PARIISMR-169934-CW-RFB / Réaliser les travaux de construction des seuils en gabion dans l'Adrar	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2020-06-30		2020-07-30				2020-08-29		2020-09-28		2020-11-02		2021-03-02	
MR-PARIISMR-169942-CW-RFB / Réalisations de quatre nouveau sites pilotes dans les nouvelles ZIP pour 40 ha	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2020-08-10		2020-08-25				2020-09-24		2020-11-08		2020-12-13		2021-02-11	
MR-PARIISMR-170907-CW-RFQ / Offset croisé (Préparation de Sol) pour la mise en valeur de 497 Ha au Brakna et Trarza	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution							2020-05-12								2020-06-09		2020-06-12	

MR-PARIISMR-169939-CW-RFB / Conception et mise en œuvre de solutions d'irrigation VISA de Type 2 et 3 pour 100 ha (réalisation de périmètres VISA individuels et collectifs)	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution					2020-05-29		2020-06-28				2020-07-28		2020-09-11		2020-10-16		2020-12-15	
MR-PARIISMR-171017-CW-RFQ / Réalisation de travaux du sol au niveau des cuvettes des barrages (Tachott Khadra et Tegunent) (320ha)	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution							2020-09-08								2020-10-20		2020-11-19	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-PARIIS - MR-62266-GO-RFQ / Acquisition d'Equipements	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,860.27	Achevé							2018-06-27	2018-10-25							2018-08-24	2018-11-12	2018-09-23	2018-11-15
MR-PARIIS-MR-70050-GO-RFQ / Acquisition, installation et abri pour groupe électrogène	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,180.46	Signé							2018-07-27	2019-09-10							2018-08-11	2019-09-20	2018-08-26	
MR-PARIIS - MR-79875-GO-RFQ / Dotation de 4 PMA et du GNGC en mobiliers de bureaux, équipements informatiques et bureautiques	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		19,132.05	Achevé							2018-11-05	2018-10-29							2018-12-31	2018-11-15	2019-01-15	2018-11-26
MR-PARIIS - MR-54055-GO-RFQ / Acquisitions climatiseurs et frigos	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-03-27								2018-05-22		2018-11-18	
MR-PARIIS - MR-54829-GO-RFQ / Acquisition Vehicule Tout terrain	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2017-05-09								2017-07-04		2017-07-07	
MR-PARIIS - MR-53849-GO-RFQ / Achat mobilier de bureau siège UCP (bureaux+ équipements (Ridos,Tapis...) + une grande salle de réunion	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2018-03-27								2018-04-20		2018-04-21	
MR-PARIIS - MR-54820-GO-RFQ / Acquisition unités informatiques complètes	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2017-03-25								2017-05-20		2017-11-16	
MR-PARIISMR-93626-GO-RFQ / Equipement en mobilier de bureau et informatique pour les Assistants Régionaux	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,598.27	Signé							2019-02-03	2019-02-06							2019-02-24	2019-02-20	2019-03-03	
MR-PARIISMR-93630-GO-RFQ / Dotation en équipement et Materiel Technqiue de la Cellule Foncière du MDR	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,630.67	Signé							2019-02-15	2019-07-01							2019-03-18	2019-07-11	2019-03-25	

MR-PARIISMR-93632-GO-RFQ / Mise en place des outils de communication	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-01-23								2019-02-12		2019-02-27	
MR-PARIISMR-93639-GO-RFQ / Renforcement des capacités des organes locaux de gestion des Terres et de l'Eau : Dotations matérielles et appui technique	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-03-27								2019-04-24		2019-05-09	
MR-PARIISMR-93658-GO-RFQ / Dotation en équipement et Materiel pour la Direction du Contrôle Environnemental et Directions Régionales /MEDD	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,768.58	Signé							2019-05-14	2019-08-08							2019-06-11	2019-08-26	2019-06-21	
MR-PARIISMR-93702-GO-RFQ / Fourniture de bureaux	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-04-09								2019-05-07		2019-05-22	
MR-PARIIS - MR-62471-GO-UN / Acquisition de 5 vèhicules 4*4 : 1 vèhicule station wagon et 4 vèhicules doubles cabines	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			0.00	Annulé					2018-06-12		2018-06-27								2018-08-01		2018-09-30	
MR-PARIIS - MR-53871-GO-RFQ / Acquisition matériels informatiques (unités complètes, un grandphotocopieuret un grand scanner,projecteurs et Caméras de surveillances)	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-03-27								2018-05-22		2018-11-18	
MR-PARIISMR-99685-GO-RFQ / Acquisition de GFU pour personnel du PARIIS-MR	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2019-03-02								2019-03-28		2019-04-12	
MR-PARIISMR-122626-GO-RFB / acquisitions de motopompes	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-11-04		2019-11-09				2019-12-09		2019-12-24		2020-01-28		2020-03-28	
MR-PARIISMR-122636-GO-RFB / Acquisition de 2 vèhicules 4x4 et un vèhicule leger	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2019-08-12		2019-08-17				2019-08-20		2019-09-04		2019-10-09		2019-12-08	
MR-PARIISMR-170912-GO-RFQ / Fourniture d'intrants et Semences pour la mise en valeur de 497 Ha au Brakna et Trarza	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-05-28								2020-07-02		2020-08-01	
MR-PARIISMR-170932-GO-RFQ / Apporter un appui matériel aux organes de gestion des connaissances 5 PMA	IDA / D2520	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-05-18								2020-06-29		2020-07-29	
MR-PARIISMR-170934-GO-RFQ / Apporter un appui matériel aux organes de gestion des connaissances GPCN	IDA / D2520	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-05-25								2020-07-20		2020-08-19	

MR-PARIISMR-170937-GO-RFQ / Appui aux Assistants régionaux et d'un Assistant au RPM et leur dotation en équipements et mobiliers de bureaux	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-07-20								2020-09-14		2020-10-14	
MR-PARIISMR-170959-GO-RFQ / Fourniture de bureaux	IDA / D2520	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix				0.00	En attente d'exécution							2020-05-28								2020-07-02		2020-08-01	
MR-PARIISMR-171003-GO-RFQ / Acquisition des intrants (semences, herbicides et engrais) pour la mise en valeur de deux barrages (Tachott Khadra et Tegunent)	IDA / D2520	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-10-08								2020-11-19		2020-12-19	
MR-PARIISMR-171010-GO-RFQ / Acquisition petit matériel agricole et petit matériel moisson pour la mise en valeur & la récolte de cuvettes des barrages (Tachott Khadra et Tegunent)	IDA / D2520	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix				0.00	En attente d'exécution							2020-09-08								2020-10-22		2020-11-21	
MR-PARIISMR-171012-GO-RFQ / Acquisition équipement irrigation pour assurer l'irrigation complémentaires au niveau des cuvettes des barrages (Tachott Khadra et Tegunent)	IDA / D2520	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-09-06								2020-10-18		2020-11-17	
MR-PARIISMR-169947-GO-DIR / Fourniture des engrais & Herbicide pour la mise en valeur de 497 ha au niveau de la wilaya du Trarza et Brakna	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2020-05-25		2020-06-01								2020-07-07		2020-08-06	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-PARIIS - MR-54056-NC-DIR / Acquisition du Logiciel TOMPRO décidée par ED au niveau régional pour l'ensemble des pays (CILSS) avec TEMPRO	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			15,945.21	Achevé					2018-04-08	2018-05-14	2018-04-13	2018-05-15							2018-05-18	2018-06-07	2019-05-18	2018-08-09
MR-PARIIS - MR-54085-NC-DIR / Convention avec CNRADA pour sites pilotes	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2018-04-04		2018-04-09								2018-05-14		2018-11-10	
MR-PARIIS - MR-54078-NC-DIR / Actualisation situation de référence	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2018-03-28		2018-04-02								2018-05-07		2018-11-03	
MR-PARIISMR-170985-NC-DIR / Assistance pour l'exploitation du Tom 2 Pro	IDA / D2520	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré				0.00	En attente d'exécution					2020-04-30		2020-05-05								2020-05-10		2020-06-10	

MR-PARIISMR-170990-NC-RFQ / Moisson 300 ha au niveau de la wilaya du Trarza	IDA / D2520	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-09-08								2020-10-13		2020-11-12	
MR-PARIISMR-171002-NC-RFQ / Moisson 200 ha au niveau de la wilaya du Brakna	IDA / D2520	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-09-06								2020-10-11		2020-11-10	
MR-PARIISMR-170950-GO-RFQ / Produire des supports et gadgets promotionnels (calendriers, stylos, porte-documents, Agendas, T-Shirts, casquettes)	IDA / D2520	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-06-05								2020-06-27		2020-07-12	
MR-PARIISMR-170955-NC-RFQ / Réaliser un film documentaire sur le PARIIS	IDA / D2520	Component C: Knowledge management and coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-06-27								2020-08-16		2020-09-15	
MR-PARIISMR-171014-NC-RFQ / Conditionnement de production & Transports de produit de la récolte de culture derrière les barrages (Tachott Khadra et Tegunent)	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-09-08								2020-10-21		2020-11-20	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-PARIIS - MR-62597-CS-CQS / Etude pour la réhabilitation de périmètres coopératifs pour 300 ha.	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		71,232.88	Signé	2018-07-12	2018-09-04	2018-08-02		2018-09-27	2018-08-16							2018-10-27	2018-09-03	2018-12-02	2018-09-13	2019-04-01	
MR-PARIIS - MR-62599-CS-LCS / Audits des états financiers	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2018-05-15		2018-11-15		2018-12-09				2019-01-06		2019-02-05		2019-03-12		2019-04-16		2020-04-10	
MR-PARIIS - MR-62594-CS-INDV / Assistance Technique à la DAA.	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		38,328.11	Achevé	2018-06-07	2018-08-20	2018-10-04		2018-11-17	2018-09-20							2018-12-17	2018-10-01	2019-01-21	2018-10-01	2019-02-26	2018-12-17
MR-PARIIS - MR-62596-CS-INDV / Etude de faisabilité d'un dispositif pilote d'appui-conseil aux irrigants	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2018-06-07	2019-06-24	2018-08-30	2019-10-07	2018-10-13								2018-11-12		2018-12-17		2019-01-16	
MR-PARIIS - MR-62507-CS-INDV / Etude pour la mise à l'échelle de la solution VISA pour 300 ha	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		11,232.88	Signé	2018-06-07	2018-08-20	2018-10-04		2018-11-17	2018-09-20							2018-12-17	2018-10-01	2019-01-21	2018-10-01	2020-01-16	
MR-PARIIS - MR-62508-CS-CQS / Etude pour l'aménagement de périmètres coopératifs pour 400 ha.	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		84,931.51	Signé	2018-07-27	2018-07-25	2018-07-29		2018-09-18	2018-08-16							2018-10-18	2018-09-03	2018-11-23	2018-09-03	2019-01-22	

MR-PARIIS - MR-62509-CS-CQS / Etude pour la réhabilitation de 4 barrages en ZIP hors-fleuve	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,616.44	Signé	2018-07-05	2018-08-20	2018-07-26		2018-09-13	2018-09-21							2018-10-13	2018-10-01	2018-11-18	2018-10-01	2019-01-17	
MR-PARIIS - MR-62510-CS-CQS / Etude pour l'aménagement de 400 ha CES/DRS.	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,068.49	Signé	2018-06-14	2018-08-20	2018-07-05		2018-08-22	2018-09-21							2018-09-21	2018-10-01	2018-10-26	2018-10-01	2018-12-25	
MR-PARIIS - MR-79847-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour réaliser le screening et les évaluations environnementales et sociales pour les sites retenus en zone irriguée	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		28,520.55	Signé	2018-10-15	2018-11-12	2018-11-05		2018-11-21	2018-12-03							2018-12-01	2018-12-19	2018-12-16	2018-12-19	2019-01-15	
MR-PARIIS - MR-54070-CS-LCS / Audit PPA	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	Annulé	2018-04-08		2018-04-29		2018-06-12				2018-07-10		2018-08-09		2018-09-13		2018-10-18		2019-04-16	
MR-PARIISMR-93634-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau d'études pour l'élaboration des cartes ZIP et POAS pour les zones hors fleuve	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-03-26	2019-04-22	2019-04-16		2019-05-30								2019-06-29		2019-08-03		2020-01-30	
MR-PARIISMR-93636-CS-CQS / Etude de référence/diagnostic au niveau des zones d'intervention (Assaba, Gorgol, 2 Hodh et Guidimagha) du Projet pour les trois types de solutions d'irrigation "	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-06-05	2020-07-25	2019-06-26		2019-07-25								2019-08-01		2019-08-15		2019-09-14	
MR-PARIISMR-93738-CS-QCBS / Suivi & Contrôle des Travaux Aménagement de 400 ha de CES/DRS	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-06-25	2019-12-20	2019-07-16		2019-08-29				2019-09-26		2019-11-05		2019-12-10		2020-01-21		2020-06-29	
MR-PARIISMR-93736-CS-QCBS / Suivi & Contrôle des Travaux de Réhabilitation de 4 barrages de 400 ha	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-04-30	2019-10-07	2019-05-05		2019-06-18				2019-07-16		2019-08-25		2019-09-29		2019-11-03		2020-03-02	
PDIAE 02 / Etude de la situation de référence du nouveau projet PDIAE/Zone Pluviale.	IDA / D2550	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-04-18	2019-09-26	2019-04-22		2019-05-07								2019-05-15		2019-05-27		2019-07-17	
MR-PARIISMR-93666-CS-QCBS / Suivi & contrôle des travaux de Création de 18 PIV dans la Wilaya du Trarza et celle du Brakna	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-06-27	2019-11-08	2019-07-12		2019-08-25				2019-09-22		2019-10-22		2019-11-26		2019-12-31		2020-06-28	
MR-PARIISMR-122610-CS-INDV / Elaboration d'un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) pour le projet PDIAE/ZP	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-09-26	2019-07-30		2019-08-21								2019-08-28		2019-09-11		2019-10-11	

MR-PARIISMR-122625-CS-CQS / recrutement d'une ONG internationale pour appuyer la SONADER en ingénierie sociale	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-07-22	2020-01-17	2019-08-12		2019-09-25								2019-10-25		2019-11-29		2020-11-23	
MR-PARIISMR-122627-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour l'Assistance technique VISA en Zone Trarza-Sud	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2020-07-27	2019-08-05		2019-09-18								2019-10-18		2019-11-22		2020-03-21	
MR-PARIISMR-122628-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour l'Assistance technique VISA en Zone Trarza-Est	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2020-07-27	2019-08-05		2019-09-18								2019-10-18		2019-11-22		2020-03-21	
MR-PARIISMR-122633-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour l'Assistance technique VISA en Zone Brakna-Sud	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2020-07-27	2019-08-05		2019-09-18								2019-10-18		2019-11-22		2020-03-21	
MR-PARIISMR-122634-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour l'Assistance technique VISA en Zone Brakna-Est	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2020-07-27	2019-08-05		2019-09-18								2019-10-18		2019-11-22		2020-03-21	
MR-PARIISMR-122640-CS-CQS / Recrutement d'OPDL en Zone Hodh Gharbi	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-10-07	2019-08-05		2019-09-03								2019-10-03		2019-11-07		2020-05-05	
MR-PARIISMR-122642-CS-CQS / Recrutement d'OPDL en Zone Assaba	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-10-07	2019-08-05		2019-08-20	2019-08-07							2019-09-19	2019-08-30	2019-10-24		2020-04-21	
MR-PARIISMR-122643-CS-CQS / Recrutement d'OPDL en Zone Gorgol	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-10-07	2019-07-30		2019-08-28								2019-08-29		2019-10-03		2020-03-31	
MR-PARIISMR-122644-CS-CQS / Recrutement d'OPDL en Zone Guidimagha	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-07-15	2019-10-07	2019-07-30		2019-08-28								2019-09-12		2019-10-03		2020-03-31	
MR-PARIISMR-122645-CS-INDV / recrutement d'un consultant pour l'identification des besoins en formation des acteurs locaux	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-07-15		2019-07-30		2019-08-28								2019-09-12		2019-10-10		2020-04-07	
MR-PARIISMR-93627-CS-QCBS / Recrutement d'OPDL pour la Zone Hodh Chargui	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'examen	2019-02-12	2019-10-07	2019-03-05		2019-04-18				2019-05-16		2019-06-15		2019-07-20		2019-08-24		2021-08-13	
MR-PARIISMR-169739-CS-CQS / Mobilisation d'une ONG pour l'accompagnement du VISA zone TRARZA OUEST	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-05-07		2020-05-22		2020-06-12								2020-06-19		2020-06-29		2020-07-29	

MR-PARIISMR-169741-CS-CQS / Mobilisation d'Une ONG pour l'accompagnement du VISA zone TRARZA EST	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-05-06		2020-05-21		2020-06-12								2020-06-19		2020-07-01		2020-07-31	
MR-PARIISMR-169744-CS-CQS / Mobilisation d'Une ONG pour l'accompagnement du VISA Zone BRAKNA EST	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants			0.00	En attente d'exécution	2020-09-03		2020-09-18		2020-10-03								2020-10-10		2020-10-24		2021-04-22	
MR-PARIISMR-169756-CS-CQS / Réaliser les études d'aménagement de 200 ha de PIV au Gorgol	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants			0.00	En attente d'exécution	2020-05-29		2020-06-13		2020-07-04								2020-07-11		2020-07-23		2020-08-22	
MR-PARIISMR-169886-CS-CQS / Réaliser les études d'aménagement de 100 ha de PIV au Guidimakha	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-06-08		2020-06-23		2020-07-14								2020-07-21		2020-08-11		2020-09-10	
MR-PARIISMR-169896-CS-CQS / Réaliser les études de faisabilités de barrages souterrains au niveau de l'Oued de Tidjikdja	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-05-11		2020-05-26		2020-06-25								2020-07-02		2020-07-16		2020-09-14	
MR-PARIISMR-169967-CS-CQS / Mobilisation opérationnelle d'une ONG pour accompagnement des barrages	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-05-07		2020-05-22		2020-06-13								2020-07-13		2020-08-17		2021-02-13	
MR-PARIISMR-170124-CS-CQS / Réaliser des études de réhabilitation de 2 barrages dans les nouvelles ZIP au Hodh Chargui	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'examen	2020-05-04	2020-07-27	2020-05-19		2020-06-04								2020-06-11		2020-07-02		2020-08-01	
MR-PARIISMR-170126-CS-CQS / Réaliser des études de réhabilitation de 2 barrages dans les nouvelles ZIP en Assaba	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2020-05-08	2020-09-03	2020-05-23		2020-06-22								2020-06-29		2020-07-13		2020-08-12	
MR-PARIISMR-170128-CS-CQS / Réaliser des études sur un sous bassins versants dans les nouvelles ZIP au Hodh Chargui	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-05-07		2020-05-22		2020-06-21								2020-06-28		2020-08-04		2020-09-03	
MR-PARIISMR-170130-CS-CQS / Réaliser des études sur un sous bassins versants dans les nouvelles ZIP au Guidimagha	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'examen	2020-05-15	2020-09-21	2020-05-30		2020-06-29								2020-07-06		2020-07-27		2020-09-09	
MR-PARIISMR-170134-CS-CQS / Réaliser des études sur un sous bassins versants dans les nouvelles ZIP au Gorgol	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2020-05-29		2020-06-13		2020-07-27								2020-08-03		2020-08-17		2020-09-16	
MR-PARIISMR-170137-CS-CQS / Contrôler les travaux de réhabilitation des deux barrages au Brakna	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2020-05-22	2020-09-11	2020-06-06		2020-07-20								2020-07-27		2020-08-10		2020-09-09	

MR-PARIISMR-170143-CS-CQS / Contrôle des travaux de réhabilitation des deux barrages en Adrar	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'examen	2020-07-08	2020-09-08	2020-07-29		2020-09-11								2020-09-18		2020-10-09		2021-02-06	
MR-PARIISMR-170924-CS-CQS / Etude d'Evaluation d'Impact Environnementale des sous projets	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'examen	2020-05-29	2020-09-08	2020-06-13		2020-06-27								2020-07-04		2020-07-26		2020-08-25	
MR-PARIISMR-170125-CS-CQS / Réaliser des études de réhabilitation de 2 barrages dans les nouvelles ZIP au Gorgol	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'examen	2020-06-10	2020-09-17	2020-07-01		2020-07-22								2020-07-29		2020-08-12		2020-09-11	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-PARIIS - MR-54064-CS-INDV / Etude d'analyse des groupes cibles bénéficiaires et d'identification des zones à couvrir par le projet	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Open		3,698.63	Achevé	2018-03-20	2018-12-03	2018-05-19	2018-06-08	2018-06-09	2018-06-26	2018-07-14	2018-06-26	2019-01-10	2019-01-10
MR-PARIIS - MR-62473-CS-INDV / Appui à l'opérationnalisation de l'UCP	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		4,402.17	En cours d'exécution	2018-05-29	2018-11-27	2018-06-05	2018-11-27	2018-07-10	2018-11-27	2018-08-08		2018-08-11	
MR-PARIIS - MR-62506-CS-INDV / Etude pour la réalisation de 8 sites pilotes	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		23,287.67	Signé	2018-07-19	2018-08-20	2018-07-26	2018-09-27	2018-07-28	2018-10-01	2018-09-01	2018-10-01	2018-10-01	
MR-PARIIS - MR-62590-CS-INDV / Mise en place d'un plan stratégique de communication	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		11,369.86	Achevé	2018-08-15	2018-10-25	2018-08-22	2018-10-31	2018-08-25	2018-11-13	2018-09-29	2018-11-14	2018-10-29	2019-02-26
MR-PARIIS - MR-62511-CS-INDV / Conception et Mise en Place Site WEB	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		7,608.69	Achevé	2018-06-07	2018-12-02	2018-06-14	2018-12-03	2018-07-05	2018-12-03	2018-08-09	2018-06-26	2018-08-12	2019-01-03
MR-PARIIS - MR-73596-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'une stratégie Genre pour le PARIIS, les outils de son opérationnalisation et la proposition d'un dispositif de suivi/Évaluation	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		16,301.37	Achevé	2018-08-10	2018-09-28	2018-09-03	2018-10-15	2018-09-24	2018-10-30	2018-10-29	2018-10-31	2018-12-13	2019-01-03
MR-PARIIS - MR-73694-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour une formation sur le logiciel MS Project	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2018-08-13	2019-11-14	2018-09-03		2018-09-24		2018-10-29		2018-11-05	
MR-PARIIS - MR-79873-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer les PMA, et le GNPC dans l'élaboration de leurs plans d'actions	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2018-10-22	2020-01-17	2018-10-29		2018-11-05		2018-12-10		2019-01-09	

MR-PARIIS - MR-54834-CS-CDS / Recrutement du Coordinateur de Projet	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2016-11-01		2016-11-03				2018-02-19		2018-04-20	
MR-PARIIS - MR-54853-CS-INDV / Recrutement Expert irrigation zone irriguée	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-03-01		2017-04-19		2017-05-10		2018-03-01		2018-04-30	
MR-PARIIS - MR-54859-CS-CDS / Recrutement Secrétaire du Coordinateur de la Cellule du projet	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2017-03-01		2017-05-05				2017-06-23		2017-12-20	
MR-PARIIS - MR-54850-CS-INDV / Recrutement Responsable passation des marchés RPM	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-03-01		2017-11-05		2017-11-26		2018-03-01		2018-04-30	
MR-PARIIS - MR-54826-CS-INDV / Recrutement Responsable administratif et financier RAF	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-03-01		2017-11-05		2017-11-26		2018-04-01		2018-05-01	
MR-PARIIS - MR-54832-CS-INDV / Recrutement assistant comptable	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-03-01		2017-11-05		2017-11-26		2018-03-01		2018-04-30	
MR-PARIIS - MR-54846-CS-INDV / Recrutement du Comptable	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-03-01		2017-11-05		2017-11-26		2018-03-01		2018-04-30	
MR-PARIIS - MR-54848-CS-INDV / Recrutement Spécialiste Genre et Aspects Fonciers	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-03-01		2017-11-05		2017-11-26		2018-03-01		2018-04-30	
MR-PARIIS - MR-54856-CS-INDV / Recrutement expert irrigation zone culture pluviale	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-03-01		2017-11-05		2017-11-26		2018-03-01		2018-04-30	
MR-PARIIS - MR-54854-CS-INDV / Recrutement Expert Agronome	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-03-01		2017-11-01		2017-11-22		2018-03-01		2018-04-30	
MR-PARIIS - MR-54857-CS-INDV / Recrutement Spécialiste environnemental et social	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-03-01		2017-11-05		2017-11-26		2018-03-01		2018-04-30	
MR-PARIIS - MR-54860-CS-INDV / Recrutement Responsable suivi et évaluation RSE	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-03-01		2017-11-05		2017-11-26		2018-03-01		2018-04-30	
MR-PARIIS - MR-54839-CS-INDV / Recrutement Spécialiste communication et gestion de connaissance	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-03-01		2017-11-05		2017-11-26		2018-03-01		2018-04-30	
MR-PARIIS - MR-69039-CS-INDV / Etudes pour l'analyse du sol	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2018-07-17		2018-08-01		2018-08-31		2018-10-06		2018-10-07	

MR-PARIIS - MR-69045-CS-CDS / Convention de partenariat avec le CNRADA (Encadrement et accompagnement, missions d'appui et Acquisition des intrants agricoles)	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-07-10		2018-07-21				2018-08-24		2019-02-20	
MR-PARIIS - MR-54855-CS-INDV / Revision PAD	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-04-06		2017-05-25		2017-06-15		2017-07-20		2017-08-06	
MR-PARIIS - MR-54849-CS-CDS / Convention avec DSCSE pour situation de référence	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2017-05-01		2017-05-11				2017-10-01		2017-11-30	
MR-PARIIS - MR-54831-CS-CDS / Convention avec DSCSE cadrage des activités du MA	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2017-03-01		2017-03-11				2017-12-01		2017-12-31	
MR-PARIIS - MR-54851-CS-INDV / TDRs des activités pour phase de démarrage du projet	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-10-22		2017-11-04		2017-11-05		2017-12-05		2018-01-09	
MR-PARIIS - MR-54825-CS-INDV / Etats des lieux du secteur agricole	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-06-10		2017-11-05		2017-11-26		2017-12-31		2018-06-29	
MR-PARIISMR-93628-CS-INDV / Etude pour l'Etat des lieux de la Recherche Action dans le pays	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-03-30	2019-09-26	2019-04-06		2019-04-27		2019-06-01		2019-07-01	
MR-PARIISMR-93640-CS-INDV / Etude de Diagnostic des filières, marchés, eau et genre	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-04-16		2019-04-23		2019-05-14		2019-05-28		2019-06-27	
MR-PARIISMR-93645-CS-INDV / Assistance technique résidentielle à la Direction de l'Aménagement Rural /MDR	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-02-07	2019-03-21	2019-02-14		2019-03-07		2019-04-04		2019-12-30	
MR-PARIISMR-93654-CS-INDV / Elaboration d'un plan de développement de l'agriculture irriguée dans les ZIP	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-03-20	2019-10-24	2019-03-27		2019-04-17		2019-05-01		2019-05-31	
MR-PARIISMR-93667-CS-INDV / Etude d'impact environnemental et social des sous projets	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-03-21	2019-12-05	2019-03-28		2019-04-27		2019-06-01		2019-07-31	
MR-PARIISMR-93637-CS-INDV / Etude pour un inventaire actualisé des ravageurs	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-03-28	2019-04-01	2019-04-27	2019-04-09	2019-05-18	2019-04-02	2019-06-22		2019-07-22	
MR-PARIISMR-93711-CS-CDS / Assistance pour l'exploitation du Tom2Pro	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-01-16	2019-02-25	2019-01-21				2019-02-05		2020-01-31	

MR-PARIIS - MR-73600-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui à la prise en compte des mesures de sauvegarde sociale	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2018-08-10		2018-08-31		2018-09-21		2018-10-26		2018-11-25	
PDIAE 01 / Note méthodologique pour la détermination des critères de choix des zones d'intervention du nouveau projet PDIAE/Zones pluviales.	IDA / D2550	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-04-18		2019-04-21		2019-05-01		2019-05-07		2019-05-22	
MR-PARIISMR-122608-CS-INDV / Elaboration d'un Manuel d'exécution (MEP) pour le Projet PDIAE/ZP	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'examen	2019-07-15	2020-04-02	2019-07-20		2019-08-10		2019-09-14		2019-10-14	
MR-PARIISMR-122611-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP) pour le Projet PDIAE/ZP	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'examen	2019-07-15	2019-09-26	2019-07-20		2019-08-10		2019-09-14		2019-10-14	
MR-PARIISMR-122612-CS-INDV / Etude d'analyse des groupes cibles bénéficiaires et d'identification des zones à couvrir par le projet PDIAE/ZP	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-07-22		2019-07-27		2019-08-17		2019-09-21		2019-10-21	
MR-PARIISMR-122613-CS-INDV / Etude sur le Cadre de gestion des pestes et pesticides (CGPP) du projet PDIAE/ZP :	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-07-18		2019-07-23		2019-08-13		2019-09-17		2019-10-17	
MR-PARIISMR-122615-CS-INDV / Etude sur la valorisation des sous-produits de l'Agriculture pour le Développement de l'Elevage pour le projet PDIAE/ZP	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-10		2019-09-14		2019-10-14	
MR-PARIISMR-93758-CS-CDS / Convention de partenariat avec la Société Nationale de Développement Rural SONADER (OSI irrigué)	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-01-23		2019-01-28				2019-02-04		2020-01-30	
MR-PARIISMR-93657-CS-CDS / Convention de partenariat avec le Centre National de Recherche Agronomique (CNRADA) pour la Recherche Action	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-02-06		2019-02-11				2019-02-26		2019-12-23	
MR-PARIISMR-122624-CS-INDV / réalisation d'une cartographie des risques pour les activités du Projet PARIIS	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2019-07-22	2019-10-07	2019-07-27		2019-08-17		2019-09-21		2019-11-05	

MR-PARIISMR-157148-CS-INDV / ETUDE Pour Les PROCÉDURES DE GESTION DU TRAVAIL	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2020-02-06	2020-02-12	2020-02-11		2020-03-03		2020-03-17		2020-04-16	
MR-PARIISMR-157150-CS-INDV / ETUDE pour La RÉALISATION d'un PLAN D'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (PEES)	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-02-12	2020-02-15		2020-03-07		2020-03-21		2020-04-20	
MR-PARIISMR-157151-CS-INDV / ETUDE pour la RÉALISATION d'un PLAN D'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES (PEPP) COMPRENANT UN MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES (MGP)	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-02-12	2020-02-17		2020-03-09		2020-03-23		2020-04-22	
MR-PARIISMR-169968-CS-INDV / Etude pour évaluer les processus et les instances/ instruments de planification locale et de gestion locale du foncier et de l'eau	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2020-05-15		2020-05-22		2020-06-12		2020-07-17		2020-08-16	
MR-PARIISMR-169972-CS-INDV / Etudes Diagnostiques locales en Filière/Marché, Foncier, Eau et Genre	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2020-07-24		2020-07-31		2020-08-15		2020-09-19		2020-10-19	
MR-PARIISMR-170920-CS-INDV / Etude de capitalisation des pratiques de la lutte intégrée en Mauritanie	IDA / D2520	Component B: Financing irrigation investment solutions	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2020-08-27		2020-09-03		2020-09-18		2020-10-02		2020-11-01	
MR-PARIISMR-175189-CS-INDV / Recrutement de 2 Assistants Régionaux pour les Nouvelles ZIP	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2020-06-22	2020-06-15	2020-08-05		2020-08-26		2020-09-16		2020-10-22	
MR-PARIISMR-182848-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Régional Zone Sud-Est	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-07-15		2020-09-02		2020-09-23		2020-10-28		2021-10-23	
MR-PARIISMR-182849-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Régional Zone Est	IDA / D2520	Component A: Modernizing the institutional framework	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2020-07-15		2020-09-02		2020-09-23		2020-10-28		2021-10-23	