Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Procurement Plan
P159756 M2PATE

I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** *16 mars 2017*
3. **Date of General Procurement Notice**: None
4. **Period covered by this procurement plan**: *Nov 2016 à Nov 2017*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold**: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement*: [Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	*Above US$ 500,000*	*All*
2.	NCB (Goods)	*Above US$ 100,000*	*First contract*
3.	ICB (Works)	*Above US$ 15 million*	*All*
4.	NCB (Works)	*Above US$ 5 million*	*All*
5.	(Non-Consultant Services)	*Below US$ 100,000*	*First contract*
	[*Add other methods if necessary*]		

2. **Prequalification**. Bidders for _*Not applicable*_ shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.

3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** [*not applicable]*

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *En cours de preparation*

5. **Any Other Special Procurement Arrangements**: [*Not applicable*]

6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (*including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)***

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

July 9, 2010

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	**Description**	**Estimated Cost US$ million**	**Packages**	**Domestic Preference (yes/no)**	**Review by Bank (Prior / Post)**	**Comments**
	Summary of the ICB (Works)					
	Summary of the ICB (Goods)					
	Summary of the NCB (Works)					
	Summary of the NCB (Goods)					
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)					

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold**: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US$ 50,000	

2. **Short list comprising entirely of national consultants**: Short list of consultants for services, estimated to cost less than $_*300,000*_equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. ***Any Other Special Selection Arrangements:*** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]*

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	**Description of Assignment**	**Estimated Cost** US$ million	**Packages**	**Review by Bank (Prior / Post)**	**Comments**

	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	*1.40*	*4*	*Prior*	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	*0.11*	*4*	*Prior*	*ICS*
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	*0..30*	*4*	*Post*	*ICS*
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	*0.20*	*1*	*Prior*	*SSS*

PROCUREMENT PLAN **Madagascar : Integrated Urban Development and Resilience Project for Greater Antananarivo**

General Information

Country: Madagascar

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-03-30

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-09-20

Project ID: P159756

GPN Date:

Project Name: Integrated Urban Development and Resilience Project for Greater Antananarivo

Loan / Credit No: IDA / V0550, / , IDA / 62450

Executing Agency(ies) Ministry to the Presidency for Presidential Projects, Planning and Equipment

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-M2PATE-61115-CW-DIR / Aménagement de bureaux pour l'Unité de Gestion de Projet (UGP)	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			19,977.98	Signé					2018-05-03		2018-05-08								2018-05-29		2018-08-27	
MG-M2PATE-103005-CW-RFB / Travaux sur canal C3 et confortement des digues	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'examen	2019-02-26		2019-05-15		2019-05-24		2019-03-22				2019-07-07		2019-08-01		2019-08-12		2021-11-13	
MG-M2PATE-103530-CW-RFB / Travaux d'aménagement du site de confinement des boues de curage	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution	2019-03-11		2019-05-29		2019-06-14		2019-04-05				2019-07-28		2019-08-17		2019-08-30		2020-02-26	
MG-M2PATE-103532-CW-RFB / Travaux de site de réinstallation C1.1	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution	2019-03-04		2019-05-15		2019-07-22		2019-03-22				2019-09-24		2019-10-14		2019-10-25		2020-08-20	
MG-M2PATE-103581-CW-RFB / Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures sanitaires et de mobilité (travaux quick Win - travaux facilement à exécuter)	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution	2019-04-22		2019-07-05		2019-10-20		2019-05-17				2019-12-18		2020-01-02		2020-01-13		2021-05-07	
MG-M2PATE-126089-CW-RFQ / Travaux d'aménagement de la salle de réunion de l'UGMP	IDA / 62450	Strenghtening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-08-17								2019-10-05		2019-11-04	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-M2PATE-13250-GO-RFQ / Acquisition de Matériels informatiques et bureautiques	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,247.14	Signé							2017-04-25								2017-06-20		2017-12-17	
MG-M2PATE-13261-GO-RFQ / Acquisition de logiciels (Comptabilité, SIG, Techniques, Antivirus)	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,630.27	Signé							2017-04-25								2017-06-20		2017-12-17	

MG-M2PATE-132272-GO-RFQ / Acquisition d'équipements et mobiliers de bureau	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,700.89	Signé							2017-04-25								2017-06-20		2017-12-17	
MG-M2PATE-125027-GO-UN / Acquisition de voitures pour le fonctionnement de l'UGP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			0.00	En cours d'exécution					2019-07-29		2019-08-13								2019-09-13		2019-11-12	
MG-M2PATE-125036-GO-RFQ / Acquisition de motos pour le fonctionnement de l'UGP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2019-08-03								2019-09-21		2019-10-21	
MG-M2PATE-125037-GO-RFQ / Achat groupé de matériel et équipement informatique pour la mise en œuvre du Projet	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2019-08-06								2019-09-24		2019-11-08	
MG-M2PATE-125964-GO-RFQ / Acquisition d'équipements et mobiliers de bureau pour l'UGP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-08-06								2019-09-24		2019-10-24	
MG-M2PATE-125972-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau pour l'UGMP et mobilier d'archivage des dossiers administratifs du personnel	IDA / 62450	Strenghtening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2019-09-14								2019-10-19		2019-11-18	
MG-M2PATE-125977-GO-RFQ / acquisition de matériels informatique pour l'UGMP	IDA / 62450	Strenghtening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-09-14								2019-11-02		2019-12-02	
MG-M2PATE-125983-GO-RFQ / Fournitures de bureau pour le fonctionnement de l'UGP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-08-07								2019-09-25		2019-10-10	
MG-M2PATE-126085-GO-DIR / Acquisition d'une image Orthophoto dans le cadre des activités de l'OATF	IDA / 62450	Strenghtening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,074.12	Signé					2019-08-12		2019-08-17								2019-09-01		2019-09-21	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-M2PATE-102997-NC-RFQ / Mission d'investigations physiques des sites de dépôt et de confinement des boues de curage	IDA / V0550	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2019-02-27								2019-03-06		2019-03-19	
MG-M2PATE-126092-NC-RFQ / Prestation de dédouanement des véhicules	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-09-21								2019-11-09		2019-11-12	

MG-MAHTP-132997-NC-DIR / Recrutement d'un prestataire pour appui à la logistique du Forum National Urbain 3è édition	IDA / 62450	Strenghtening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2019-09-11		2019-09-16								2019-10-01		2019-10-11	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-M2PATE-12833-CS-QCBS / 1.1 Etudes d'urbanisme, de résorption des quartiers précaires et d'ingénierie sur la zone d'intervention cible	IDA / V0550	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2017-05-03		2017-05-24		2017-07-07				2017-08-04		2017-09-03		2017-10-08		2017-11-12		2018-11-12	
MG-M2PATE-12509-CS-CQS / 5.8 - Recrutement d'un consultant comptable	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-04-10		2017-05-01		2017-06-14								2017-07-14		2017-08-18		2018-02-14	
MG-M2PATE-12854-CS-QCBS / 2.1 Etudes de techniques d'aménagement et de définition des actions prioritaires et DAO des infrastructures d'hydraulique urbaine (drainage et protection)	/		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2017-04-14		2017-05-05		2017-06-18				2017-07-16		2017-08-15		2017-09-19		2017-10-24		2018-10-24	
MG-M2PATE-12840-CS-QCBS / 1.3 Etudes pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), du cadre de politique de réinstallation des Populations (CPR) et les Plans d'Action de Recasement (PAR)	/		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2017-04-14		2017-05-05		2017-06-18				2017-07-16		2017-08-15		2017-09-19		2017-10-24		2018-10-24	
MG-M2PATE-61124-CS-LCS / Sélection d'un cabinet de recrutement des consultants	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2018-04-30		2018-05-05		2018-05-15				2018-06-05		2018-06-15		2018-06-25		2018-07-14		2018-10-27	
MG-M2PATE-61121-CS-QCBS / Etudes APS/APD/DAO (et Contrôle et Surveillance) des travaux d'aménagement, de viabilisation et de construction sur les sites de réinstallation des PAPs (drainage)	IDA / V0550	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-04-30		2018-05-05		2018-06-25				2018-07-10		2018-07-20		2018-08-13		2018-09-17		2018-12-31	
MG-M2PATE-13246-CS-INDV / 5.3 Audit externe des comptes du la préparation du projet	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2017-10-23		2017-11-13		2017-12-27				2018-01-24		2018-02-23		2018-03-30		2018-05-04		2019-05-04	
MG-M2PATE-74757-CS-QCBS / Maîtrise d'œuvre institutionnelle et sociale (MOIS) pour la mise en œuvre du PAR et du PGES	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-08-21		2018-08-31		2018-10-05				2018-11-19		2018-12-03		2018-12-19		2019-01-23		2022-01-07	

MG-M2PATE-76352-CS-CQS / Recrutement d'un opérateur foncier (processus administratif, foncier, CAE, processus de paiement...)	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	En cours d'exécution	2018-08-30				2018-09-26								2018-12-10		2019-01-14		2020-01-09	
MG-M2PATE-103594-CS-QCBS / Supervision des travaux C3 et digue et du site de dépôt des boues de curage	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-03-04		2019-03-21		2019-05-20				2019-07-03		2019-07-28		2019-08-22		2019-09-19		2021-12-07	
MG-M2PATE-103604-CS-QCBS / Etudes APD-DAO et mission de supervision des travaux : Augmentation de la capacité de pompage et aménagements connexes	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-03-06		2019-03-30		2019-05-26				2019-06-24		2019-07-16		2019-08-05		2019-08-28		2020-10-19	
MG-M2PATE-103618-CS-QCBS / Préparation des instruments de sauvegarde : EIES et PAR de la Composante Urbaine	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-08-15		2019-09-08		2019-11-04				2019-12-04		2019-12-25		2020-01-14		2020-02-06		2020-07-05	
MG-M2PATE-117965-CS-QCBS / Recrutement d'un vérificateur indépendant du paiement des indemnités de compensation	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'examen	2019-07-26		2019-08-16		2019-09-05				2019-10-05		2019-10-20		2019-11-13		2019-12-02		2021-12-31	
MG-M2PATE-126094-CS-QCBS / Evaluation des situations de référence	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-08-05		2019-08-20		2019-09-09				2019-10-09		2019-10-24		2019-11-24		2019-12-13		2020-03-12	
MG-M2PATE-126095-CS-QCBS / Recrutement d'une agence en communication	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-08-06		2019-08-27		2019-09-16				2019-10-16		2019-10-31		2019-12-01		2019-12-20		2023-02-12	
MG-M2PATE-126096-CS-LCS / Recrutement auditeur externe pour les comptes 2019 et 2020	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-09-09		2019-09-30		2019-10-20				2019-11-19		2019-12-04		2020-01-04		2020-01-23		2021-06-06	
MG-M2PATE-130235-CS-QCBS / Audit externe des comptes du la préparation du projet	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-09-09		2019-09-10		2019-09-12				2019-09-13		2019-09-13		2019-10-13		2019-10-13		2019-10-14	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MG-M2PATE-11285-CS-CDS / 5.4 Convention de Maîtrise d'Ouvrage Délégué CMOD AGETIPA / M2PATE	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		261,209.80	Signé	2017-03-30		2017-04-09				2017-06-13		2017-12-10	
MG-M2PATE-13242-CS-INDV / 5.1 Elaboration d'un manuel de procédures	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		24,324.80	Signé	2017-04-20		2017-06-08		2017-06-29		2017-08-03		2018-01-30	

MG-M2PATE-14572-CS-INDV / 1.3 Etudes pour l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et du cadre de politique de réinstallation des Populations (CPR)	IDA / V0550	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A priori	Individuel	Limited		51,200.00	Signé	2017-05-16		2017-05-16		2017-06-06		2017-06-12		2017-07-12	
MG-M2PATE-15100-CS-CDS / Etudes techniques de remise en état des infrastructures de drainage et de protection contre les inondations : (i) Etudes APS/APD/DAO, (ii) Etudes d'Impacts Environnemental et Social (EIES), (iii) Elaboration du Plan de Gestion Environnementale et Soc	IDA / V0550	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		988,141.76	Signé	2017-05-16		2017-05-18				2017-06-01		2017-09-29	
MG-M2PATE-13072-CS-CQS / 5.6 Recrutement d'un assistant technique	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-04-19		2017-06-07		2017-06-28		2017-08-02		2018-01-29	
MG-M2PATE-12506-CS-CQS / 5.5 - Recrutement du Coordinateur de Projet	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-04-19		2017-06-07		2017-06-28		2017-08-02		2018-01-29	
MG-M2PATE-12508-CS-CQS / 5.7 - Recrutement de Responsable Administratif et Financier	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-04-19		2017-06-07		2017-06-28		2017-08-02		2018-01-29	
MG-M2PATE-35795-CS-INDV / Recrutement du Coordonnateur de Projet	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		24,679.30	Signé	2017-11-23		2017-12-15		2017-12-20		2018-01-24		2019-01-19	
MG-M2PATE-35794-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		19,198.65	Achevé	2017-11-23		2017-12-15		2017-12-20		2018-01-24		2019-01-19	
MG-M2PATE-35788-CS-CQS / Recrutement d'un consultant comptable	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		12,017.04	Signé	2017-11-23		2017-12-15		2017-12-20		2018-01-24		2019-01-19	
MG-M2PATE-35792-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Responsable Administratif et financier	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		15,589.80	Signé	2017-11-23		2017-12-15		2017-12-20		2018-01-24		2019-01-19	
MG-M2PATE-61122-CS-INDV / Etudes d'identification et de présélection des sites de dépôt de boue de curage	IDA / V0550	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Individuel	Limited		13,427.61	Signé	2018-04-30		2018-05-05		2018-05-26		2018-06-30		2018-08-29	
MG-M2PATE-61123-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'identification des travaux d'interventions facilement à exécuter (Travaux Quick Win)	IDA / V0550	Strenghtening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Individuel	Direct		6,496.35	Signé	2018-04-30		2018-05-10		2018-05-31		2018-07-05		2018-09-03	
MG-M2PATE-61125-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un Plan de communication + Mise en œuvre 3 mois	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		39,897.67	Signé	2018-04-30		2018-05-10				2018-06-19		2018-08-18	

MG-M2PATE-61116-CS-CDS / Etude de qualification et d'aménagement d'un site alternatif pour accueillir les produits de curage issus des canaux de drainage et du bassin de laminage au niveau de l'agglomération d'Antananarivo	IDA / V0550	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-04-30		2018-05-10				2018-07-05		2018-10-03	
MG-M2PATE-61120-CS-CDS / Mission de consultance (i) pour l'Evaluation des EIES et du PAR des travaux de remise en état des infrastructures de drainage et (ii) pour la réalisation des EIES et du PAR du site de confinement des des boues de curage et du site de réinstallation	IDA / V0550	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		94,064.17	Signé	2018-05-07		2018-05-17				2018-07-21		2018-11-18	
MG-M2PATE-69639-CS-CDS / Maîtrise d'œuvre relative à l'Extension du Schéma Directeur d'Assainissement d'Antananarivo et la modélisation du risque d'inondation au niveau de l'agglomération - Tranche conditionnelle Lot 2	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2018-07-18		2018-07-25				2018-08-05		2019-06-01	
MG-M2PATE-69644-CS-INDV / Panel - Expert en sauvegardes environnementales	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		183,150.00	Signé	2018-07-13		2018-08-15		2018-08-26		2018-08-31		2020-04-22	
MG-M2PATE-69648-CS-INDV / Panel - Expert en sauvegardes sociales	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		158,070.00	Signé	2018-07-13		2018-08-15		2018-08-26		2018-08-31		2020-04-22	
MG-M2PATE-69649-CS-INDV / Panel - Spécialiste Infrastructures / Génie Civil	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		144,350.00	Signé	2018-07-13		2018-08-15		2018-08-26		2018-08-31		2020-04-22	
MG-M2PATE-69651-CS-INDV / UGP - Expert en sauvegardes environnementales	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		13,025.18	Signé	2018-07-30		2018-09-05		2018-09-08		2018-09-11		2018-12-10	
MG-M2PATE-69686-CS-INDV / UGP - Expert en sauvegardes sociales	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		10,625.81	Signé	2018-07-30		2018-09-05		2018-09-08		2018-09-11		2018-12-10	
MG-M2PATE-69687-CS-INDV / UGP - Assistant technique en passation de marchés	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		9,571.87	Signé	2018-07-30		2018-09-05		2018-09-08		2018-09-11		2018-12-10	
MG-M2PATE-69688-CS-INDV / UGP - Audit interne	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2018-07-30		2018-09-05		2018-09-08		2018-09-11		2018-12-10	
MG-M2PATE-69689-CS-INDV / UGP - Assistant technique Assainissement	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		10,625.81	Signé	2018-07-30		2018-09-05		2018-09-08		2018-09-11		2018-12-10	
MG-M2PATE-76341-CS-INDV / UGP Spécialiste en Suivi-évaluation	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		10,666.60	Résilié	2018-08-30		2018-10-10		2018-10-15		2018-10-18		2018-12-31	

MG-M2PATE-102967-CS-CDS / Convention de Maîtrise d'Ouvrage Délégué (CMOD) de mise en œuvre AGETIPA / MAHTP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,461,293.59	Signé	2019-02-26		2019-02-28				2019-03-07		2024-02-09	
MG-M2PATE-102990-CS-INDV / Assistant Technique de l'Unité d'Exécution du Projet à la CUA	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-03-04		2019-04-23		2019-04-28		2019-05-02		2019-10-29	
MG-M2PATE-102993-CS-INDV / UGP - Spécialiste Suivi-évaluation 2	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		10,772.62	Achevé	2019-03-04		2019-04-23		2019-04-28		2019-05-02		2019-10-29	
MG-M2PATE-103613-CS-INDV / Etudes de sauvegardes (EIES/PAR) pour la station de pompage et aménagements connexes	IDA / 62450	Improving urban drainage, services and resilience in targeted areas	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-03-06		2019-05-08		2019-05-13		2019-06-03		2019-09-01	
MG-M2PATE-117956-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi Evaluation 3 auprès de l'UGP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-06-04		2019-07-08		2019-07-23		2019-08-11		2020-08-11	
MG-M2PATE-117960-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en Urbanisme 2 auprès de l'UGP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		4,628.05	Signé	2019-06-04		2019-07-08		2019-07-23		2019-08-11		2020-08-11	
MG-M2PATE-118706-CS-INDV / Assistant Administratif et Logistique	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'examen	2019-06-17		2019-08-05		2019-08-26		2019-09-30		2020-09-29	
MG-M2PATE-118652-CS-INDV / Responsable Communication au sein de l'UGP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2019-06-17		2019-08-05		2019-08-26		2019-09-30		2020-09-29	
MG-M2PATE-13245-CS-INDV / 5.2 Recrutement d'un Consultant pour l'analyse économique du projet	IDA / V0550	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-04-20		2017-06-08		2017-06-29		2017-08-03		2018-01-30	
MG-M2PATE-13238-CS-INDV / 3.1 Audit Organisationnel et Institutionnel de la Commune Urbaine d'Antananarivo	IDA / V0550	Strenghtening institutional capacity for resilient urban governance	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2017-04-20		2017-06-08		2017-06-29		2017-08-03		2018-01-30	
MG-M2PATE-118679-CS-INDV / Conseiller Juridique au sein de l'UGP	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2019-06-17		2019-08-05		2019-08-26		2019-09-30		2020-09-29	
MG-MAHTP-132960-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur au sein l'UGP PRODUIR	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-09-11		2019-10-30		2019-11-04		2019-11-23		2020-11-23	
MG-MAHTP-132965-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en Passation de Marchés au sein de l'UGP PRODUIR	IDA / 62450	Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-09-11		2019-10-30		2019-11-04		2019-11-23		2020-05-21	

MG-MAHTP-132966-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour appui à l'organisation de la table ronde des acteurs urbains.	IDA / 62450	Strenghtening institutional capacity for resilient urban governance	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-09-11		2019-09-21		2019-09-26		2019-10-15		2019-12-14	