Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

……….

I - Généralités

1.1. Information générale sur le projet

Pays: Haiti

Emprunteur : **Haiti**

Nom du Projet : Projet de Développement Municipal et Résilience Urbain

Numéros du Don / Crédit :D2200 et TF0A4926-HT

Montant du Don / crédit : $55, 4 Millions

Unité de Gestion du Projet : UCP / MICT & UCE / MTPCE

1.2 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : NA

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Oct 2018 – Sept 2019

II- passation de marché des biens et services courants

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché $EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	≥ 3,000,000	Tous les contrats de plus $3,000,000 USD
	AON	< 3,000,000	Aucun
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 1,000,000	Aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous les contrats de $3,000, 000 USD et plus
2. Fournitures et services assimilés	AOI	≥ 500,000	Tous les contrats de $500,000 USD et plus
	AON	< 500,000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux au moins 3 offres	< 500,000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de $500, 000 USD et plus

b- Liste contrats de travaux, fournitures et services autres que les services consultants

(Voir tableau Excel)

III. Passation de marché des services de prestations intellectuelles

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat $EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firmes	SBQC1; SBQ2; SCM3; SBF4		Tous contrats de **$200,000 USD** ou plus
	SQC5	< 200 000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de **$200.000 USD EU** ou plus
Consultants Individuels	Consultant individuel (CI)6 (AMI)7	≥ 100.000	Tous contrats de **$100,000 USD** ou plus
	Consultant individuel (CI) (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de $**100.000 USD** ou plus

1 Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
2 Sélection Basée sur la qualité du Consultant
3 Sélection au coût minimum
4 Sélection à Budget fixe
5 Sélection basée sur les qualifications des consultants
6 Consultant Individuel
7 Avis à Manifestation d'Intérêt

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

b- Liste des contrats de services consultants

(Voir tableau Excel)

PROCUREMENT PLAN **Haiti : Municipal Development and Urban Resilience Project**

General Information

Country: Haiti

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-01-31

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-08-19

Project ID: P155201

GPN Date:

Project Name: Municipal Development and Urban Resilience Project

Loan / Credit No: IDA / D2200

Executing Agency(ies) Unité Centrale d'Exécution

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AON-002-MDUR/2018 / Construction des maisons pour les déplacées du Bassin Rhodo	IDA / D2200	Component 1: Vulnerability Reduction and Climate Resilient Urban Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		10,373,236.55	0.00	En attente d'exécution					2019-04-22		2019-04-27				2019-06-11		2019-07-16		2019-08-24		2021-08-24	
AON-001-MDUR/2018 / Exécution des travaux structurels comprenant le drainage, le contrôle de sédimentation, le curage, l'entretien et le nettoyage de Belle Hôtesse et Zetriye - (7 Lots)	IDA / D2200	Component 1: Vulnerability Reduction and Climate Resilient Urban Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,983,867.16	0.00	En cours d'exécution					2019-02-11		2019-02-13				2019-03-25		2019-04-15		2019-05-11		2019-11-11	
AOI-001-MDUR/2019 / Travaux de Curage en amont, dragage et protection du Bassin Rhodo	IDA / D2200	Component 1: Vulnerability Reduction and Climate Resilient Urban Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		12,991,009.64	0.00	En attente d'exécution					2019-07-05		2019-07-10				2019-08-21		2019-09-11		2019-10-09		2020-10-09	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DC-0010MDUR/2019 / Acquisition de deux (2) Véhicules	IDA / D2200	Component 4: Project Management and Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-02-06								2019-03-23		2019-05-07	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

DP-001-MDUR/2018 / Exécution des mesures non structurelles de réduction de l'érosion, en particulier une campagne de sensibilisation des communautés portant sur la gestion des chantiers, sur les infrastructures écologiques et les petites activités agro-industrielles	IDA / D2200	Component 1: Vulnerability Reduction and Climate Resilient Urban Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-15		2018-07-15		2018-09-19				2018-10-17		2018-11-16		2018-12-21		2019-02-01		2021-04-21	
DP-006-MDUR/2018 / Préparation des plans structurels et détails techniques (DAOs) pour des travaux de mitigation des inondations dans le bassin Rhodo	IDA / D2200	Component 1: Vulnerability Reduction and Climate Resilient Urban Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	Annulé	2019-05-02		2019-05-23		2019-06-17								2019-06-27		2019-08-05		2019-11-03	
DP-007-MDUR/2018 / Plan directeur de mitigation des risques d'inondations pour le bassin versant des rivières du haut du Cap, rivière du commerce et rivière Any, y compris les variables de changement climatique, urbanisation, utilisation des sols	IDA / D2200	Component 1: Vulnerability Reduction and Climate Resilient Urban Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-27		2018-10-18		2018-11-22				2018-12-22		2019-01-06		2019-01-24		2019-03-04		2020-01-02	
DP-008-MDUR/2018 / Mise en oeuvre du PAR: Relocalisation des PAP (Ravines et Bassin Rhodo) temporairement	IDA / D2200	Component 1: Vulnerability Reduction and Climate Resilient Urban Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-07-01		2018-07-22		2018-08-26				2018-09-25		2018-10-10		2018-10-28		2018-11-25		2021-11-25	
DP-004-MDUR/2018 / Supervision des travaux de curage, dragage et protection du Bassin Rhodo	IDA / D2200	Component 1: Vulnerability Reduction and Climate Resilient Urban Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,895,250.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-24		2019-06-14		2019-07-09				2019-08-08		2019-08-23		2019-09-11		2019-10-09		2020-11-09	
DP-005-MDUR/2018 / Supervision des travaux de construction des maisons pour les déplacés du Bassin Rhodo	IDA / D2200	Component 1: Vulnerability Reduction and Climate Resilient Urban Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,280,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-22		2019-05-13		2019-06-13				2019-07-13		2019-07-28		2019-08-14		2019-09-16		2021-10-05	
DP-002-MDUR/2018 / Échantillonnage et analyse des Sédiments, Bassin Rhodo et Ravines, Cap-Haïtien	IDA / D2200	Component 1: Vulnerability Reduction and Climate Resilient Urban Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-04-23		2019-04-28		2019-05-13								2019-05-20		2019-06-10		2019-09-28	
DP-006-MDUR/2019 / Préparation des Plans structurels et détails techniques (DAOs) pour des travaux de mitigation des inondations dans le Bassin Rhodo	IDA / D2200	Component 1: Vulnerability Reduction and Climate Resilient Urban Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-20		2019-06-25		2019-07-26				2019-08-25		2019-09-15		2019-10-04		2019-10-28		2019-11-12	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

ED-001-MDUR/2018 / Finalisation du premier contrat avec BRL: Évaluation de l'Impact Environnemental et Social (EIES), Plan de Réinstallation (PR) et Analyse de Polluants dans les Échantillons au Niveau du Bassin Rhodo et de Diverses Ravines au Cap-Haïtien	IDA / D2200	Component 1: Vulnerability Reduction and Climate Resilient Urban Infrastructure	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		526,636.65	527,927.96	Signé	2018-07-18		2018-08-12				2018-11-16		2019-04-15	
DP-003-MDUR/2018 / Etudes pour determiner l'usage des sediments	IDA / D2200	Component 1: Vulnerability Reduction and Climate Resilient Urban Infrastructure	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-01-31		2019-03-06		2019-03-27		2019-05-01		2019-07-30	
ED-002-MDUR/2019 / Évaluation des Impacts Environnementaux et sociaux du CHUD	IDA / D2200	Component 1: Vulnerability Reduction and Climate Resilient Urban Infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		97,848.55	0.00	En attente d'exécution	2019-08-17		2019-08-21				2019-08-30		2019-10-19	